

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 24 175 DL
Denumire proiectului:	Dezvoltarea socio-culturală a localității prin modernizarea Căminului cultural din satul Tîrnova, raionul Edineț
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Tîrnova, r-nul Edineț
Beneficiar:	Primăria s. Tîrnova, r-nul Edineț
Bugetul proiectului:	778.821,82 lei
Suma finanțată din FNDRL:	771.148,82 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 268-N24175DL-2022
Data transmiterii obiectului:	24.10.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Căminului cultural) renovată dotată, -430 m2 de acoperiș renovat, -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic procurat	Produs	-1 instituție culturală (Căminului cultural) renovată dotată, -430 m2 de acoperiș renovat, -1 set de mobila procurat, -1 set de echipament tehnic procurat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 09.12.2022; - Decizia CL nr 11/16 de aprobare a PAD din 09.12.2022; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.11.2023; - Raport anual post-implementare APL, din data 19.02.2025; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, director al casei de cultura); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 20.11.2023. Vizita de monitorizare ex-post din 19.02.2025	-1 instituție culturală (Căminului cultural) renovată dotată, -S de 430 m2 de acoperiș renovat, -1 set de mobilier procurat, -1 set de echipament tehnic procurat
Acces îmbunătățit pentru 11 membri ans. Tîrnoveanca , 25 membri ans. Craitele, 4 angajați, din total 1957, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate , -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 11 membri ans. Tîrnoveanca , 25 membri ans. Craitele, 4 angajați, din total 1957, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate , -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 09.12.2022; - Decizia CL nr 11/16 de aprobare a PAD din 09.12.2022; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.11.2023; - Raport anual post-implementare APL, din data 19.02.2025; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, director al casei de cultura); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 20.11.2023. Vizita de monitorizare ex-post din 19.02.2025	Acces îmbunătățit pentru 11 membri ans. Tîrnoveanca, 25 membri ans. Craitele, 4 angajați, din total 1957, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Cămin cultural); 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a căminului cultural. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionareabunului format (cămin cultural) 5 Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen. 6. Activități de accesare fonduri pentru dezvoltarea bunului format.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ la Casa de Cultură în valoare de 420 lei. -Responsabil de integritatea bunurilor este Administrația Casei de Cultură în cooperare cu APL Tîrnova. - În scopul modernizării Casei de Cultură, Primăria va implementa proiect prin intermediul Programului Național „Satul European” ediția II, ce are drept obiectiv renovarea și consolidarea exteroară a clădirii casei de cultură, schimbare acoperișului unui bloc ș.a. - La Casa de Cultură renovată periodic se petrec activități socio-culturale și activează 2 ansambluri folclorice „Tîrnoveanca” și „Crăițele”.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Primăria satului Tîrnova va lua la evidență bunul format si il va gestiona conform destinației. - I se va pune în sarcina managerului instituției (căminului cultural) de a asigura integritatea setului de mobilier și de echipament tehnic procurat.	-Responsabil de integritatea bunurilor este Administrația Casei de Cultură în cooperare cu APL Tîrnova. - În scopul modernizării Casei de Cultură, Primăria va implementa proiect prin intermediul Programului Național „Satul European” ediția II, ce are drept obiectiv renovarea și consolidarea exteroară a clădirii casei de cultură, schimbare acoperișului unui bloc ș.a.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul vizează modernizarea Căminului Cultural din satul Tîrnova, raionul Edineț, prin renovarea acoperișului pe o suprafață de 430 m ² , achiziționarea de mobilier nou (scaune) și dotarea cu echipamente tehnice. Această investiție va îmbunătăți condițiile pentru desfășurarea activităților culturale ale ansamblurilor „Tîrnoveanca” și „Crăițele”, precum și pentru cei patru angajați ai instituției. În total, 1.957 de locuitori ai localității vor beneficia de infrastructura culturală reabilitată.	Renovarea acoperișului Casei de Cultură din Tîrnova nu doar că a îmbunătățit aspectul clădirii, dar a contribuit și la eficientizarea energetică, reducând pierderile de căldură și costurile de întreținere. Dotarea cu echipamente audio și mobilier nou a îmbunătățit calitatea evenimentelor și a repetițiilor ansamblurilor folclorice „Tîrnoveanca” și „Crăițele”, oferind condiții mai bune pentru artiști și public. Astfel, Casa de Cultură a devenit un loc mai atractiv pentru întreaga comunitate, sprijinind păstrarea tradițiilor și dezvoltarea activităților socio-culturale.	
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 19.02.2025			