

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	G 24 514 DL
Denumire proiectului:	Reparația sălii la Casa de cultură din satul Chioselia Rusă
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia
Beneficiar:	Primăria s. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia
Bugetul proiectului:	222.734,29 lei
Suma finanțată din FNDRL:	220.529,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 142-G24514DL-2022
Data transmiterii obiectului:	09.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reconstruită (lucrări interioare); - 86m2 pereți interiori reparați	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reconstruită (lucrări interioare); - 86m2 pereți interiori reparați	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 21 din 27.02.2023 . - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/2 din 18 martie 2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 20.11.2023 și nr. 302 din 05.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 08.08.2025	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reconstruită (lucrări interioare); - 86m2 pereți interiori reparați
-Acces îmbunătățit pentru 752 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 752 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 21 din 27.02.2023 . - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/2 din 18 martie 2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 20.11.2023 și nr. 302 din 05.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 08.08.2025	-Acces îmbunătățit pentru 752 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Responsabil de mentenanța și întreținerea investiției va fi Primăria Chioselia Rusă. Managerul Casei de cultura se va face responsabil de organizarea evenimentelor de promovare și de mediatizare a casei de cultura și va raporta către APL în baza planului de dezvoltare.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative permanente. - Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de către Primăria Chioselia Rusă și Casa de Cultură care are 3 persoane angajate. - Anual sunt bugetate finanțe pentru asigurarea activității Casei de Cultură, pentru anul 2025 suma constituind 280,1 mii lei. - La Casa de Cultură reabilitată se petrec periodic evenimente social-culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Cererii de finanțare, beneficiarul va aproba anual resurse pentru gestionarea bunului format și va aloca în caz de necesitate pentru lucrări de reparație.	APL asigură finanțarea anuală pentru întreținerea și funcționarea Casei de Cultură, care în 2025 este de 280,1 mii lei, precum și personalul format din 3 angajați care asigură gestionarea și întreținerea investiției.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	O instituție reabilitată prin reparații interioare în care se vor organiza evenimente culturale de diferit gen și anvergura. Activități artistice și promovare la nivel regional și național.	Anterior, la Casa de Cultură nu se puteau organiza evenimente din cauza lipsei unei săli de festivități renovate și funcționale. Reabilitarea Casei de Cultură în comuna Chioselia Rusă a contribuit la revitalizarea vieții social-culturale locale prin organizarea periodică a evenimentelor social-culturale. Proiectul a creat condiții îmbunătățite pentru activitatea colectivelor artistice, promovarea valorilor culturale la nivel regional și național.

Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>	
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 08.08.2025		