

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 23 60 DL
Denumire proiectului:	Complex de terenuri de joacă pentru o copilărie frumoasă în comuna Codreanca
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	
Beneficiar:	Primăria com. Codreanca, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	2.180.664,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.154.807,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 114-C23060DL-2022
Data transmiterii obiectului:	06.04.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs	

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3 locații sportive și de agrement construite amenajate, -3 terenuri de joacă și teritoriul adiacent construit 150+220+310 m2pavaj,46 +46+34arbusti/12+10 arbori+40 flori	Produs	-3 locații sportive și de agrement construite amenajate, -3 terenuri de joacă și teritoriul adiacent construit 150+220+310 m2pavaj,46 +46+34arbusti/12+10 arbori+40 flori	1. Vizita în teren din 28.03.2024 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 106 din 11.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 28.03.2024; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Codreanca, din data de 22.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizareex-post din data de 23.01.2026	-3 locații sportive și de agrement construite amenajate, -3 terenuri de joacă și teritoriul adiacent construit 150+220+310 m2pavaj,46 +46+34arbusti/12+10 arbori+40 flori
Acces îmbunătățit pentru 419 copii din 2236 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate -2 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 419 copii din 2236 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate -2 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din 28.03.2024 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 106 din 11.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 28.03.2024; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Codreanca, din data de 22.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizareex-post din data de 23.01.2026	Acces îmbunătățit pentru 419 copii din 2236 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate -2 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 28.03.2024. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative permanente; - Responsabil de gestiunea investiției este Primăria Codreanca. - Cele 3 terenuri de joacă, periodic sunt monitorizate în scopul asigurării integrității acestora; - Este asigurată salubritatea terenurilor de joacă de către primărie și structurile responsabile din suordinea acesteia; - APL în comun cu părinții și copii au plantat flori și copaci decorativi în perimetrul terenurilor de joacă, inclusiv periodic asigură salubritatea acestuia; - Beneficiarii proiectului cunosc despre regulile de comportament și utilizare a infrastructurii create. - Pentru anul 2026, Primăria Codreanca planifică efectuarea lucrărilor de întreținere la toate terenurile de joacă instalate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- APL Codreanca va asigura integritatea și mentenanța celor 3 terenuri de joacă. - IM din localitate este responsabilă de salubritatea bunului. - Ulterioare costuri vor fi discutate și aprobate după caz la ședințele Consiliului Local.	- Cele 3 terenuri sunt gestionate de către APL Codreanca și structurile subordonate și anume a fost transmis în gestiune către Întreprinderea municipală Codreanca. Responsabil de mentenanța acestor terenuri a fost desemnat managerul de întreprindere - APL asigură supravegherea bunurilor prin instalarea camerelor video.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	- Prin proiect se vor crea 3 terenuri de joacă pentru copii în comuna Codreanca, dezvoltând abilitățile sociale și motrice la copii, cât și locuri de odihnă și socializare pentru locuitorii comunei.	Construcția celor 3 terenuri de joacă în comuna Codreanca, oferă copiilor și mamelor un spațiu sigur și accesibil pentru recreere și socializare, contribuind astfel la dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor și la consolidarea relațiilor comunitare între rezidenți. Beneficiarii ai investiției sunt locuitorii comunei dintre care cca 450 copii.

Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 23.01.2026		