

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 24 146 DL
Denumire proiectului:	Amenajarea și reabilitarea spațiului public - aleea pietonală din parcul central al satului Cojușna, raionul Strășeni
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Cojușna, r-nul Strășeni
Beneficiar:	Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	3.830.522,81 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3.786.122,81 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 284-C24146DL-2022
Data transmiterii obiectului:	28.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Alee pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal	Produs	-1 Alee pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 120 din 16.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.06.2023; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare din 27.10.2013; - Raportul final al proiectului din 15.04.2026 prezentat de catre beneficiar. 2. Vizite de monitorizare post-implementare din 27.10.2023 și 22.01.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.		-1 Alee pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal achiziționat și instalat.
Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 120 din 16.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.06.2023; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare din 27.10.2013; - Raportul final al proiectului din 15.04.2026 prezentat de catre beneficiar. 2. Vizite de monitorizare post-implementare din 27.10.2023 și 22.01.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.		Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional pentru Parcul Central reabilitat. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ instalat); 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a căminului cultural. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format /Parc . 5. Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen. 6. Activități de accesare fonduri pentru dezvoltarea bunului format.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Se asigura vizibilitatea proiectului prin placula informativa permanenta instalata; - APL Cojusna este responsabila de mentenanța Parcului central reabilitat; - În vederea dezvoltării proiectului, prin intermediul PN "SEE" în Parcul Central a fost construit un teren de sport pentru copii și tineret, precum și a fost amenajat, prin pavare terenul adiacent Complexului Memorial situat în vecinătatea aleii pentru a extinde zona de recreere. - APL Cojusna este în continuare în proces de atragere a investițiilor pentru reabilitarea zonelor de agrement și recreere din localitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format 500000 lei. Primăria planifica gestionarea Parcului Central prin alocarea resurselor din bugetul local și desemnarea specialiștilor responsabili de întreținerea acestuia.	Gestiunea Parcului Central este asigurată de Primăria Cojușna. Anual sunt bugetate resurse financiare în vederea întreprinderii acțiunilor de întreținere și anume lucrările de salubritate, prelucrare a suprafețelor pavate cu soluții pentru prevenirea creșterii vegetației, amenajarea aleilor cu ghivece cu flori și plantarea copacilor precum și instalarea semisferelor antiparcare. Totodată, APL a identificat mijloace financiare pentru instalarea camerelor de supraveghere video. În acest sens sunt implicați muncitorii auxiliari din cadrul primăriei, angajați prin contract individual de muncă. Prin urmare pentru asigurarea durabilității proiectului, conform Raportului final prezentat, APL specifică alocarea resurselor financiare după cum urmează: - reconstrucția troturelor aleilor mici adiacente, amenajarea prin pavare a teritoriului adiacent a Complexului Memorial (situat în vecinătatea aleii)- 1655,6 mii lei; - construcția scârilor de acces alea mică, continuare a aleii pietonale – 241,9 mii lei; - confecționarea și instalarea leagănelor în vecinătatea aleii pietonale cu scaune 10 bucăți – 290,1 mii lei; - instalarea semisferelor din beton pentru limitarea accesului transport pe alea pietonală -5,5 mii lei; - plantarea copacilor-13.8 mii lei; - activități de înverzire a gazonului – 0,6 mii lei. Toate sursele financiare pentru implementarea celor menționate mai sus, au fost alocate din bugetul local pe perioada anilor 2023-2026.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	1. Gradul de confort al cetățenilor prin amenajarea unei zone de recreere, crescute. 2. Evenimente culturale artistice și sportive de masă, organizate. 3. Aspectul estetic și arhitectural a centrului orașului, îmbunătățit. 4. Cheltuieli de salubritate, reduse cu circa 15-20%.	Reabilitarea și amenajarea aleii din Parcul Central al localității Cojușna a generat un impact vizibil și durabil asupra comunității, contribuind semnificativ la transformarea aspectului general al satului, în special al zonei centrale, care concentrează principalele instituții publice – Primăria, Grădinița de copii nr. 1 „Poienița”, Liceul Teoretic „Alecă Russo”, Casa de Cultură, Serviciul poștal, precum și alte obiective de menire socială ca Memorialul dedicat eroilor căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial. Implementarea proiectului a contribuit nu doar la îmbunătățirea esteticii urbane, ci și la crearea unui spațiu public modern, funcțional și accesibil, destinat organizării și desfășurării activităților publice, culturale-artistice și sportive. Parcul Central a devenit un punct de atracție pentru locuitori, oferind condiții optime de relaxare și recreere pentru tineri, familii cu copii și vizitatori. Pe parcursul întregului an, în special în sezonul cald, alea reabilitată găzduiește numeroase evenimente comunitare, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea unui stil de viață activ. Prin urmare, cei 7164 locuitori ai satului Cojușna beneficiază de un spațiu public sigur, iluminat și amenajat corespunzător care a sporit confortul, bunăstarea și calitatea vieții în localitate.	
<b>Concluzii:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</li> <li>Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</li> <li>Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</li> <li>Bunul creat funcționează și este sustenabil.</li> <li>Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</li> <li>Planul aprobat prin decizia CL și prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</li> <li>Criteriile de durabilitate au fost respectate și implementate;</li> </ol> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de monitorizare a proiectului și a vizitelor realizate la proiect specialiștii au constatat că, beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Angajamentele asumate au fost respectate și implementate conform Planului de durabilitate; Obiectivele propuse conform Proiectului au fost atinse. Impactul social și economic este resimțit de către toți beneficiarii direcți și indirecti ai proiectului. Proiectul a contribuit la dezvoltarea comunității și crearea mai multor evenimente, socializarea tuturor grupurilor țintă, dar și creșterea încrederii cetățenilor în administrația locală. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b> <b>Data 15.04.2026</b>			