

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 24 649 DL
Denumire proiectului:	Reutilizarea imobilului existent în Atelier de țesut covoare
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
Localitatea proiectului:	s. Văleni, r-nul Cahul
Beneficiar:	Primăria s. Văleni, r-nul Cahul
Bugetul proiectului:	2.282.584,08 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.282.374,19 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 262-S24649DL-2022
Data transmiterii obiectului:	30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (muzeu de istorie și etnografie), reconstruită și dotată cu echipament și inventar necesar; -205 m2 pavaj, 10 arbori plantați. -198m2 pardoseli/115m2 tavan/188m2 pereti reconstruit -172m2 acoperis construit -47,49m2 usi/25,6 m2 ferestre noi instalate, -1 sistem de aprovizionare cu apa si canalizare intern -1 set de mobilier procurat -1 set de utilaj tehnic	Produs	-1 instituție culturală (muzeu de istorie și etnografie), reconstruită și dotată cu echipament și inventar necesar; -205 m2 pavaj, 10 arbori plantați. -198m2 pardoseli/115m2 tavan/188m2 pereti reconstruit -172m2 acoperis construit -47,49m2 usi/25,6 m2 ferestre noi instalate, -1 sistem de aprovizionare cu apa si canalizare intern -1 set de mobilier procurat -1 set de utilaj tehnic	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 04/1 din 22.04.2024; -Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, din data de 12.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.02.2026	-1 instituție culturală (muzeu de istorie și etnografie), reconstruită și dotată cu echipament și inventar necesar; -205 m2 pavaj, 10 arbori plantați. -198m2 pardoseli/115m2 tavan/188m2 pereti reconstruit -172m2 acoperis construit -47,49m2 usi/25,6 m2 ferestre noi instalate, -1 sistem de aprovizionare cu apa si canalizare intern (în limita alocațiilor din FNDRL au fost atinși prezenții indicatori, utilizarea cu mobilier și tehnică va fi realizată prin proiect transfrontalier ce se va implementa în 2025).
-Acces îmbunătățit pentru 3067 populație, inclusiv 400 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3067 populație, inclusiv 400 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 04/1 din 22.04.2024; -Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, din data de 12.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 3067 populație, inclusiv 400 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la costul investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Aprobarea de către Consiliul Local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției, Muzeul de istorie și etnografie s.Văleni; 2. Desemnarea unui specialist calificat pentru întreținerea și gestionarea bunului format, responsabil Directorul „Muzeului de Istorie și Etnografie” din Văleni; Primăria alocă resurse pentru funcționarea atelierului și întreținerea acestuia. 3. Aplicație depusă la Proiectul "INTEREG NEXT" în parteneriat cu Primăria Tulucești și AO "Euroregiunea "Dunărea de Jos" a fost selectată spre finanțare, proiectul vizează dotarea și utilizarea atelierului de țesut, amenajarea curții, poartă rustică, mobilier urban și alte dezvoltări. Proiectul se implementează începând cu 2025. 4.În incinta atelierului creat periodic se organizează ateliere de ceramice pentru țeserea covoarelor-organizarea atelierelor de lucru pentru prelucrarea firului de lână, au loc activități de socializare cu meșteri populari locali și alte evenimente. Astfel atelierul devine un centru social local de promovare a tradițiilor și păstrarea valorilor social-culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria a planificat resurse financiare pentru plasarea panoului informativ în sumă de 2,5 mii lei. Investiția va fi delegată în gestiune „Muzeului de Istorie și Etnografie” din satul Văleni. APL Văleni va angaja un meșter popular care va conduce activitatea atelierului. APL Văleni va identifica noi surse de finanțare pentru dezvoltarea atelierului de țesut.	Desemnarea unui specialist calificat pentru întreținerea și gestionarea bunului format, responsabil Directorul „Muzeului de Istorie și Etnografie” din Văleni; Primăria alocă resurse pentru funcționarea atelierului și întreținerea acestuia. Aplicație depusă la Proiectul "INTEREG NEXT" în parteneriat cu Primăria Tulucești și AO " Euroregiunea "Dunărea de Jos" a fost selectată spre finanțare, proiectul vizează dotarea și utilizarea atelierului de țesut, amenajarea curții, poartă rustică, mobilier urban și alte dezvoltări. Proiectul se va implementa începând cu 2025.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se reconstruiește un imobil existent care va fi o filială a „Muzeului de Istorie și Etnografie” din Văleni, în cadrul edificiului urmînd a fi amenajat un atelier de țesut și vor fi petrecute evenimente cu specific istoric-cultural și de promovare a tradițiilor. Beneficiari 3067 de persoane, inclusiv 400 de elevi, care vor fi beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate.	În incinta atelierului creat periodic se organizează ateliere de cераție pentru țeserea covoarelor-organizarea atelierelor de lucru pentru prelucrarea firului de lână, au loc activități de socializare cu meșteri populari locali și alte evenimente. Astfel atelierul devine un centru social local de promovare a tradițiilor și păstrarea valorilor social-culturale. După intervențiile planificate prin proiectul transfrontalier atelierul va deveni un punct de atracție turistică important pentru zona de sud a RM, în care se promovează tradițiile și meșteșugăritul.		
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 27.02.2026 2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4. Atelierul reabilitat în cadrul proiectului este funcțional și utilizat conform destinației. Este accesibil pentru locuitorii satului pentru meșterii populari și este inclus în circuitul turistic ca obiectiv turistic. 5. Continuitatea și dezvoltarea proiectului sunt asigurate prin demersurile întreprinse de către Autoritatea Publică Locală de a aplica la alte programe de finanțare, în vederea atragerii de resurse suplimentare pentru dotarea spațiilor cu echipamente și utilaje specifice procesului de țesut manual al covoarelor. Aceste investiții complementare contribuie la consolidarea capacităților funcționale ale atelierului, la valorificarea tradițiilor meșteșugărești locale și la extinderea activităților de instruire și producere în domeniul țesutului manual. 6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare. 			
Direcția evaluare ex-post și raportare				
Data 27.02.2026				