

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21 704 DL
Denumire proiectului:	Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Singerei
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Iezărenii Vechi, r-nul Singerei
Beneficiar:	Primăria com. Iezărenii Vechi, r-nul Singerei
Bugetul proiectului:	5.447.552,35 lei
Suma finanțată din FNDRL:	5.447.552,34 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 182-N21704DL-2022
Data transmiterii obiectului:	30.8.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruita, -1408 m2 de acoperis pentru reconstruit,	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruita, -1408 m2 de acoperis pentru reconstruit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 25.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 06.08.2024 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 20.01.2026	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruita, -1408 m2 de acoperis pentru reconstruit,
Acces îmbunătățit pentru 161 elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 161 elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 25.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 06.08.2024 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 20.01.2026	Acces îmbunătățit pentru 161 elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Sunt executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3.6 mii lei plătit; - Administrația gimnaziului este responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea acestora în stare funcțională; - În scopul dezvoltării investiției APL a depus proiect la PN SE-II, ce are drept obiectiv termoizolarea gimnaziului și alte intervenții, proiect selectat pentru finanțare. 1. În anul 2025 au fost finalizate lucrările de termoizolare a clădirii. 2. Pentru anul 2026 sunt planificate resurse financiare pentru lucrările de reparație a sistemului de încălzire.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi întreprinse măsuri de asigurare a vizibilității proiectului, planificat 3600 lei panou info. -De mentenanță proiectului va fi responsabilă administrația gimnaziului și APL.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3.6 mii lei plătit; - Administrația gimnaziului este responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea acestora în stare funcțională; - În scopul dezvoltării investiției APL a depus proiect la PN SE-II, ce are drept obiectiv termoizolarea gimnaziului și alte intervenții, proiect selectat pentru finanțare. - Pentru anul 2026 din bugetul CR Singerei sunt planificați 400000.00 lei pentru lucrările de reparație a sistemului de încălzire din gimnaziu.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Singerei, va duce la îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de învățământ pentru 161 de elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar. Prin reabilitarea unei suprafețe de 1408 m ² de acoperiș, se va asigura protecția adecvată a clădirii împotriva intemperiilor, contribuind astfel la prelungirea duratei de viață a infrastructurii școlare.	Reconstrucția acoperișului Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din comuna Iezărenii Vechi are un impact social semnificativ. Este îmbunătățit condițiile de învățământ pentru 161 de elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, oferindu-le un mediu sigur și sănătos pentru desfășurarea activităților educaționale. Inclusiv este asigurată protecția clădirii prin acoperișul nou instalat și se înregistrează performanțe energetice ale edificiului.

Concluzii:	<p>1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panourilor informative, conform cerințelor de informare și comunicare aplicabile.</p> <p>2. Au fost identificate și accesate surse financiare suplimentare, destinate asigurării durabilității investiției și menținerii funcționalității obiectivului pe termen mediu și lung.</p> <p>3. Lucrările de reconstrucție a acoperișului au fost executate corespunzător din punct de vedere tehnic, respectând cerințele documentației de proiect și normativele în vigoare, nefiind necesare intervenții suplimentare la momentul verificării.</p> <p>4. Raportul post-implementare a fost prezentat de către beneficiar, în conformitate cu prevederile contractuale și cerințele FNDRL.</p>	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 20.01.2026		