

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CS 21 718**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: or. Căușeni,
r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria or. Căușeni,
r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 451.299,03 lei
Suma finanțată din FNDRL: 447.569,29 lei
Data semnării contractului de finanțare: 4-CS21718-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată - 1 grupă creșă creată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată - 1 grupă creșă creată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare aproiectului; - Planul de asigurare durabilitate din 28.06.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate de durabilitate, din data de 25.02.2025; - Interviu cu beneficiarul final. 3. Vizita de monitorizare durabilitate proiect din data de 23.04.2026;	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate; Conform mențiunilor beneficiarului, în baza Raportului final prezentat la data de 23.04.2026, pe parcursul perioadei de durabilitate a proiectului nu au fost identificate probleme tehnice sau administrative care să afecteze funcționalitatea grupe de creșe reabilitate sau a echipamentelor achiziționate. Grupa funcționează în mod normal, conform destinației. Nu au fost necesare intervenții de remediere, înlocuiri de echipamente sau lucrări de reparații. Instituția asigură monitorizarea continuă a stării grupe și dotărilor, efectuarea periodică a verificărilor tehnice și respectarea normelor de exploatare și întreținere. Aceste măsuri contribuie la menținerea în condiții optime a investiției și la asigurarea funcționării eficiente pe termen lung	- 1 instituție publică (IET) reabilitată - 1 grupă creșă creată și dotată;
- Numărul de beneficiari direcți: 12 copii, 3 angajați din totalul de 58 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 12 copii, 3 angajați din totalul de 58 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare aproiectului; - Planul de asigurare durabilitate din 28.06.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate de durabilitate, din data de 25.02.2025; - Interviu cu beneficiarul final. 3. Vizita de monitorizare durabilitate proiect din data de 23.04.2026;	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate; Conform mențiunilor beneficiarului, în baza Raportului final prezentat la data de 23.04.2026, pe parcursul perioadei de durabilitate a proiectului nu au fost identificate probleme tehnice sau administrative care să afecteze funcționalitatea grupe de creșe reabilitate sau a echipamentelor achiziționate. Grupa funcționează în mod normal, conform destinației. Nu au fost necesare intervenții de remediere, înlocuiri de echipamente sau lucrări de reparații. Instituția asigură monitorizarea continuă a stării grupe și dotărilor, efectuarea periodică a verificărilor tehnice și respectarea normelor de exploatare și întreținere. Aceste măsuri contribuie la menținerea în condiții optime a investiției și la asigurarea funcționării eficiente pe termen lung	- Numărul de beneficiari direcți: 17 copii, 3 angajați din totalul de 58 angajați și - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat /grupa- creșe din cadrul IET;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat, dacă este cazul;</p>	<p>1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235.</p> <p>2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, cost 900 lei; Placa informativă permanentă a proiectului este instalată de fațada IET nr. 2 Grădinița-Creșă „Povestea” din orașul Căușeni.</p> <p>3. Gestiunea IET „Povestea” este asigurată de Primăria orașului Căușeni, integritatea și întreținerea fiind delegată IET nr. 2 „Povestea”.</p> <p>4. Suma planificată în anul 2025 de către beneficiar pentru mentenanța investiției este de 10 mii lei.</p> <p>5. În perspectivă, Primăria Căușeni, în colaborare cu IET „Povestea”, va identifica oportunități de finanțare și va depune aplicații pentru proiecte care vizează renovarea și dotarea interioară a grădiniței-creșă.</p> <p>Grupa de creșă reabilitată în cadrul proiectului este funcțională integral, fiind frecventată în prezent de 17 copii cu vârsta de până la trei ani. Spațiul este utilizat conform destinației inițiale, asigurând condiții adecvate pentru îngrijirea, educația timpurie și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Activitatea se desfășoară în regim normal, personalul fiind asigurat, iar dotările realizate prin proiect sunt utilizate corespunzător. Nu au fost identificate impedimente în funcționare, obiectivul contribuind la îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie pentru comunitate.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I din bugetul local;</p> <p>2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/Grădiniței- Creșă / dotată cu mobilier și inventar.</p> <p>3. Montarea plăcuței informative permanente pe sediul gradinitei beneficiare de investiție.</p>	<p>1. Pentru elaborarea și instalarea panoului informativ, a fost bugetat și achitat 900 lei;</p> <p>2. Pentru lucrări de mentenanță APL a planificat suma de 10,0 mii lei;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> <p>Forma de gestiune a investiției este asigurată prin instituție publică subordonată – IET nr. 2 Grădinița-Creșă „Povestea”. Administrarea, exploatarea și întreținerea grupei de creșă reabilitate se realizează în mod direct de către instituție, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin cadrul normativ în vigoare.</p> <p>Responsabilitatea pentru buna funcționare și întreținere revine Directorului instituției, împreună cu șeful de gospodărie, care asigură monitorizarea permanentă a stării tehnice a spațiilor, gestionarea eficientă a resurselor materiale și coordonarea lucrărilor curente de întreținere și reparație. Conform Raportului final al beneficiarului din data de 23.04.2026 este menționat ca, pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității nu a apărut necesitatea de a efectua reparații curente sau dotări suplimentare, investiția fiind menținută în stare bună de funcționare și utilizată conform destinației.</p> <p>Pentru asigurarea durabilității, conform planului aprobat, au fost prevăzute resurse financiare în valoare de 10 000 lei, alocate din bugetul local. Aceste mijloace sunt destinate acoperirii eventualelor cheltuieli de întreținere, reparații curente minore, precum și pentru asigurarea funcționării optime a spațiului.</p> <p>Pentru perioada următoare, Primăria orașului Căușeni va continua, în funcție de necesități și resursele disponibile, să aloce fonduri pentru menținerea condițiilor existente și, eventual, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite (modernizarea dotărilor, diversificarea materialelor educaționale), contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a investiției.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Proiectul vizează renovarea și dotarea unui spațiu în Grădinița -Creșă „Povestea” pentru a crea grupa-creșă „Romanita” cu capacitatea de 12 copii și 3 angajați din totalul de 58 de angajați ai IET, deasemenea vor beneficia și 34 de părinți ai acestor copii.</p> <p>Acesta va asigura condiții moderne și sigure pentru educația timpurie a copiilor din comunitate și va permite părinților de a se angaja în câmpul muncii și de a crește veniturile personale.</p>	<p>Renovarea și dotarea grupei de creșă din cadrul IET „Povestea” a permis integrarea a 17 copii în sistemul de îngrijire timpurie, oferind astfel părinților posibilitatea de a reveni mai rapid pe piața muncii. Aproximativ 34 de părinți, în special mame, pot acum să își reia activitatea profesională, beneficiind de un sprijin esențial pentru echilibrul dintre viața de familie și carieră.</p> <p>Indicatori de rezultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul beneficiarilor direcți ai infrastructurii educaționale reabilitate: planificat – 12 copii și 58 de angajați; realizat – 17 copii și 58 de angajați, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 142% pentru categoria copiilor. - Depășirea indicatorului se datorează creșterii cererii pentru serviciile de educație timpurie. Nu au fost înregistrate abateri negative. - Numărul localităților beneficiare de instituția educațională dotată: planificat – 1 localitate; realizat – 1 localitate, grad de realizare 100%. Nu sunt abateri. <p>Indicatori de produs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul de instituții educaționale reabilitate: planificat – 1 instituție; realizat – 1 instituție, grad de realizare 100%. Nu sunt abateri. - Numărul de grupe de creșă renovate și dotate: planificat – 1 grupă; realizat – 1 grupă, grad de realizare 100%. Nu sunt abateri.

Concluzii:

<p>Toți indicatorii asumați au fost realizați integral, iar în cazul beneficiarilor direcți s-a înregistrat chiar o depășire a nivelului planificat, ceea ce confirmă relevanța și necesitatea investiției pentru comunitate.</p> <p>Urmare a vizitei de monitorizare și evaluare a rezultatelor proiectului, au fost constatate următoarele, implementarea proiectului a contribuit direct la îmbunătățirea condițiilor de muncă, a calității serviciilor publice și educaționale, precum și la creșterea nivelului de bunăstare a grupurilor țintă și a beneficiarilor direcți.</p> <p>Pentru angajații instituției de educație timpurie, proiectul a creat un mediu de lucru mai sigur, mai eficient și mai bine organizat, facilitând desfășurarea activităților zilnice în condiții optime. Accesul la spații reabilitate și dotări adecvate a redus presiunea asupra personalului, a crescut motivația profesională și a contribuit la îmbunătățirea calității procesului educațional.</p> <p>Pentru Primăria orașului Căușeni, implementarea proiectului finanțat din surse externe a contribuit la modernizarea infrastructurii educaționale și la consolidarea capacității instituționale în gestionarea proiectelor de dezvoltare. Experiența acumulată susține inițierea și implementarea unor noi proiecte în beneficiul comunității.</p> <p>Beneficiarii direcți – copiii care frecventează grupa de creșă și părinții acestora – resimt impactul pozitiv prin accesul la servicii educaționale de calitate, oferite într-un mediu sigur, curat și prietenos. Condițiile îmbunătățite contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, iar părinții beneficiază de mai multă siguranță și încredere în serviciile oferite.</p> <p>La nivel de comunitate, proiectul a generat un impact social pozitiv și durabil, prin extinderea accesului la servicii de educație timpurie, sprijinirea incluziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții. Totodată, acesta contribuie la echilibrarea vieții profesionale și familiale a părinților și la consolidarea relației dintre instituțiile publice și cetățeni.</p>

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 23.04.2026