

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21	536 DL
Denumire proiectului:	Reparația capitală a cantinei și a sălii de sport a Liceului Teoretic „Mihail Bîrcă,” din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	s. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni	
Beneficiar:	Primăria com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni	
Bugetul proiectului:	6.836.231,51 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	6.829.498,52 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 170-C21536DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	03.10.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Liceu) reconstruită, -3 săli (Cantina, Sala de Sport și de Festivități) renovate, dotate și echipate -18 m2 de ferestre -50.2 m2 de usi instalate -378.22m2 pereti termoizolati	Produs	-1 Instituție educațională (Liceu) reconstruită, -3 săli (Cantina, Sala de Sport și de Festivități) renovate, dotate și echipate -18 m2 de ferestre -50.2 m2 de usi instalate -378.22m2 pereti termoizolati	1. Vizita în teren din data de 08.05.2024 și 24.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 297 din 15.07.2024; - Notă informativă din 08.05.2024; - PAD aprobat prin decizia CL 6/1 din 25.10.2024. - Raportul anual post-implementre prezentat de Primărie, 2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026	-1 Instituție educațională (Liceu) reconstruită, -3 săli (Cantina, Sala de Sport și de Festivități) renovate, dotate și echipate -18 m2 de ferestre -50.2 m2 de usi instalate -378.22m2 pereti termoizolati
Acces îmbunătățit pentru 335 copii și 38 angajați, 5019 locuitori Mileștii Mici beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 335 copii și 38 angajați, 5019 locuitori Mileștii Mici beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din data de 08.05.2024 și 24.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 297 din 15.07.2024; - Notă informativă din 08.05.2024; - PAD aprobat prin decizia CL 6/1 din 25.10.2024. - Raportul anual post-implementre prezentat de Primărie, 2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026	Acces îmbunătățit pentru 335 copii și 38 angajați, 5019 locuitori Mileștii Mici beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ permanent, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional (Decizia consiliului local nr. 1/6 din 13.01.2024). - Primăria Mileștii Mici a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost 2 mii lei; - Administrația liceului și angajații sunt responsabili de gestiunea și mentenanța bunurilor formate (Transmis în gestiune prin decizia nr. 2/4 din 06.03.2024). - Pentru renovarea echipamentului tehnic și sportiv au fost alocate mijloace financiare în sumă de 30 mii lei, în baza Deciziei Consiliului local nr. 1/1 din 02.02.2024. - În bugetul anual al liceului sunt planificate resurse financiare pentru reparații curente și mentenanța instituției, iar la necesitate vor fi direcționate mijloace financiare și pentru întreținerea investiției realizate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi încheiat contract de păstrare a bunurilor cu angajații instituției; -Personalul angajat al liceului va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-În bugetul anual al liceului sunt planificate resurse financiare pentru reparații curente și mentenanța instituției, iar la necesitate vor fi direcționate mijloace financiare și pentru întreținerea investiției realizate. -Administrația liceului și angajații sunt responsabili de gestiunea și mentenanța bunurilor formate. -APL Mileștii Mici planifică accesarea de noi fonduri pentru modernizarea Liceului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Renovarea cantinei și a sălii de sport și festivități la liceul din Mileștii Mici va îmbunătăți semnificativ condițiile de studiu și de recreere pentru elevi, oferindu-le un mediu mai sănătos și mai atractiv. Aceste îmbunătățiri vor încuraja participarea la activități extracurriculare și evenimente comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea socială și educațională a tinerilor.	Renovarea cantinei, a sălii de sport și a sălii de festivități din liceul din Mileștii Mici oferă celor cca 335 de elevi și 38 de angajați condiții îmbunătățite pentru alimentație sănătoasă, activități sportive și evenimente școlare. Investiția contribuie la crearea unui mediu educațional mai confortabil și stimulativ, favorizând dezvoltarea fizică, socială și culturală a elevilor și asigurând, totodată, condiții de muncă mai bune pentru personalul instituției.	
<p>Concluzii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>			
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare</p>			
<p>Data 24.02.2026</p>			