

**Raport de monitorizare ex- post  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **G 23 468 DL**  
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului clădirii - actualul Centru social-sportiv din satul Dezghingea**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Dezghingea, UTA Găgăuzia  
Beneficiar: Primăria s. Dezghingea, UTA Găgăuzia  
Bugetul proiectului: 3.054.371,34 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 3.054.371,34 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 128-G23468DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 25.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 complex sportiv cu menire socială reconstruit, - 1445 m2 de acoperiș renovat	Produs	-1 complex sportiv cu menire socială reconstruit, - 1445 m2 de acoperiș renovat	1. Vizita în teren din 06.06.2024 și 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 192 din 14.11.2023 - Decizia CL nr 3/5 de aprobare a PAD din 08.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, din 2026. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	-1 complex sportiv cu menire socială reconstruit, - 1445 m2 de acoperiș renovat
Acces îmbunătățit pentru 67 copii, 2 antrenori, 15 pensioneri, alți locuitori Dezghingea ce frecventează sală de forță, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 67 copii, 2 antrenori, 15 pensioneri, alți locuitori Dezghingea ce frecventează sală de forță, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din 06.06.2024 și 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 192 din 14.11.2023 - Decizia CL nr 3/5 de aprobare a PAD din 08.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, din 2026. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;		Acces îmbunătățit pentru 67 copii, 2 antrenori, 15 pensioneri, alți locuitori Dezghingea ce frecventează sală de forță, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ permanent, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent. - Gestionarea și buna funcționare a edificiului reabilitat este asigurată de Primăria Dezghingea. - În anul 2024, APL a realizat lucrări post-implementare la edificiul Centrului Social-Sportiv, care au inclus schimbarea geamurilor și unele lucrări de fațadă, reparații interioare cu deschiderea secției de lupte libere și instalarea cabinelor de duș, reabilitarea unei încăperi în valoare de 298 mii lei pentru centrul de dans, precum și construirea sistemelor de apă, canalizare și electricitate. - În anul 2025, primăria a mai realizat investiții suplimentare din buget local: 262.0 mii lei în 2025 pentru reparații și îmbunătățiri, iar cca 232.22 mii lei (buget apl și fonduri GAL Steaua Bugeac) sau folosit la renovare la sala de dansuri populare, amenajarea completă a rețelelor de apă/canalizare, instalarea a 6 aparate de aer condiționat, sistem video-supraveghere (4 camere), nouă instalație electrică, izolarea clădirii și centrala solară de 12 kW. - Cca 80.0 mii lei se alocă anual pentru plata energiei electrice consumate pentru funcționarea centrului. -Primăria planifică instalarea de panouri fotovoltaice cu puterea totală de 12kW, cât și se planifică amenajarea unor încăperi pentru amplasarea arhivei primăriei. -În edificiul Centrului social-sportiv activează secția de lupte libere (57 copii), cercul de dansuri populare (62 copii), activități recreative pentru pensionari (15 beneficiari), iar obiectivul dispune și de o sală de sport multifuncțională, utilizată pentru diverse activități sportive și recreative.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va asigura mentenanța și integritatea obiectivelor renovate.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru mentenanța Centrului Social-Sportiv.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea edificiului reabilitat.</p>	<p>- Gestionarea și buna funcționare a Centrului Social-Sportiv reabilitat sunt asigurate de Primăria Dezghingea, care a utilizat în perioada 2024–2025 cca 792.22 mii lei din bugetul local și fonduri externe pentru lucrări de reparații, modernizări și dotări, precum și cca 80 mii lei anual pentru consumul de energie electrică</p> <p>- Toate cheltuielile de mentenanță și funcționare a Centrului Social-Sportiv sunt asigurate de Primăria Dezghingea cât și din fonduri atrase.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Prin reconstrucția complexului sportiv cu menire socială, vom renova un acoperiș de 1445 m2, ceea ce va stopa degradarea fizică a clădirii și o va eficientiza energetic, va îmbunătăți accesul pentru 67 de copii, 2 antrenori, 15 pensionari și alți locuitori din Dezghingea care frecventează sala de forță. Beneficiarii direcți ai acestei infrastructuri reabilitate vor avea la dispoziție un spațiu modern și sigur pentru activitățile sportive și de recreere. Copiii din localitate vor putea participa la diverse secții și activități sportive organizate în cadrul centrului, promovând astfel un stil de viață sănătos și activ. De asemenea, pensionarii și ceilalți locuitori vor beneficia de oportunități de socializare și îmbunătățire a sănătății fizice. Localitatea Dezghingea va avea o infrastructură sportivă reabilitată care va contribui semnificativ la creșterea calității vieții și la dezvoltarea comunității.</p>	<p>Proiectul are un impact social semnificativ, crescând participarea locuitorilor la activități culturale, sportive și de recreere, îmbunătățind totodată condițiile de educație, divertisment și integrare socială pentru copii, tineri și vârstnici. În prezent, Centrul Social-Sportiv din Dezghingea reabilitat prin proiect, găzduiește cercul de dansuri populare (62 copii), secția de lupte libere (57 copii), cabinetul recreativ pentru pensionari (15 persoane care participă la activități precum șah) și sala multifuncțională de sport, utilizată pentru diverse activități fizice și recreative. Astfel, peste 863 de beneficiari direcți (elevi, angajați ai școlii, grădiniței și primăriei) și întreaga comunitate a satului (3.805 locuitori) se bucură de un spațiu modern care promovează un stil de viață sănătos, coeziunea comunității și crearea de noi locuri de muncă.</p>

**Concluzii vizita primara de M&E :**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

**Concluzii vizita repetată de M&E :**

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data: 02.02.2026**