

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **TL 23 264 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea unui ministadion de sport în aer liber**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești  
 Beneficiar: Primăria com. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești  
 Bugetul proiectului: 448.463,58 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 446.035,67 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 221–TL23264-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 15.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 ministadion de sport cu suprafața de 200 m.p, construit și dotat;	Produs	- 1 ministadion de sport cu suprafața de 200 m.p, construit și dotat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.07.2024 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 452 din 24.07.2024. 5. Vizita în teren din 17.07.2024 și 26.03.2026. 6. Raportul post-implementare prezentat de primărie, din data de 26.03.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 215 din 14.03.2024.	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2026	- 1 ministadion de sport cu suprafața de 200 m.p, construit și dotat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2624 locuitori, dintre care 82 copii, 198 elevi, 367 tineri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2624 locuitori, dintre care 82 copii, 198 elevi, 367 tineri;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.07.2024 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 452 din 24.07.2024. 5. Vizita în teren din 17.07.2024 și 26.03.2026. 6. Raportul post-implementare prezentat de primărie, din data de 26.03.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 215 din 14.03.2024.	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 2624 locuitori, dintre care 82 copii, 198 elevi, 367 tineri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</li> <li>Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</li> <li>Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</li> <li>Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> <li>Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</li> <li>Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.5 mii lei;</li> <li>Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Sărătenii Vechi, care pentru asigurarea integrității bunurilor a instalat un sistem de supraveghere video.</li> <li>Primăria Sărătenii Vechi revizuieste anual starea de funcționare a echipamentelor instalate la terenul de joacă și sport multifuncțional, întreprinzând măsuri de întreținere și reparație, acțiuni planificate și în anul 2026.</li> <li>Primăria planifică dezvoltarea terenului multifuncțional prin instalarea a 7 aparate de fitness, construirea unui trotuar de acces și instalarea a 4 corpuri de iluminat LED.</li> <li>La necesitate Primăria Sărătenii Vechi va planifica în buget resurse financiare pentru întreținerea ministadionului.</li> </ul>

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Se va construi un ministadion de sport în aer liber, dotat cu suprafață de joc artificială, dota cu 7 utilaje de fitness, 4 echipamente de joacă pentru copii ș.a. destinat să ofere facilități de recreere și sport pentru comunitate. Acesta va beneficia un număr total de 2.624 de locuitori, incluzând 82 de copii, 198 de elevi și 367 de tineri.	Amenajarea ministadionului multifuncțional contribuie la creșterea participării comunității la activități fizice și recreative, în special în rândul tinerilor. Aproximativ 120 de copii și circa 500 de locuitori beneficiază direct de proiect.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii:**

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului.
3. Primăria Sărătenii Vechi revizuieste anual starea de funcționare a echipamentelor instalate la terenul de joacă și sport multifuncțional, întreprinzând măsuri de întreținere și reparație.
4. Ministadionul multifuncțional amenajat este utilizat de beneficiari și întreținut într-o stare satisfăcătoare.
5. Primăria asigură dezvoltarea continuă terenului multifuncțional și planifică instalarea a 7 aparate de fitness, construirea unui trotuar de acces și instalarea a 4 corpuri de iluminat LED.
6. Obiectivele stabilite au fost realizate, iar impactul preconizat a fost atins.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
26.03.2026