

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 157 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea căii pietonale de acces pavate către gimnaziu și grădinița de copii**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile de vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Porumbești, r-nul Cantemir**  
 Beneficiar: **Primăria s. Porumbești, r-nul Cantemir**  
 Bugetul proiectului: **353.534,59 lei**  
 Suma finanțată din FNDRL: **350.034,59 lei**  
 Data semnării contractului de finanțare: **10.08.2023 315-CT23157-GM23**  
 Data transmiterii obiectului: **23.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, grădinița de copii), cu suprafața de 500 m.p, reconstruită;	Produs	- 1 cale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, grădinița de copii), cu suprafața de 500 m.p, reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/02-XXVIII din 29.05.2024. 4. Vizita în teren din 22.11.2024 și 28.04.2026. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 65 din 20.11.2024. 6. Raportul anual post-implementare din data de 24.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 196 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- 1 cale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, grădinița de copii), cu suprafața de 500 m.p, reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 238 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 238 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/02-XXVIII din 29.05.2024. 4. Vizita în teren din 22.11.2024 și 28.04.2026. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 65 din 20.11.2024. 6. Raportul anual post-implementare din data de 24.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 196 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 238 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 1,2 mii lei. Conform ultimei vizite de monitorizare Primăria urmează să reconfeționeze și instaleze un nou panou informativ permanent. 2. Gestiunea și întreținerea căii pietonale de acces sunt asigurate de Primăria Porumbești, care, la necesitate, alocă resursele financiare și materiale necesare pentru menținerea acestora în stare funcțională. 3. Prin intermediul Programului Satul European Ediția II, Primăria a construit încă o cale pietonală pavată de acces de la Căminul cultural către strada Tineretului, facilitând conexiunea sigură dintre cele 2 părți ale localității care sunt separate de traseul R-34 și linia de cale ferată. 4. Primăria Porumbești planifică, pentru perioada 2026–2027, plantarea de arbori de-a lungul căii pietonale și instalarea corpurilor de iluminat fotovoltaice.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,2 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate; 3. Investiția creată a fost transmisă în gestiune de către primărie către instituțiile educaționale (gimnaziu și grădinița). La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Amenajarea căilor pietonale pavate, care va asigura accesul sigur și confortabil către gimnaziu și grădinița de copii din localitate. Proiectul presupune reconstrucția unei suprafețe de 500 m <sup>2</sup> , îmbunătățind infrastructura pentru beneficiarii direcți – 238 de copii.	Impactul social al construcției căii pietonale pavate este semnificativ. Aceasta asigură mobilitate îmbunătățită și acces sigur pentru cei 238 de copii care merg la gimnaziu și grădiniță, reducând expunerea la noroi sau praf și îmbunătățind condițiile de deplasare, mai ales pe timp de ploaie. Calea pietonală creată facilitează legătura între cele două părți ale satului, consolidând coeziunea socială și sprijinind mobilitatea locuitorilor.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii:**

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată de către Primăria Porumbești.
2. Gestiunea și întreținerea căilor pietonale sunt asigurate de către Primărie în comun cu instituțiile publice din localitate, care administrează și exploatează infrastructura în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile.
3. Căile pietonale create prin proiect asigură condiții corespunzătoare de acces și siguranță pietonală, facilitând deplasarea în condiții optime a copiilor către instituția de învățământ și a locuitorilor satului către centrul de sănătate.
4. Obiectivele generale și specifice ale proiectului, precum și impactul preconizat, au fost atinse.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
**28.04.2026**