

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 356 GM23**  
 Denumire proiectului: **Teren pentru copii și persoane cu nevoi speciale și o Platformă de acces la instituțiile socio-culturale din s.Ciobalaccia r-ul Cantemir (Parcul European Ciobalaccia)**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir  
 Beneficiar: Primăria com. Ciobalaccia, r-nul Cantemir  
 Bugetul proiectului: 379.373,50 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 370.683,50 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 26.07.2023 320-CT23356-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 11.09.2023  
 Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii și persoane cu nevoi speciale, construit și amenajat; - 1 platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale (primăria, centru de sănătate, cămin cultural), cu S=260 m.p, reconstruită;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii și persoane cu nevoi speciale, construit și amenajat; - 1 platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale (primăria, centru de sănătate, cămin cultural), cu S=260 m.p, reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 22.11.2024 și 28.04.2026. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/04-XXVIII din 20.03.2024. 5. Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 6. Raportul post-implementare din data de 27.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 6 din 17.11.2023.	Vizita de monitorizare post-implementare din 28.04.2026	- 1 teren de joacă pentru copii și persoane cu nevoi speciale, construit și amenajat; - 1 platformă pietonală de acces către instituțiile socio-culturale (primăria, centru de sănătate, cămin cultural), cu S=260 m.p, reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 4676 locuitori, dintre care peste 500 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4676 locuitori, dintre care peste 500 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 22.11.2024 și 28.04.2026. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/04-XXVIII din 20.03.2024. 5. Nota informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 6. Raportul post-implementare din data de 27.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 6 din 17.11.2023.	Vizita de monitorizare post-implementare din 28.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 4676 locuitori, dintre care peste 500 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format, dacă este cazul;	- Primăria Ciobalaccia a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative permanente, cost 780 lei; - Responsabil de sustenabilitatea investiției este primăria Ciobalaccia, care dispune de personal angajat care salubritizează și menține terenul de joacă în stare optimă de funcționare. - Terenul de joacă se află în părculețul proximal clădirii primăriei, edificiu administrativ aflat în proces de renovare în cadrul PNSE II. În ansamblu, aceste intervenții contribuie la crearea unei imagini moderne a localității. - Căile de acces renovate și terenul de joacă și sport amenajat facilitează accesul la instituțiile publice și petrecerea timpului în zone pentru parciacarea sportului și agrement.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, Primăria a achitat 780 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În satul Ciobalaccia, raionul Cantemir, se va construi un teren de joacă modern destinat copiilor și persoanelor din localitate. Totodată, va fi reconstruită o platformă pietonală de 260 m <sup>2</sup> , care va facilita accesul către instituțiile socio-culturale, precum primăria, centrul de sănătate și căminul cultural. Beneficiari 4.676 de locuitori, inclusiv peste 500 de copii.	Proiectul îmbunătățește calitatea vieții pentru cei 4.676 de locuitori din Ciobalaccia, oferind copiilor și tinerilor un teren de joacă și sport sigur și modern, unde pot petrece activ timpul liber. Platforma pietonală de 260 m <sup>2</sup> asigură acces către primărie, centrul de sănătate și căminul cultural. Astfel, se reduce disconfortul în deplasare și se încurajează utilizarea instituțiilor publice. În același timp, spațiile amenajate contribuie la creșterea gradului de socializare și la o imagine mai modernă a centrului localității.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

1. Vizibilitatea proiectului a fost asigurată de către Primăria Ciobalaccia pe perioada de asigurare durabilitate, prin menținerea elementelor de informare și promovare a investiției.
2. Gestiunea și întreținerea terenului de joacă, a zonei de sport și a platformei pietonale au fost asigurate de către Primăria Ciobalaccia, prin personalul responsabil angajat și alocarea de resurse.
3. Infrastructura realizată prin proiect a asigurat în mod constant condiții sigure și accesibile de deplasare către instituțiile publice și spații de interes comunitar, inclusiv pentru copii, elevi și ceilalți locuitori ai satului.
4. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse integral cât și impactul social și funcțional preconizat.
5. Pe întreaga perioadă de durabilitate au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare, infrastructura realizată se menține în stare funcțională și utilizată conform destinației stabilite.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
28.04.2026