

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: CT 23 426 GM23

Denumire proiectului: Foșoare creative

Domeniul și măsura de intervenție:

2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura

2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Cania, r-nul Cantemir

Beneficiar: Primăria com. Cania, r-nul Cantemir

Bugetul proiectului: 406.870,36 lei

Suma finanțată din FNDRL: 401.688,57 lei

Data semnării contractului de finanțare: 08.09.2023 323-CT23426-GM23

Data transmiterii obiectului: 31.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 7 foșoare construite;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 7 foșoare construite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/02 din 12.09.2023. 4. Vizita în teren din 22.11.2024 și 28.04.2026. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate, nr. 140 din 21.11.2024. 6. Raportul post-implementare prezentat de primărie, din data de 28.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 310 din 18.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 7 foșoare construite;
- Numărul de beneficiari direcți: 4057 locuitori, inclusiv 357 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4057 locuitori, inclusiv 357 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/02 din 12.09.2023. 4. Vizita în teren din 22.11.2024 și 28.04.2026. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate, nr. 140 din 21.11.2024. 6. Raportul post-implementare prezentat de primărie, din data de 28.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 310 din 18.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 4057 locuitori, inclusiv 357 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL. 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției. 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat. 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat). 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat. 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format).	- Primăria Cania a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului. APL a alocat 900 lei pentru elaborarea placutei informative permanente. - Primăria Cania este responsabilă de mentenanța investiției, dispune de personal specializat angajat care menține zona în stare optimă de funcționare. - În perioada de sustenabilitate a fost asfaltat drumul de acces către zona cu foșoare și instalat sistem de supraveghere video, au fost instalate urne pentru deșeurile. Se prevede: amenajarea unui teren de fotbal, iluminare, dotarea cu wi-fi a spațiului, amenajarea terenului de la foșoare. - Prin intermediul unei asociații (ASICS) la zona cu foșoare au fost amenajate un teren de joacă inclusiv cu aparate de fitness.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația dispune de personal și alocă resursele financiare necesare;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul prevede amenajarea unei zone de agrement, incluzând un parc și construirea a șapte foisoare, pentru a oferi un spațiu de recreere și socializare locuitorilor. Beneficiari direcți 4.057 persoane, inclusiv 357 de copii.	Crearea zonei de agrement, dotată cu foisoare, teren de joacă pentru copii și echipamente de fitness, a îmbunătățit accesul locuitorilor la spații verzi și de recreere. Investiția oferă condiții moderne pentru petrecerea timpului liber, promovarea unui stil de viață sănătos și desfășurarea activităților în aer liber. Zona de agrement a devenit principalul spațiu destinat organizării evenimentelor comunitare, precum hramul localității, Ziua Copilului și alte activități culturale și sociale. De beneficiile infrastructurii create se bucură întreaga comunitate din satul Cania, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și la creșterea calității vieții locuitorilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

- Primăria Cania a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
- Starea obiectului investițional este bună, funcțional și utilizat conform destinației.
- Zona de agrement a devenit principalul spațiu destinat organizării evenimentelor comunitare, precum hramul localității, Ziua Copilului și alte activități culturale și sociale.
- Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
28.04.2026