

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: SV 23 236 GM23
Denumire proiectului: Reconstrucția mini stadionului de fotbal și volei din satul Carahasani, r-nul Ștefan Vodă
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 363.924,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 363.924,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 336-SV23236-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 mini stadion de fotbal și volei, reconstruit;	Produs	- 1 mini stadion de fotbal și volei, reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare din 09.08.2024 și din 15.06.2026. 4. Notă informativă APL acțiuni postimplementare, din 15.06.2026. 5. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/16 din 15.03.2024. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 210 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	- 1 mini stadion de fotbal și volei, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 348 persoane, inclusiv 180 copii, 80 tineri	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 348 persoane, inclusiv 180 copii, 80 tineri	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare din 09.08.2024 și din 15.06.2026. 4. Notă informativă APL acțiuni postimplementare, din 15.06.2026. 5. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/16 din 15.03.2024. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 210 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 348 persoane, inclusiv 180 copii, 80 tineri

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat(bunului format), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Primăria Carahasani a asigurat acțiuni devizibilitate a proiectului, prin instalarea panoului informativ permanent. - Primăria Carahasani este responsabilă de mentenanța terenului de sport. - În anul 2024 Primăria Carahasani a alocat 75.46 mii lei pentru repararea gardului, înlocuirea plasei de metal și alte lucrări de mentenanță, cât și prevede instalarea de bănci și altă infrastructură. - Stadionul reconstruit este utilizat în mod regulat pentru organizarea activităților sportive și recreative ale comunității, găzduind competiții de minifotbal precum „Cupa Băștinașilor” și „Cupa Veteranilor”, precum și alte evenimente sportive.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2.4 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 75.46 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se va reconstrui un mini stadion de fotbal și volei, destinat să sprijine activitățile sportive și recreative pentru comunitate. Acesta va deservi direct 348 de persoane, inclusiv 180 de copii și 80 de tineri.	Ministadionul reconstruit oferă un spațiu modern și sigur pentru practicarea sportului și desfășurarea activităților recreative în localitatea Carahasani. Acesta este utilizat în mod regulat de copii, tineri și adulți, inclusiv de Primărie pentru organizarea competițiilor de minifotbal „Cupa Băștinașilor” și „Cupa Veteranilor”. Beneficiari finali ai proiectului sunt toți locuitorii din Carahasani.
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Primăria Carahasani a raportat periodic privind asigurarea durabilității proiectului implementat.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
3. Starea obiectului investițional este bună, terenul de sport fiind funcțional și utilizat conform destinației.
4. Terenul de sport reprezintă un spațiu important pentru desfășurarea activităților sportive, a competițiilor locale și a activităților recreative, contribuind la promovarea unui mod de viață sănătos în rândul copiilor, tinerilor și al întregii comunități.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

15.06.2026