

Guvernul Republicii Moldova  
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  
I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

# Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”

*Traducere neoficială*

Raport semestrial nr. 1

Pentru perioada 5 August 2022 – 5 Februarie 2023



Chișinău – Martie 2023

# **Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”**

Raport semestrial nr. 1

Pentru perioada 5 August 2022 – 5 Februarie 2023

Raport:	SEMIANNUAL REPORT no. 1
Data transmiterii	2 Martie 2023
Elaborat de:	Dorin ANDROS
Revizuire # 01:	27 Martie 2023
Verificat de:	Smita MISRA
Aprobat la:	8 Aprilie 2023

## ACRONIME

AAS	Aprovizionare cu Apă și Sanitație
ADA	Agenția de Dezvoltare a Austriei
ADR	Agenție de Dezvoltare Regională
AIP	Acord de Implementare a Proiectului
AN	Apă necontorizată
ANRE	Agenția Națională de Reglementare în Energetică
APL	Administrație Publică Locală
ASI	Apă, Sanitație și Igienă
AT	Asistență Tehnică
BM	Banca Mondială
CBGC	Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice
CICU	Componenta de Intervenție în Cazuri de Urgență
CLAS	Comitete Locale de Apă și Sanitație
CMMS	Cadrul de Management de Mediu și Social
DC	Deviz de Cheltuieli
DEP	Document de Evaluare a Proiectului
DT	Documentație Tehnică
EIM	Evaluare a Impactului de Mediu
EIMS	Evaluarea Impactului de Mediu și Social
EIP	Entitate de Implementare a Proiectului
GRM	Guvernul Republicii Moldova
HG	Hotărâre de Guvern
IPC	Indicatori de Performanță
M&E	Monitorizare și Evaluare
MEC	Ministerul Educației și Cercetării
MF	Management Financiar
MIDR	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
MOP	Manualul Operațional al Proiectului
MS	Mediu și Social
MSC	Mecanismul de Soluționare a Contestațiilor/ Reclamațiilor

MSRM	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
NRW	Apă ce nu aduce venituri
ODP	Obiective de Dezvoltare ale Proiectului
ONDRL	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
PIP	Plan de Îmbunătățire a Performanței
PMMS	Planul de Management de Mediu și Social
PNSAAS	Planul Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație
PSAASM	Proiectul „Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova”
RU	Resurse Umane
SEAU	Stație de Epurare a Apelor Uzate
SIM	Sistemul Informațional de Management
SMS	Standarde de Mediu și Sociale
TCI	Inspekția Video a Rețelelor
TR	Termeni de Referință
TVA	Taxa pe Valoare Adăugată
UAM	Unitate de Asistență Medicală
UIP	Unitate de Implementare a Proiectului
UTA	Unitate Teritorial Autonomă

## CUPRINS

<b>1</b>	<b>INTRODUCERE</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>Contextul proiectului.</b>	<b>6</b>
<b>1.2</b>	<b>Descrierea proiectului. Obiective.</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>MODALITĂȚILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI</b>	<b>10</b>
<b>2.1</b>	<b>Reforma națională AAS</b>	<b>10</b>
<b>2.2</b>	<b>Acord de Implementare a Proiectului</b>	<b>10</b>
<b>2.3</b>	<b>Acordurile de Suport ale Proiectului</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚIILE</b>	<b>14</b>
<b>3.1</b>	<b>Finanțarea proiectului</b>	<b>14</b>
<b>3.2</b>	<b>Achizițiile în proiect</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>ASPECTELE DE MEDIU, SOCIALE ȘI DE COMUNICARE</b>	<b>17</b>
<b>4.1</b>	<b>Aspectele de mediu</b>	<b>17</b>
<b>4.2</b>	<b>Aspecte Sociale</b>	<b>18</b>
<b>4.3</b>	<b>Activități de comunicare și promovare ale Proiectului</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>COMPONENTELE PROIECTULUI: PROGRESUL REALIZAT</b>	<b>20</b>
<b>5.1</b>	<b>Partea 1. Creșterea accesului la servicii de alimentare cu apă și de sanitație cu gestionare sigură</b>	<b>20</b>
5.1.1	Subcomponenta 1.1 Sprijinirea extinderii accesului și a calității AAS	20
5.1.2	Subcomponenta 1.2 Îmbunătățirea facilităților de apă, sanitație și igienă	23
<b>5.2</b>	<b>Partea 2 Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local în ceea ce privește furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație</b>	<b>24</b>
5.2.1	Subcomponenta 2.1 Consolidarea capacității instituționale a Beneficiarului	24
5.2.2	Subcomponenta 2.2: Elaborarea și implementarea Planului de Îmbunătățire a Performanței a operatorilor AAC selectați	27
<b>6</b>	<b>RAPORTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>LISTA ACTUALIZATĂ DE ACTIVITĂȚI</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>ANEXE</b>	<b>35</b>

# 1 INTRODUCERE

## 1.1 Contextul proiectului.

Guvernul Republicii Moldova (GRM) implementează în prezent un proiect susținut de Banca Mondială (IDA) care finanțează Proiectul „Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” (PSAASM). PSAASM sprijină în mod direct angajamentul Guvernului față de Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 6: realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile, sanitație și igienă până în anul 2030, prin intermediul Strategiei Naționale de Aprovizionare cu Apă și Sanitație 2014-2030 și a Planului de Activitate al Guvernului.

Studiul diagnostic al Băncii Mondiale privind securitatea apei și perspectivele viitoare a arătat că există mai multe provocări presante pentru securitatea apei în Moldova, cum ar fi: (i) inegalitățile în ceea ce privește accesul, calitatea inadecvată a aprovizionării cu apă în orașele mici și performanța slabă a furnizorilor de servicii; (ii) sănătatea mediului și poluarea mediului din cauza lipsei de canalizare și de colectare și tratare a apelor uzate; (iii) instituții slabe, fluxuri de finanțare fragmentate și domenii de reformă nerezolvate care împiedică furnizarea programatică a serviciilor.

Accesul la aprovizionarea cu apă și sanitație (AAS) este limitat de diferențele mari de acoperire în zonele rurale, la care se adaugă situația veniturilor. În comparație cu alte țări din regiunea Dunării, ponderea populației cu acces la servicii de bază de apă și canalizare în Moldova este scăzută. Decalajul dintre mediul urban și cel rural rămâne unul dintre cele mai mari din Europa și reprezintă una dintre problemele cheie cu care se confruntă țara în ceea ce privește securitatea apei. Pe baza datelor Programului Comun de Monitorizarea (PCM)<sup>1</sup> - au fost înregistrate creșteri în ceea ce privește accesul rural la serviciile de alimentare cu apă potabilă prin rețelele de conducte, de la 33% în anul 2000 la o estimare de 40% în anul 2017, în timp ce serviciul urban de alimentare prin conducte a rămas aproape stabil la 85%.

Datele din *Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice* (CBGC) pentru anul 2018, oferă o imagine asupra accesului național la un sistem public de alimentare cu apă prin conducte, care este de 70%, cu un acces pentru mediul urban de 92,4% și un acces pentru mediul rural de 52,2%. Cu toate acestea, calitatea apei din sistemul rural prin conducte este adesea compromisă și este sub standardul național de calitate al apei potabile. Cei care nu sunt deserviți de sisteme publice centralizate se bazează pe așa-numita auto-aprovizionare, prin intermediul unor puțuri private de mică adâncime. Aproximativ una din trei persoane se bazează pe auto-aprovizionare pentru apa potabilă, 80% dintre fântâni nefiind conforme cu normele privind apa potabilă (de exemplu, nitrați, e-coli). Cea mai săracă categorie a populației rurale se confruntă cu cele mai mari obstacole pentru a se conecta la un sistem public și este cel mai puțin capabilă să investească în alimentarea privată prin puțuri (9%), 42,2% dintre cele mai sărace gospodării colectând apa cu găleți sau cărucioare. În 2018, dintr-un total de 1.220 de sisteme centralizate de apă, 1.168 erau funcționale, deși datele referitoare la indicatorii de performanță nu sunt disponibile în mod sistematic.

Ca răspuns la aceste provocări, obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) SAASM este de a crește accesul la servicii de alimentare cu apă și de canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate și de a consolida capacitățile instituționale pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Consolidarea capacităților instituționale pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de

---

<sup>1</sup> Datele PCM sunt derivate pe baza extrapolărilor liniare utilizând datele sondajelor naționale și estimările populației, discrepanțele dintre datele raportate la nivel național se datorează diferențelor de metode și definiții. Vezi și: <https://washdata.org/data>.

canalizare se referă atât la planificarea la nivel național și la capacitățile de dezvoltare ale sectorului, cât și la îmbunătățirea eficienței operaționale și a furnizării la nivelul serviciilor publice.

## 1.2 Descrierea proiectului. Obiective.

Proiectul SAASM include 4 componente:

**Componenta 1:** Creșterea accesului la servicii AAS gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate.

Această componentă va dezvolta infrastructuri noi de AAS și instalații de Apă, Sanitație și Igienă (ASI) și va reabilita cele existente în zonele rurale și în orașe, extinzând astfel accesul și calitatea serviciilor pentru gospodării, întreprinderi și instituții publice și sprijinind reziliența. Componenta 1 sprijină adaptarea la schimbările climatice prin (a) asigurarea unei alimentări cu apă centralizate și fiabile, care să protejeze gospodăriile vulnerabile la secetă și la calitatea slabă a apei; (b) îmbunătățirea sistemelor de apă uzată, a instalațiilor sanitare și a instalațiilor ASI, reducând expunerea mediului la agenți patogeni exacerbați de inundații, în special în orașele care se confruntă cu inundații frecvente; și (c) asigurarea unei proiectări rezistente la schimbările climatice a tuturor infrastructurilor pentru o funcționare robustă în cazul unor fenomene meteorologice extreme. Componenta 1 include două subcomponente:

**Subcomponenta 1.1: Extinderea accesului și a calității serviciilor AAS.** Această subcomponentă va finanța investiții rezistente la schimbările climatice în orașe și în zonele rurale. Aceasta include următoarele:

(a) **Investiții în infrastructura de alimentare cu apă:** extinderea și reabilitarea sistemelor regionale de apă pentru producția și distribuția de apă, precum și racordarea la servicii pentru APL în raioanele selectate, inclusiv pregătirea studiilor tehnice și a documentelor de management relevante, supravegherea tehnică și activități de implicare a cetățenilor. Aceasta se referă la infrastructura de alimentare cu apă în două subproiecte identificate preliminar și anume, extinderea sistemului regional de alimentare cu apă pentru APL din raionul Cahul și UTA Găgăuzia și un sistem regional de alimentare cu apă cu o stație de tratare a apei de suprafață pentru APL din raionul Rîșcani.

(b) **Investiții în infrastructura de canalizare și epurare a apelor uzate:** extinderea și reabilitarea sistemelor de canalizare și epurare a apei uzate în orașele selectate, inclusiv construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și a racordurilor pentru servicii, precum și construirea de noi stații de epurare a apelor uzate, inclusiv pregătirea studiilor tehnice și a documentelor de gestionare relevante; supravegherea tehnică și activități de implicare a cetățenilor. Aceasta se referă la două subproiecte identificate preliminar în orașele Soroca și Comrat. Există zone în orașul Comrat care se confruntă cu inundații frecvente, iar orașul Soroca este, de asemenea, vulnerabil, direct pe malul drept al Nistrului. Proiectul va sprijini evaluarea riscului de inundații și a impactului acestora la nivelul gospodăriilor și, pe lângă asigurarea unei proiectări reziliente a infrastructurii, va oferi măsuri de reducere a impactului inundațiilor acolo unde este posibil.

(c) **Proiect pilot pentru sanitație în gospodării casnice:** localitățile rurale sau periurbane selectate, vor beneficia de îmbunătățirea sistemului de sanitație în gospodării individuale în urma unei abordări bazate pe cerere, prin furnizarea de asistență tehnică, implementarea de campanii de informare și efectuarea de lucrări civile. Proiectul pilot va fi cofinanțat prin intermediul grantului Agenției de Dezvoltare a Austriei. Acest proiect-pilot va prezenta soluții alternative de sanitație pentru localitățile mici în care sistemele centralizate de canalizare sunt nefezabile.

**Subcomponenta 1.2: Îmbunătățirea facilităților ASI rezistente în instituțiile sociale publice.** Această subcomponentă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, servicii non-consultanță și cursuri de formare/ateliere pentru a realiza instalații ASI rezistente la schimbările climatice în instituții medicale și în instituțiile de învățământ și pentru a implementa un program de comunicare și educație în domeniul igienei și de schimbare a comportamentului.

**Componenta 2: Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru furnizarea de servicii AAS.**

Această componentă se concentrează pe capacitățile instituționale ale entităților naționale și subnaționale și ale operatorilor de AAS pentru gestionarea, planificarea, reglementarea și punerea în aplicare a reformelor, precum și pe îmbunătățirea performanțelor furnizorilor de servicii pentru o furnizare de servicii ecologice, rezistente și incluzive. La nivel național, elaborarea de planuri, politici și documente de reglementare va sprijini adaptarea la schimbările climatice prin intermediul unei planificări rezistente la schimbările climatice, iar la nivel local, îmbunătățirea performanțelor va aduce beneficii climatice prin reducerea volumului de apă ce nu aduce venituri (NRW) și îmbunătățirea eficienței energetice.

Componenta 2 include două subcomponente:

**Subcomponenta 2.1: Consolidarea capacității instituționale la nivel național în domeniul AAS.** Această subcomponentă are ca scop consolidarea funcțiilor critice de facilitare și implementare a reformei sectorului AAS, de planificare și monitorizare a investițiilor și de modernizare a sectorului, precum și de consolidare a capacităților în acest scop a subdiviziunii responsabile pentru politicile în domeniul alimentării cu apă și sanitație constituite în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Aceasta finanțează bunuri, servicii non-consultanță, servicii de consultanță și formare/ateliere pentru activități care consolidează capacitățile instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, revizuirea și elaborarea de noi politici și documente normative.

**Subcomponenta 2.2: Îmbunătățirea performanțelor furnizorilor de servicii AAS.** Subcomponenta 2.2 va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, servicii non-consultanță și formare profesională pentru a sprijini punerea în aplicare a unui Plan de Îmbunătățire a Performanțelor (PIP) multianual continuu și prioritar al operatorilor de servicii de AAS selectați, implicați în cadrul subcomponentei 1.1. Operatorii AAS vor efectua evaluări anuale privind implementarea PIP și indicatorii cheie de performanță, inclusiv publicarea rezultatelor și runde de feedback cu clienții. Finanțarea pentru operatorii AAS selectați va fi alocată în funcție de rezultate. Investițiile și activitățile de asistență tehnică identificate în PIP-uri se bazează pe diagnosticarea utilităților și includ, dar nu se limitează la următoarele: îmbunătățirea operațiunilor tehnice și comerciale, îmbunătățirea managementului financiar (MF), managementul resurselor umane și aspecte organizatorice și strategice, inclusiv îmbunătățirea sistemelor de gestionare a activelor și a inventarelor, eficiența energetică, programe de reducere a volumelor apei necontorizate, practici de contorizare a apei și echipamente pentru a îmbunătăți rezistența la schimbările climatice, siguranța apei și continuitatea activității, precum și îmbunătățirea capacității de reacție la solicitările clienților.

**Componenta 3: Gestionarea și coordonarea proiectului.** Această componentă va finanța costurile operaționale, serviciile de consultanță, serviciile non-consultanță, bunurile și formarea profesională pentru a finanța costul general de gestionare a proiectului, inclusiv echipa de proiect din cadrul Unității de implementare a proiectului (UIP), consultanții de sprijin pentru implementare la nivel regional care vor fi situați în cadrul agențiilor de dezvoltare regională (ADR) și MIDR pentru implementarea standardelor de mediu și sociale. Componenta va finanța costurile de formare, inclusiv pentru consolidarea capacităților în domeniul achizițiilor, al standardelor sociale și de mediu, al consultanților specializați pe termen scurt în



sprijinul implementării, al auditurilor financiare, a comunicării în cadrul proiectului și al consultărilor cu cetățenii, precum și al monitorizării și evaluării (M&E).

**Componenta 4: Componenta de Intervenție în Cazuri de Urgență (CICU).** Este inclusă o componentă provizorie cu sumă zero, care va permite realocarea rapidă a veniturilor din credite/împrumuturi de la alte componente în timpul unei situații de urgență, în cadrul unor proceduri simplificate de achiziții și plăți. Această componentă permite Guvernului să solicite Băncii Mondiale să recategorizeze și să realoce finanțarea de la alte componente ale proiectului pentru a acoperi costurile de răspuns la situații de urgență și de redresare.

Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) este:

- i. creșterea accesului la servicii de alimentare cu apă și sanitație, gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate și consolidarea capacității instituționale naționale și locale pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare;
- ii. în cazul unei crize sau urgențe eligibile, să răspundă prompt și eficient la aceasta.

## 2 MODALITĂȚILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

### 2.1 Reforma națională AAS

În etapa premergătoare de pregătire a proiectului, a fost efectuată o analiză a aspectelor legislative și de reglementare din sectorul AAS pentru a identifica domeniile pentru reformă. Deși Moldova a definit obiective pentru regionalizarea operatorilor, sectorul nu a atins încă obiectivele stabilite.

Pentru a asigura realizarea reformei în domeniul serviciilor de AAS, este planificată punerea în aplicare a următoarelor etape:

1. Înființarea unei subdiviziuni specializate în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Departamentul Politici în domeniul alimentării cu apă și sanitație);
2. Revizuirea prevederilor Legii nr. 303/2013 *privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare*, modificările fiind orientate spre reformarea procesului de: (i) înființarea operatorilor de apă și canalizare excluzând modelul de gestiune directă și stabilirea criteriilor de performanță indiferent dacă operatorii sunt sau nu licențiați, (ii) modificarea condițiilor de licențiere și includerea unor prevederi obligatorii pentru a asigura licențierea graduală și obligatorie a tuturor operatorilor; (iii) dezvoltarea unor condiții efective care ar contribui la regionalizarea operatorilor, în special cu integrarea localităților rurale.

Astfel, pentru a îndeplini această sarcină, Unitatea de Implementare a Proiectului a elaborat Termenii de Referință necesari pentru contractarea unui Consultant Național. Acesta va elabora proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2013 *cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare* sub coordonarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Grupului de Lucru în domeniul alimentării cu apă și sanitație creat prin Decizia Comisiei de Mediu și Dezvoltare Regionale din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, CMD-05 nr. 51 din 16.02.2022.

Termenii de Referință au fost aprobați de experții Băncii Mondiale în data de 20.01.2022 și procedura de contractare a expertului a fost lansată în data de 10.02.2023. Termenul limită pentru elaborarea legii și începerea promovării acesteia spre aprobare este planificat pentru mai 2023.

### 2.2 Acord de Implementare a Proiectului

**Acordul de Implementare a Proiectului (AIP)** a fost semnat de către MIDR și ONDRL în data de 2 august 2022. Acesta include responsabilitățile fiecărei instituții în implementarea proiectului, angajamentele UIP de a implementa proiectul în conformitate cu acest acord, cu Standardele de mediu și sociale, cu Planul de Angajament Social și de Mediu, cu Ghidul Anticorupție, cu Regulamentul privind Achizițiile și cu Manualul Operațional al Proiectului (MOP), după caz.

**Grupul de Coordonare al Proiectului (GCP).** GCP a fost înființat de MIDR printr Ordinul Ministrului emis în data de 14 decembrie 2022, cu structura și funcțiile descrise conform MOP pregătit de UIP și aprobat de echipa Băncii, cu obiectivul de a coordona implementarea Proiectului și de a aproba planurile anuale de implementare a acestuia.

Prima reuniune a Grupului de Coordonare a Proiectului este planificată pentru începutul lunii aprilie 2023.

**Unitatea principală/ responsabilă de alimentare cu apă și sanitație (Lead WSS Unit).** Prin reorganizarea structurii guvernamentale în august 2021, a fost constituită Direcția Politici în Domeniul Alimentării cu Apă și Sanitație în cadrul MIDR, fiind responsabilă pentru politicile de alimentare cu apă și sanitație și oferind

o oportunitate de a fi stabilită ca unitate principală/responsabilă de alimentare cu apă și sanitație cu personal instruit și capacități dezvoltate, care va coordona procesul de elaborare și implementare a Planului de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație.

În conformitate cu Acordul de finanțare, Guvernul Republicii Moldova/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, nu mai târziu de șase luni de la intrarea în vigoare a Proiectului și în scopul implementării părții 2.1.a. a Proiectului, va delega subdiviziunea responsabilă din cadrul MIDR în calitate de Unitatea principală/responsabilă AAS (Lead WSS Unit) fiind responsabil pentru elaborarea și implementarea Planului național de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (PNDSAAS).

Pentru implementarea acestei acțiuni, în perioada de raportare, au fost realizate următoarele acțiuni:

- A fost constituit Departamentul Politici în Domeniul Alimentației cu Apă și Sanitației în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 852/2022;
- Statele de personal, au fost aprobate de către Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în data de 17 ianuarie 2023 și de către Cancelaria de Stat în data de 20 ianuarie 2023;
- La finele primului semestru de implementare a proiectului, în cadrul Departamentului erau angajate 2 persoane.
- Delegarea Departamentului Politici în Domeniul Alimentației cu Apă și Sanitație, în calitate de Unitate principală/ responsabilă AAS este planificată a fi realizată până la sfârșitul lunii februarie 2023.

De asemenea, luând în considerare faptul că, în conformitate cu Acordul de finanțare, MIDR trebuie să prezinte dovezi că noua subdiviziune creată este cu capacități dezvoltate pentru facilitarea și monitorizarea implementării reformelor sectoriale AAS. În acest sens, MIDR în comun ONDRL va pregăti TR pentru consolidarea capacității subdiviziunii și a personalului său până la 30 septembrie 2022 și să inițieze implementarea planului de consolidare a capacităților până la 31 ianuarie 2023.

**Unitatea de implementare a proiectului.** Conform Documentului de evaluare a proiectului și Manualului Operațional al Proiectului, se preconizează că UIP va fi completată cu următoarele poziții: (i) manager de proiect, (ii) specialist în achiziții, (iii) asistent de achiziții, (iv) manager financiar, (v) specialist de mediu, (vi) specialist social, (vii) inginer șef AAS, (viii) specialist în comunicare, (ix) specialist în implicarea cetățenilor/specialist în domeniul egalității de gen, (x) specialist în monitorizare și evaluare (M&E), (xi) asistent administrativ și (xii) inginer AAS.

Suplimentar, vor fi angajați câțiva consultanți, inclusiv inginerul/coordonatorul acțiunilor necesare pentru construcția/reconstrucția accesului în grupuri sanitare cu instalarea echipamentelor de ASI, inginerul (inginerii) responsabil pentru implementarea proiectului pilot de construcție a sistemelor de sanitație în gospodării individuale, specialistul în dezvoltare instituțională, consultant juridic și consultanții pe termen scurt pentru contribuții tehnice specifice. De asemenea, pentru fiecare ADR, va fi angajat un consultant tehnic AAS, iar în timpul implementării proiectului va fi oferit sprijin cu normă parțială din partea consultanților de mediu și social. La nivel național, va fi angajat un specialist în sectorul AAS pentru a sprijini MIDR în coordonarea activității sale cu alte ministere și instituții.

În perioada de raportare, în cadrul UIP au fost contractate serviciile necesare pentru șase poziții: (i) șef de proiect, (ii) specialist achiziții, (iii) manager financiar, (iv) specialist de mediu, (v) specialist social și (vi) inginer șef AAS, alți doi specialiști (specialist în comunicare și inginer AAS (pentru a sprijini inginerul șef AAS)), au fost angajați în ianuarie 2023.

De asemenea, cu aprobarea Băncii Mondiale, responsabilitățile pentru sarcinile de Specialist Gen au fost delegate specialistului social al UIP, iar responsabilitățile referitor la implicarea cetățenilor au fost delegate specialistului de mediu al UIP.

Pentru funcțiile rămase vacante, procedurile de contractare vor fi realizate conform „Programului de angajare” anexat (Anexa 1).

## 2.3 Acordurile de Suport ale Proiectului

- a. **Acorduri de suport pentru implementare.** ADR-urile, care au un avantaj comparativ și experiență în implementarea proiectelor în domeniul AAS, precum și prezență locală, vor active în calitate de angajatori pentru lucrărilor civile realizate în cadrul subcomponentei 1.1 din cadrul proiectului.

Proiectele acordurilor de suport pentru implementare au fost elaborate de către UIP/ONDRL în comun cu reprezentanții MIDR și ai agențiilor de dezvoltare regională. În conformitate cu prevederile Acordului de finanțare, proiectele documentelor trebuie să fie coordonate cu echipa Băncii Mondiale care a oferit comentarii cu privire la proiectul Acordului, după care vor asigura prezentarea lipsei de obiecții, pentru a iniția procedura de semnare a acestora

Acordurile de suport pentru implementare oferă detalii cu privire la: (i) rolurile și responsabilitățile pentru implementarea sub-componentei 1.1 a Proiectului, (ii) mecanismul de cooperare între părți și (iii) angajamentul ADR de a implementa partea sa relevantă din Proiect. Acordurile specifică, de asemenea, contribuțiile convenite ale autorităților locale pentru lucrările civile, care vor fi transferate de către APL în contul trezorerial deschis de către UIP/NORL, precum și responsabilitățile tuturor părților implicate în fiecare etapă a procesului de implementare a proiectului. La data elaborării prezentului Raport, proiectele de acorduri sunt în curs de examinare de către echipa Băncii Mondiale.

- b. **Deciziile Consiliilor Locale.** Pentru a asigura urgențarea și uniformizarea responsabilităților fiecărui beneficiar (APL), UIP a elaborat proiectele de decizii ale consiliilor locale pentru nivelurile 1 și 2, care au fost aprobate de echipa Băncii.

Deciziile abordează participarea, colaborarea, rolurile și responsabilitățile, inclusiv obligativitatea delegării contractelor către operatorul de servicii AAS, activitățile de implicare a cetățenilor și consultările la nivel local, stabilirea și menținerea unui mecanism operațional de soluționare a contestațiilor și transferul contribuției financiare egale cu 3% din costul de implementare a proiectului de la APL, în conformitate cu Acordul de Finanțare al Proiectului. Contribuția stabilită de 3% va fi achitată în avans ca o parte din valoarea devizului de cheltuieli și ajustată după semnarea contractelor de lucrări. Această cotă va fi revizuită și convenită ulterior după fiecare modificare a contractului inițial. Contribuția APL va fi transferată în una sau două tranșe într-un cont trezorerial special deschis de către UIP/ONDRL.

La data elaborării prezentului raport, au fost aprobate deciziile de către Consiliile Locale și Raionale din toate localitățile participante în proiect (Rîșcani, Cahul, Soroca și Comrat), cu excepția Consiliului Local din Văratîc (Rîșcani) care a refuzat participarea în cadrul proiectului, luînd în calcul că APL din Văratîc dorește să continue cu operatorul său local și să mențină tarifele existente.

În rezultatul misiunii BM desfășurată în luna ianuarie 2023, s-a discutat despre necesitatea de a convinge Consiliul Local Văratîc să participe în proiect, inclusiv:

- (a) organizarea de întâlniri cu comunitățile pentru a le informa cu privire la oportunitatea de a fi conectate la noua conductă de alimentare cu apă pentru o mai bună calitate, siguranță și asigurare a alimentării cu apă;
  - (b) opțiunea pentru APL de a cumpăra apă angro de la operatorul sistemului, provenită prin alimentarea cu apă de suprafață, în comparație cu apele subterane utilizate în prezent și cu contaminarea bacteriologică asociată.
- c. Acord de cooperare pentru construcția sistemelor AAS.** Proiectul de acord de cooperare dintre ONDRL, ADR-uri și APL a fost pregătit de UIP cu obiectivul principal de a stabili un parteneriat durabil și eficient pentru asigurarea accesului sporit la serviciile de alimentare cu apă și de sanitație gestionate în condiții de siguranță în localitățile proiectului și pentru a consolida capacitatea instituțională națională și locală de furnizare a serviciilor AAS.
- Misiunea BM a clarificat (conform DEP) că ADR-urile vor acționa în calitate de Angajator care va semna contractele de lucrări civile împreună cu Antreprenorul, având în vedere că contractele definesc roluri doar pentru două părți, iar UIP/ONDRL (ca Plătitor) și APL (ca Beneficiar) vor cosemna contractele. Rolurile acestora vor fi stabilite ca parte a Acordurilor de Cooperare. Acordurile precizează contribuțiile convenite ale administrației publice locale la lucrările civile, care vor fi transferate de către APL în contul trezorerial deschis de către UIP/ONDRL. Contribuția stabilită de 3% va fi calculată din costul devizului de cheltuieli, care va fi ajustată după semnarea contractelor de lucrări civile. Această cotă trebuie revizuită și convenită după fiecare modificare a contractului inițial. Deși contribuția poate fi transferată în rate, suma totală a contribuției ar trebui să fie disponibilă înainte de inițierea procesului de licitație conform DEP. În Schema 1, mai jos sunt prezentate aranjamentele de fluxuri de numerar convenite care fac parte din Acordurile de Cooperare. În timpul misiunii BM, toate aspectele au fost discutate și clarificate. La data elaborării prezentului Raport, proiectele de acorduri sunt în curs de examinare de către echipa Băncii Mondiale.
- d. Operatorul AAS și Planul de Îmbunătățire a Performanțelor (PIP).** Operatorii AAS vor fi responsabili de elaborarea, implementarea și actualizarea anuală a PIP, inclusiv de desfășurare a consultărilor și implicare a cetățenilor. Operatorii AAS vor fi angajatorii pentru contractele de lucrări în sprijinul programului de implementare a PIP. Operatorii AAS vor elabora, de asemenea, contracte cu clienții atunci când se conectează gospodării noi. Operatorii AAS licențiați vor semna contracte de delegare cu APL-urile pentru activele nou construite.

Luând în considerare faptul că PIP-urile pentru operatorul AAS vor fi elaborate în conformitate cu reglementările ANRE privind lista indicatorilor de performanță (IP) identificați, această activitate este planificată pentru a fi realizată după elaborarea și aprobarea următoarelor documente:

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
- "Regulamentul ANRE cu privire la indicatorii de performanță a serviciului de AAC".

### 3 MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚIILE

#### 3.1 Finanțarea proiectului


**Situația plăților.** Pentru implementarea PSAASM, UIP/ONDRL are deschis cont valutar în Banca Națională a Moldovei, administrat de Trezoreria de Stat. Prima debursare în sumă de 150.000 de euro a fost încasată la 17 octombrie 2022. În cele 6 luni a perioadei de raportare, a fost asigurată valorificarea a 76.974,72 Euro, utilizați pentru servicii de consultanță. La data de 05 februarie 2022, soldul contului înregistra suma de 63.025,28 Euro.

Deoarece prima debursare s-a efectuat în ultimul trimestru al anului 2022, UIP/ONDRL a solicitat BM extinderea perioadei pentru primul audit financiar al proiectului. Pentru aceasta, la data de 25 ianuarie 2023, a fost transmisă solicitarea de combinare a perioadelor de audit pentru anii 2022 și 2023. Aprobarea pentru cererea transmisă a fost primită la 6 februarie 2023. Data limită pentru depunerea primului raport de audit financiar s-a stabilit 30 iunie 2024.

**Bugetul anual al proiectului.** Bugetul proiectului pentru anul fiscal 2023 a fost aprobat în valoare de 6,2 milioane EUR (125,6 milioane lei), sumă suficientă pentru finanțarea lucrărilor, bunurilor și serviciilor prevăzute pentru anul fiscal menționat.

**Fluxul de numerar pentru componenta 1 a proiectului.** Pe parcursul perioadei de raportare, în urma negocierilor, toți partenerii implicați în implementarea proiectului au convenit asupra modalității de plată a contractelor pentru implementarea măsurilor prevăzute în componenta 1 a proiectului (a se vedea schema 1 de mai jos).

**Schema 1.** Fluxul de numerar și de documente pentru plățile în cadrul Componentei 1



Schema face parte din acordurile de cooperare convenite cu MIDR, ADR, APL și UIP/ONDRL.

**Contribuția APL.** Contribuția APL în bani pentru implementarea proiectelor investiționale de 3% va fi calculată din costul devizului de cheltuieli, care va fi ajustată după semnarea contractelor de lucrări civile. Această cotă trebuie să fie revizuită și convenită după fiecare modificare, dacă va fi cazul, a contractului inițial. Suma totală a contribuției APL trebuie să fie transferată înainte semnării contractului, într-o tranșă sau două, în contul trezorerial special deschis de către UIP/ONDRL în Trezoreria de Stat.

**Costuri de funcționare pentru ADR-uri.** DEP prevede un buget de funcționare pentru fiecare ADR, implicată în activitățile de implementare a proiectului. UIP/ONDRL planifică alocarea proporțională, pe bază trimestrială și va monitoriza utilizarea acesteia. În prezent, MOP nu descrie mecanismul de alocare a costurilor de funcționare către ADR-uri. Aceasta și alte modificări vor fi introduse de către UIP/ONDRL în MOP odată ce acordurile de cooperare vor fi semnate. Orice modificare a MOP va fi coordonată și convenită cu Banca Mondială.

**Scutirea de TVA.** Procesul de aprobare a deciziei este în curs de desfășurare. Neadoptarea deciziei privind scutirea de TVA nu a permis efectuarea cheltuielilor planificate pentru perioada de raportare. Cu toate acestea, Legea nr. 376/2022 privind facilitățile fiscale și vamale pentru importul și/sau serviciile destinate implementării proiectului "Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova" a fost aprobată de Parlament la 29 decembrie 2022, care prevede în mod explicit scutirea de TVA și taxe vamale a tuturor activităților proiectului. La data raportării, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de bunuri și/sau servicii destinate implementării

proiectului "Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova". Se așteaptă ca aprobarea Regulamentului să accelereze procesul de implementare a proiectului prin permisiunea de acordare a scutirii de TVA și taxe vamale pentru lucrările, bunurile și serviciile din cadrul proiectului.

### **3.2 Achizițiile în proiect**

Nouă contracte de servicii de consultanță au fost semnate cu consultanți individuali (Manager de Proiect, Specialist Financiar, Specialist în Achiziții, Specialist în Mediu, Specialist Social, Inginer Șef AAS, Inginer AAS, Specialist în Comunicare, Șofer vehicule/Specialist în Logistică), iar suma totală contractată/angajată este de aproximativ 202 902 USD. Suma angajată este calculată pentru toate contractele reieșind din valabilitatea acestora pentru o perioadă de un an, care va fi prelungit în cazul baza rezultatelor și performanțelor fiecărui consultant.

De asemenea, în perioada de raportare a fost primit răspunsul privitor la lipsa de obiecții din partea Băncii Mondiale pentru angajarea consultanților individuali conform „Planurilor de angajare” (anexa 1), după cum urmează: (i) Consultant în planificare strategică pentru a oferi sprijin MIDR în implementarea Subcomponentei 2.1; (ii) Consultant tehnic pentru a oferi sprijin MIDR în implementarea Subcomponentei 1.1; (iii) Consultant tehnic pentru elaborarea unui studiu tehnic de piață cu privire la disponibilitatea sistemelor de sanitație în gospodării individuale (fose septice); (iv) Consultant juridic pentru elaborarea amendamentelor necesare pentru Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare; (v) Consultant juridic pentru elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea criteriilor de autorizare, construcție, înregistrare, control, operare și întreținere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate; (vi) Specialist M&E și un (vii) Asistent administrativ, cu un buget aproximativ de 356.000 USD.

De asemenea, în perioada februarie - martie 2023 se planifică semnarea contractului de închiriere a biroului, procurarea mobilierului, serviciilor de internet și echipamentului TIC (tehnologii informaționale de comunicare) de birou.

Totodată, în această perioadă se planifică lansarea licitațiilor pentru serviciile de consultanță: “Revizuirea și actualizarea documentelor tehnice de proiectare detaliată pentru implementarea subproiectului Cahul”, “Proiectul de sanitație în Comrat, Studiu de Fezabilitate și EIMS”, “Elaborarea Planului de Evaluare a Impactului Social și de Mediu și de Management de Mediu și Social pentru Subproiectele de alimentare cu apă Cahul – Vulcănești”.



## 4 ASPECTELE DE MEDIU, SOCIALE ȘI DE COMUNICARE

### 4.1 Aspectele de mediu

După cum este prevăzut în CMMS, a fost efectuat screening-ul de mediu și social al subproiectelor care urmează să fie finanțate în cadrul proiectului SAASM. Screening-ul a avut drept scop identificarea instrumentului de mediu care urmează să fie aplicat în cadrul procesului de implementare a fiecărui subproiect. Selectarea instrumentului potrivit (Evaluarea Impactului de Mediu și Social (EIMS) vs Planul de Management al Mediului (PMMS)) a fost efectuată în conformitate cu criteriile și procedura atât ale Băncii Mondiale cât și cea națională, așa cum este descrisă în documentul CMMS.

Concluzia la care s-a ajuns: toate subproiectele se încadrează în categoria riscurilor semnificative de MS și o evaluare a impactului social și de mediu specifică pentru fiecare amplasament, în conformitate cu cerințele BM, este necesară.

În acest sens au fost pregătiți Termenii de Referință (TR) pentru angajarea prin concurs a companiilor de consultanță care să elaboreze EIMS. Termenii de Referință au fost verificate de experții BM și au primit aprobarea din parte lor.

Procedura națională de selecție a instrumentului de evaluare a riscurilor / impactului de mediu a subproiectelor fost lansată în conformitate cu Legea 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și cu Legea 851/1996 privind expertiza ecologică. Două pachete de documente care descriu impactul de mediu preliminar estimat al sub-proiectelor Rîșcani și Soroca au fost transmise pentru examinarea oficială de mediu la Agenția de Mediu Nord din Moldova. Prin demersurile sale, UIP a solicitat decizia Agenției de Mediu cu privire la: a) efectuarea unei evaluări complete a impactului asupra mediului pentru subproiectele menționate mai sus sau b) efectuarea celei mai simple proceduri de expertiză de mediu a Pachetului de Proiectare Detaliată. Scrisorile cu privire la aspectul menționat mai sus, transmise Agenției de Mediu din Moldova, sunt prezentate în Anexa 2.

Nicio decizie nu a fost luată până acum de către Agenția de Mediu Nord din următoarele motive:

a) *Soroca* - procedura locală de schimbare a destinației terenului și schimbul de terenuri nu este finalizată (terenul identificat pentru construirea Stației de Epurare a Apelor Uzate ar fi trebuit să fie transferat din fondul forestier în proprietatea municipiului Soroca).

b) *Rîșcani* – depunerea cu întârziere de către UIP a documentației privind subproiectul Rîșcani din cauza faptului că nu au fost semnate Acorduri cu toate localitățile beneficiare din Rîșcani. În același timp, această întârziere nu va afecta în nici un caz programul activităților MS planificate, deoarece EIMS conform standardelor BM ar trebui întreprinsă oricum, chiar dacă procedura în baza legislației naționale nu va găsi necesară efectuarea evaluării impactului de mediu.

Următoarele 6 luni de activități de implementare a cadrului de management MS (standardele BM) vor fi dedicate în principal următoarelor sarcini:

- Obținerea deciziei de la Agenția de Mediu Nord cu privire la necesitatea efectuării studiului de evaluare a impactului asupra mediului în Rîșcani și Soroca, în conformitate cu procedura de evaluare din Legea națională nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
- Pregătirea, lansarea și desfășurarea cu succes a procedurii de achiziție pentru angajarea consultantului pentru elaborarea documentelor EIMS și PMMS pentru subproiectele Cahul și Rîșcani.

- În strânsă cooperare cu inginerii UIP și companiile de consultanță, va fi contractată compania și desfășurată procedura de actualizare a Documentației Tehnice a Proiectului și a Devizelor de Cheltuieli pentru a se asigura că aspectele de MS sunt pe deplin integrate în Pachetul de Licitatie pentru Achiziția Lucrărilor.
- Monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește implementarea consultanței EIMS menționate mai sus. Efectuarea de vizite în satele din raioanele Cahul și Râșcani pentru a înțelege mai bine contextul general și local de mediu al implementării subproiectului, precum și pentru a face unele actualizări ale contextului la fața locului în ceea ce privește posibilele riscuri de mediu și sociale legate de implementarea subproiectelor menționate.
- Pregătirea consultărilor publice în localitățile din raioanele Cahul și Râșcani.

## 4.2 Aspecte Sociale

**Aspecte legate de implicarea cetățenilor.** A fost elaborat Regulamentul privind Comitetele Locale pentru Apă și Sanitație. Acest document oferă informații cu privire la modul în care vor fi create Comitetele Locale pentru Apă și Sanitație (CLAS), privind componența CLAS (5 membri: un reprezentant al APL, un angajat al operatorului de servicii de alimentare cu apă/furnizorului de servicii (dacă este cazul); un reprezentant al unei instituții publice (educație, sănătate) sau asistentul social din localitate; un reprezentant al consumatorilor; un membru al societății civile care reprezintă grupurile vulnerabile/marginalizate, cel puțin 2 membri ai CLAS trebuie să fie femei). CLAS va fi punctul focal local pentru implicarea cetățenilor și va avea, de asemenea, rolul de a primi și analiza contestațiile/plângerile la nivel local. Urmând aceleași principii, Comitetul Local pentru componenta ASI (WASH) va fi înființat și va funcționa, dar va avea doar 3 reprezentanți (un reprezentant al instituției beneficiare (medicală sau educațională); un reprezentant al APL; un membru al societății civile, al comunității).

**Mecanismul de Soluționare a Contestațiilor.** Mecanismul de Soluționare a Contestațiilor a fost stabilit la nivel național de către MIDR și UIP. A fost elaborat documentul cadrul al MSC cu toate părțile interesate ale proiectului, responsabilitățile pentru gestionarea și funcționarea MSC. După semnarea acordurilor cu ADR-urile și APL, MSC va deveni operațional la nivel local și regional, principiile și responsabilitățile fiind descrise în documentul elaborat. De asemenea, este descrisă procedura de depunere a unei reclamații prin MSC și metodele/canalele (online (e-mail, site), telefonic, prin poștă, fizic la sediu/oficiu). Formularul de depunere a reclamației (Anexa 3) este disponibil în 3 limbi: română, rusă și engleză.

A fost elaborat un formular de înregistrare a reclamațiilor (Anexa 4), în baza acestuia se va colecta informația pentru registrul de evidență a contestațiilor, indiferent de metoda prin care a fost trimisă/primită reclamația. Au fost stabiliți indicatorii de bază pentru registrul MSC, aceștia vor fi incluși la fiecare nivel și apoi centralizați la nivelul UIP.

**Planul de acțiune privind egalitatea de gen.** A fost efectuată o analiză documentară a aspectelor de gen, examinând documentele proiectului, precum și Planul de Acțiuni al Moldovei privind Egalitatea de Gen (2022) și alte documente relevante. Planul de Acțiuni privind egalitatea de gen al Proiectului va fi în concordanță cu strategiile naționale privind aspectele de gen.

Activitățile planificate pentru următoarele 6 luni sunt următoarele:

- Organizarea de întâlniri de informare cu punctele focale ale proiectului la nivel local - CLAS, APL și furnizorii/operatorii de servicii AAS. Vom avea întâlniri cu membrii CLAS pentru ai informa și a discuta cu ei despre rolurile lor în activitățile de implicare a cetățenilor și MSC.
- Actualizarea Planului de Implicare a Persoanelor Interesate și MSC după ce vor fi semnate acordurile cu APL-urile și ADR-urile.
- Asigurarea că MSC este funcțional la toate cele 3 niveluri: local, regional și național.
- Oferirea sprijinului în cooperare strânsă cu Specialistul în Comunicare al Proiectului pentru CLAS/ APL și ADR în procesul de implicare a comunității și de gestionare a contestațiilor.
- Efectuarea de vizite în localitățile raioanelor Cahul și Rîșcani pentru a înțelege mai bine contextul social general și local al subproiectului pentru a gestiona și atenua potențialele riscuri sociale.
- Organizarea unui training pentru personalul UIP privind provocările de gen și prezentarea Planului de Acțiune privind Egalitatea de Gen.
- Incorporarea aspectelor și necesităților relevante pentru SMS în documentele de achiziții pentru a se asigura că aspectele de MS sunt pe deplin integrate.

### **4.3 Activități de comunicare și promovare ale Proiectului**

Proiectul "Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova" are drept scop îmbunătățirea accesului la apă potabilă sigură și sanitație pentru persoanele care locuiesc în zonele rurale și urbane selectate din Moldova. Pentru a-și atinge obiectivele, proiectul desfășoară diverse activități, inclusiv elaborarea unei Strategii de Comunicare și implementarea activităților de comunicare.

Activități desfășurate:

- A fost elaborat logo-ul proiectului, care va fi utilizat în toate materialele legate de proiect pentru a contribui la crearea unei identități de marcă pentru proiect.
- De asemenea, a fost creată o pagină de Facebook, care va servi drept platformă pentru a distribui informații despre cele mai importante activități și progresele înregistrate în cadrul proiectului. Pagina de Facebook va permite părților interesate și beneficiarilor să rămână informați și să se implice în activitățile proiectului.

Activități planificate:

- Până la sfârșitul lunii martie 2023, este planificată elaborarea Strategiei de Comunicare a Proiectului și a Planului de acțiune pentru a ghida implementarea activităților de comunicare;
- De asemenea, până la sfârșitul lunii aprilie, va fi elaborat un buletin electronic pentru a informa părțile interesate și beneficiarii despre progresul și realizările proiectului. Buletinul informativ va fi publicat de două ori pe an și va oferi actualizări cu privire la cele mai recente activități și rezultate.
- De asemenea, informațiile despre proiect vor fi disponibile pe site-ul web al Instituției Publice Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Acest lucru va contribui la creșterea vizibilității proiectului și va face ca informațiile să fie ușor accesibile părților interesate și beneficiarilor.
- Comunicatele de presă despre evenimentele și activitățile proiectului vor fi, de asemenea, plasate pe același site.

## 5 COMPONENTELE PROIECTULUI: PROGRESUL REALIZAT

### 5.1 Partea 1. Creșterea accesului la servicii de alimentare cu apă și de sanitație cu gestionare sigură

#### 5.1.1 Subcomponenta 1.1 Sprijinirea extinderii accesului și a calității AAS

**Subproiectul de sanitație Soroca.** Subproiectul Soroca prevede construirea Stației de epurare a apelor uzate și extinderea sau construcția rețelei de canalizare în orașul Soroca. În prezent, apele uzate neepurate poluează direct râul Nistru, principala sursă de apă pentru localitățile din aval și este identificată ca prioritate națională pentru prevenirea poluării corpurilor de apă.

Pentru a realiza toate activitățile planificate pentru implementarea subproiectului de sanitație Soroca, în perioada de raportare au fost efectuate următoarele acțiuni:

- Analiza Studiului de Fezabilitate Soroca;
- Definirea segmentelor rețelei de canalizare care urmează a fi renovate și extinse (schema finală a rețelei ce urmează a fi renovată și extinsă va fi elaborată după finalizarea licitației pentru Stația de Epurare a Apelor Uzate și Conducta Principală de Presiune, expertiza lucrărilor și TCI);
- Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru Proiectare Detaliată și Lucrări de Construcție;
- Elaborarea proiectului conceptual pe baza analizei detaliate a Studiului de Fezabilitate și a soluțiilor tehnice propuse;
- Etapizarea implementării proiectului pe baza bugetului disponibil, a soluțiilor tehnice și a dimensionării preliminare a Stației de Epurare;
- Elaborarea planului general al Stației de Epurare pe baza dimensionării preliminare;
- Elaborarea schemelor tehnice preliminare ale proceselor tehnologice pentru Stația de Epurare a Apelor Uzate ce vor fi anexate la Caietul de sarcini;
- Schița preliminară a conductei principale de presiune;
- Identificarea soluțiilor tehnice de alimentare cu apă la Stația de Epurare a apelor Uzate;
- Estimarea costurilor pentru ridicarea topografică și inspecțiile geologice;
- Analiza soluțiilor tehnice pentru două Stații de Pompare a Apelor Uzate (Centru și Sud);
- Analiza opțiunilor de implementat în funcție de rezultatele estimărilor de costuri;
- Analiza procedurilor de achiziție a lucrărilor de Proiectare și Lucrărilor de Construcție;

Inițierea elaborării Termenilor de Referință pentru proiectarea detaliată și lucrările de construcție.

În perioada următoare sunt planificate următoarele acțiuni:

- Semnarea Acordului de cooperare de către ONDRL, ADR și APL;
- Participarea, împreună cu Regia Apă-Canal Soroca, la elaborarea condițiilor tehnice de conectare a Stației de Epurare a Apelor Uzate la sistemul de alimentare cu apă (punct de conectare la sistemul de alimentare cu apă existent);
- Condițiile tehnice pentru alimentarea cu energie electrică a Stației de Epurare a Apelor Uzate și a celor două Stații de Pompare a Apelor Uzate, identificarea punctelor de racordare;
- Contractarea expertizei clădirilor existente ale Stațiilor de Pompare a Apelor Uzate;
- Contractarea studiilor topografice și geologice pentru Stația de Epurare a Apelor Uzate, conducta principală de presiune, precum și a studiilor geologice pentru Stațiile de Pompare a Apelor Uzate;
- Elaborarea Termenilor de Referință, inclusiv a specificațiilor tehnice, a proiectului conceptual preliminar și a estimărilor de costuri pe baza procedurilor de achiziție aprobate;

- Actualizarea estimărilor de costuri pentru conexiunile de alimentare cu energie electrică și de alimentare cu apă în funcție de condițiile tehnice;
- Efectuarea procedurilor de achiziție și de contractare a companiei de proiectare și construcție;
- Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat;
- Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație.

**Subproiectul de alimentare cu apă din Rîșcani.** Subproiectul de alimentare cu apă din Rîșcani reprezintă construcția unui nou sistem regional de alimentare cu apă în raionul Rîșcani, care preia apă din Prut pentru APL Costești și alte localități din lunca râului Prut. Beneficiarii subproiectului menționat sunt următoarele localități: (i) orașul Costești (inclusiv localitățile care fac parte din oraș: Duruitoarea, Proscureni, Pașcăuți și Damașcani), (ii) comuna Duruitoarea nouă (inclusiv satul Dumeni), (iii) satul Vărativ, (iv) satul Horodiște și (v) satul Petrușeni, cu un număr total de 9518 beneficiari.

În perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliilor Locale;
- Elaborarea TR pentru ajustarea DT și DC, aprobată de experții BM;
- Elaborarea și aprobarea TR pentru EIMS și PMMS, aprobate de experții BM;
- Examinarea rețelei proiectate de alimentare cu apă pentru identificarea riscurilor de traversare a terenurilor private, utilizând tehnici GIS;
- Pregătirea cererii de Evaluare Preliminară a Impactului Asupra Mediului pentru a solicita decizia Agenției de Mediu cu privire la necesitatea de a efectua o EIM la scară largă (da/nu);
- Elaborarea proiectului de Acord de Cooperare care urmează să fie semnat de către I.P. ONDRL, ADR și APL;
- Aprobarea deciziei Consiliului raional Rîșcani;
- Aprobate 5 (1 contra și 4 pro) decizii locale<sup>2</sup> (contra - Vărativ, pro - Costești, Horodiște, Duruitoarea, Petrușeni).

În perioada următoare este planificată realizarea următoarelor acțiuni:

- Semnarea Acordului de Cooperare de către I.P. ONDRL, ADR și APL-uri;
- Contractarea Companiei de proiectare pentru ajustarea DT și DC;
- Efectuarea procedurilor de achiziție și contractare a companiei care va pregăti EIMS și PMMS pentru subproiect;
- Revizuirea DT și DC ajustate;
- Sprijin pentru crearea și licențierea noului operator regional în domeniul AAS în raionul Rîșcani;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de construcții, în conformitate cu DT ajustată și DC;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de supraveghere tehnică;
- Inițierea procedurilor de achiziție a lucrărilor;
- Suport pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat;
- Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație.

Implementarea acestui subproiect include, de asemenea, un risc de implementare, din cauza unei decizii negative, a Consiliului Local Vărativ din raionul Rîșcani, de a participa la proiect. Prin urmare, conform celor convenite în cadrul misiunii experților Băncii Mondiale, desfășurată pe parcursul lunii ianuarie 2023, echipa UIP va continua, împreună cu reprezentanții Consiliului Raional și MIDR, dialogul cu reprezentanții APL Vărativ

---

<sup>2</sup> Exemplu de decizie este prezentat în Anexa 5

pentru a asigura participarea localității la implementarea proiectului, așa cum a fost conceptualizat în Documentul de Evaluare a Proiectului.

**Subproiectul de alimentare cu apă Cahul-Vulcănești.** Subproiectul de alimentare cu apă din Cahul reprezintă o construcție pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă în raionul Cahul (folosind apă din Prut) pentru a conecta satele din mai multe APL din raionul Cahul, precum și orașul Vulcănești (UTA Găgăuzia). Satele și orașele identificate se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește accesul și calitatea alimentării cu apă. Alimentarea cu apă în orașul Vulcănești și în alte sate din sud suferă de penurii frecvente de apă din cauza secetei, iar apele subterane de adâncime sunt poluate și nu respectă normele privind apa potabilă ("apă tehnică"). Beneficiarii subproiectului menționat sunt următoarele localități: (i) satul Pelinei (inclusiv satul Sătuc), (ii) satul Găvănoasa (inclusiv satele Vladimirovca și Nicolaevca), (iii) satul Alexanderfeld, (iv) satul Alexandru Ioan Cuza și (v) orașul Vulcănești, cu un număr total de 24.674 de beneficiari.

În perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Elaborarea proiectului de hotărâri ale Consiliului Local;
- Elaborarea TR pentru ajustarea DT și DC, aprobată de experții BM;
- Elaborarea și aprobarea TR pentru EIMS și EPMMS, aprobate de experții BM;
- Examinarea rețelei proiectate de alimentare cu apă pentru identificarea riscurilor de traversare a terenurilor proprietate privată, utilizând tehnici GIS;
- Elaborarea proiectului de Acord de Cooperare care urmează a fi semnat de către I.P. ONDRL, ADR și APL;
- Aprobarea deciziei Consiliului Raional Cahul;
- Aprobate 5 decizii locale.

În perioada următoare sunt planificate următoarele acțiuni:

- Semnarea Acordului de Cooperare de către I.P. ONDRL, ADR și APL-uri;
- Contractarea Companiei de proiectare pentru ajustarea DT și DC;
- Efectuarea procedurilor de achiziție și contractare a companiei care va pregăti EIMS și PMMS pentru subproiect;
- Revizuirea DT și DC ajustate;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de construcții, în conformitate cu DT ajustată și DC;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de supraveghere tehnică;
- Inițierea procedurilor de achiziție a lucrărilor;
- Suport pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat;
- Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație.

**Subproiectul de sanitație Comrat.** Subproiectul Comrat stabilește construcția Stației de Epurare a Apelor Uzate și extinderea sau construcția rețelei de canalizare în orașul Comrat, unde apele uzate neepurate poluează direct râul Ialpuș, lacul Comrat și lacul Congaz din aval, afectând în aval fluviul Dunărea. Colectoarele de ape uzate existente au nevoie urgentă de renovare și este necesară extinderea rețelei de canalizare. Vechea stație de epurare este uzată. Inundațiile frecvente agravează impactul asupra mediului.

Pentru a realiza toate activitățile planificate pentru implementarea subproiectului de sanitație Comrat, în perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:

- Analiza documentației și a conceptului de proiect de regionalizare și dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație pentru regiunea de dezvoltare Găgăuzia, elaborat de GIZ;
- Analiza situației existente în legătură cu infrastructura de apă uzată și sanitară (hărți, scheme);
- Elaborarea Termenilor de Referință pentru Studiul de Fezabilitate;

- Vizite pe teren și analiza situației actuale legate de Stația de Epurare a Apelor Uzate existente;
- Analiza datelor geologice și topografice cu identificarea problemelor care pot apărea în etapa de elaborare a Termenilor de Referință.

În perioada următoare sunt planificate următoarele acțiuni:

- Semnarea Acordului de Cooperare de către I.P. ONDRL, ADR și APL-uri;
- Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea companiei de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate;
- Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a EIMS;
- Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație.

**Proiect pilot de sanitație în gospodării individuale.** Localități rurale sau zonele periurbane cu mai puțin de 2.000 de persoane vor fi selectate pe baza criteriilor identificate în MOP. Aceste gospodării vor semna un "Acord privind sanitația în gospodăriile individuale" cu UIP și APL pentru a-și da acordul cu privire la condițiile de construcție/instalare a sistemelor alternative de sanitație în gospodării individuale, pentru care procesele și planurile corespunzătoare vor fi elaborate de UIP. Gospodăriile participante vor fi responsabile de contribuția la contractele de lucrări mici, care acoperă instalația individuală de epurare și evacuare, într-un mod diferențiat în funcție de statutul său socio-economic, APL va facilita colectarea contribuțiilor gospodăriilor și depunerea acestora în Contul de Operare al Proiectului.

Pentru implementarea *Proiectului pilot de sanitație în gospodăriile individuale*, au fost efectuate următoarele acțiuni:

- elaborarea termenilor de referință pentru realizarea unei analize a studiului de piață;
- elaborarea termenilor de referință pentru elaborarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea criteriilor de autorizare, construcție, înregistrare, control, operare și întreținere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;
- elaborarea proiectului de Regulament privind selectarea localității beneficiare a proiectului pilot.

Astfel, după selectarea localității, în luna iunie 2023, se va semna "Acordul de sanitație cu gospodăriile individuale" cu localitatea beneficiară și reprezentanții gospodăriilor.

#### 5.1.2 Subcomponenta 1.2 Îmbunătățirea facilităților de apă, sanitație și igienă

În conformitate cu Acordul de finanțare și cu Documentul de Evaluare al Proiectului, componenta "Apă, sanitație și igienă" (ASI), în unitățile de sănătate selectate și în instituțiile de învățământ selectate, va fi orientată spre îmbunătățirea instalațiilor de spălare a mâinilor și de igienă în instituțiile sociale, luând în considerare, dacă este cazul, tehnologiile cu emisii reduse de carbon, iar proiectarea instalațiilor ASI trebuie să răspundă nevoilor fetelor/femeilor (intimitate, facilități de gestionare a igienei menstruale (GIM)) și să fie accesibil pentru persoanele cu dizabilități. În acest sens, implementarea acestei componente depinde de lista instituțiilor care trebuie să fie furnizată de Ministerul Sănătății al RM (MSRM) și de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al RM. Indicatorul planificat pentru această componentă este îmbunătățirea instalațiilor ASI în 100 de școli și 25 de unități de asistență medicală (UAM). Aceste liste menționate mai sus trebuie să fie aprobate de către ministere și prezentate pentru examinare și implementare de către Unitatea de Implementare a Proiectului.

Pentru implementarea componentei ASI, în perioada de raportare, UIP a realizat următoarele acțiuni:

- Organizarea a 3 întâlniri cu MEC pentru a discuta obiectivul componentei ASI și opțiunile propuse;

- 2 întâlniri cu MSRM pentru a discuta obiectivul componentei ASI;
- Sprijinirea MEC în completarea unei baze de date cu informații referitoare la 1004 instituții;
- Actualizarea informațiilor (screening) a primului proiect de listă prezentat de MSRM pentru 36 de instituții selectate anterior;
- Sprijin pentru instituțiile de sănătate și de învățământ în pregătirea informațiilor necesare.

Pentru a accelera pregătirea listei prezentate, în afară de întâlnirile planificate, UIP a trimis 3 scrisori/solicitări pentru lista de instituții la adresa MSRM și 4 solicitări la adresa MEC. Data finală solicitată pentru prezentarea listelor de instituții a fost 20 ianuarie 2023, dar în termenele solicitate, chiar și la ultima dată a perioadei de raportare, a fost primită de la MSRM doar lista instituțiilor medicale. Lista instituțiilor de învățământ care vor beneficia de această subcomponentă nu a fost încă furnizată de către MEC. De asemenea, pentru a demara toate activitățile tehnice de implementare a componentei ASI, în perioada februarie-martie 2023 este planificată elaborarea TR în vederea angajării unui inginer ASI care va fi responsabil pentru: (i) examinarea instituțiilor prezentate, (ii) elaborarea TR pentru compania de proiectare și (iii) monitorizarea tuturor activităților de implementare a lucrărilor proiectate.

## **5.2 Partea 2 Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local în ceea ce privește furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație**

### **5.2.1 Subcomponenta 2.1 Consolidarea capacității instituționale a Beneficiarului**

Consolidarea capacității instituționale a Beneficiarului pentru planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională și revizuirea și dezvoltarea de noi politici și documente normative pentru furnizarea de servicii AAS vor fi acoperite de această subcomponentă.

**Planificarea și finanțarea sectorului printr-o abordare programatică.** Pentru implementarea acestor activități ale proiectului, sunt planificate următoarele acțiuni:

- Elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație. Programul de Investiții și Strategia de Finanțare.

Activitățile realizate în vederea dezvoltării PNDSAAS:

- Analiza HG nr. 715/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice pentru elaborarea și actualizarea, aprobarea și avizarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului;
- Analiza Instrucțiunii privind elaborarea secțiunii specializate "Alimentare cu apă și sanitație" a Planului Național de Amenajare a Teritoriului, aprobată prin Ordinul Ministerului nr. 128.2020;
- Analiza documentelor elaborate de echipa de proiect pe parcursul pregătirii în cadrul proiectului ECAPDEV.

Pentru dezvoltarea activităților menționate mai sus, sunt planificate următoarele acțiuni:

- Elaborarea Foii de Parcurs, necesară pentru elaborarea PNDSAAS;
- Elaborarea Termenilor de referință pentru contractarea companiei de consultanță;
- Elaborarea Termenilor de referință pentru contractarea companiei de evaluare strategică de mediu.

**Dezvoltarea Capacităților Unității principale/ responsabile de AAS.** Luând în considerare faptul că documentele necesare pentru formarea Direcției Politici de Aprovizionare cu Apă și Sanitație nou creat au fost aprobate la sfârșitul lunii ianuarie 2023, în timpul misiunii experților BM din ianuarie 2023, s-a decis ca



MIDR și I.P. ONDRL să pregătească TR pentru consolidarea capacității Unității principale/ responsabile de AAS și a personalului acesteia până la 30 septembrie 2022.

**Reforma legislativă și de proiectare.** Pregătirea modificărilor și/sau a unor noi acte legislative (de exemplu, Legea 303 și cerințele pentru licențiere), a politicilor și a documentelor normative (privind metoda de reglementare și tarifele sociale), precum și a normelor de proiectare și de construcție pentru sanitație (actualizarea normelor învechite) și consolidarea capacităților aferente, în conformitate cu PNDSAAS.

Pentru a asigura inițierea reformelor propuse în domeniul AAS în conformitate cu Documentul de Evaluare al Proiectului, UIP a realizat următoarele acțiuni:

- Organizarea a 2 întâlniri cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Organizarea a 2 întâlniri cu reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare în Energetică;
- Elaborarea TR pentru contractarea unui consultant juridic pentru elaborarea modificărilor necesare pentru Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
- Elaborarea TR pentru contractarea unei companii de consultanță pentru elaborarea Normativului de Construcții Moldovenesc "Rețele și instalații exterioare de canalizare";
- Elaborarea TR pentru contractarea unui consultant juridic în vederea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea criteriilor de autorizare, construcție, înregistrare, control, exploatare și întreținere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;
- Elaborarea TR pentru contractarea unui consultant în planificare strategică pentru a oferi sprijin Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în implementarea Subcomponentei 2.1, în special pentru a sprijini elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație și, de asemenea, pentru a sprijini reformele sectoriale planificate.

Pentru a realiza activitățile menționate mai sus, pentru perioada următoare sunt planificate următoarele acțiuni:

- Contractarea consultantului care va lucra împreună cu reprezentanții MIDR și Grupul de Lucru Parlamentar pentru a elabora proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2013 și pentru a sprijini promovarea și consultarea publică a proiectului de lege;
- Contractarea companiei de consultanță pentru elaborarea Normativului de Construcții Moldovenesc "Rețele și instalații de canalizare exterioară";
- Contractarea consultantului pentru elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea criteriilor de autorizare, construcție, înregistrare, control, exploatare și întreținere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.
- Contractarea consultantului în planificare strategică pentru a oferi suport Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în implementarea Subcomponentei 2.1, în special pentru a sprijini elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație și, de asemenea, pentru a sprijini reformele sectoriale planificate.

**Monitorizarea și benchmarking-ul operatorilor.** Această acțiune constă în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem național informațional de management (SIM) pentru operatorii de AAS, inclusiv definirea de indicatori de performanță (IP).

În cursul perioadei de raportare, au fost organizate 2 reuniuni cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul cărora s-a discutat necesitatea lansării acțiunilor necesare pentru dezvoltarea Sistemului Informațional de Management și introducerea definiției indicatorilor de performanță (IP). Astfel,

În cadrul discuțiilor noastre, a fost stabilit că ANRE a aprobat deja Decizia nr. 356/2019 privind aprobarea *Regulamentului-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare*. Prin urmare, în vederea inițierii procedurilor de elaborare a SIM, UIP va elabora TR pentru elaborarea Conceptului Sistemului Informațional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2003 *cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat* și care trebuie să fie coordonată cu Agenția de Guvernare Electronică și aprobată prin Hotărâre de Guvern. Ulterior, după aprobarea Conceptului Sistemului Informațional de Management, se vor elabora termenii de referință pentru contractarea companiei care la asigura dezvoltarea Sistemului Informațional.

De asemenea, în perioada următoare, este planificată semnarea Acordului de Cooperare Interinstituțională și elaborarea TR-ului necesar pentru dezvoltarea Conceptului Sistemului Informațional.

**Sprrijin pentru consolidarea reglementărilor.** Asistență tehnică pentru ANRE, operatorii AAC și APL pentru a accelera procesul de revizuire și aprobare a tarifelor în conformitate cu reglementările actualizate pentru operatorii licențiați.

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost organizate 2 ședințe cu ANRE, în cadrul cărora au fost discutate subiecte relevante pentru proiect, inclusiv activități menite să reducă timpul de examinare/reexaminare și aprobare a tarifelor. Alte acțiuni conexe vor fi implementate în perioada următoare.

**Dezvoltarea resurselor umane.** Implementarea unui program de dezvoltare profesională, în colaborare cu Asociația Moldova Apă-Canal (AMAC) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și cu operatorii de AAC, pentru a crește calificările și a promova carierele personalului existent și pentru a atrage persoane, în special femei, pentru a se angaja în acest sector.

Pentru implementarea prezentei activități, au fost organizate 2 ședințe de lucru cu reprezentanții UTM și AMAC, în cadrul cărora au fost discutate obiectivele proiectului. Totodată, în cadrul discuțiilor, au fost abordate aspectele tehnice ale sarcinilor care trebuie implementate. Pe parcursul perioadei de raportare, cu suportul AMAC, au fost identificate listele de persoane cu studii superioare, angajați ai operatorilor de alimentare cu apă și canalizare, care urmează să beneficieze de studii de calificare (18 luni) și recalificare (12 luni).

La propunerea părților, ținând cont de faptul că nici Acordul de Finanțare și nici Documentul de Evaluare a Proiectului nu stabilesc mecanismele de colaborare a părților implicate (I.P. ONDRL, UTM și AMAC), a fost elaborat proiectul unui Acord de Cooperare, în care sunt descrise responsabilitățile fiecărei părți.

În perioada următoare, se preconizează implementarea următoarelor acțiuni:

- Solicitarea lipsei de obiecții cu privire la Acordul de Cooperare elaborat și, ulterior, asigurarea semnării acestuia;
- Aprobarea listei celor 50 de persoane cu studii superioare din cadrul operatorilor AAS, pentru studii de calificare și recalificare;
- Semnarea Contractului de prestări servicii cu Universitatea Tehnică din Moldova;
- Sprijin în asigurarea acreditării de către Ministerul Educației și Cercetării a studiilor de calificare și recalificare pentru persoanele cu studii tehnice la nivel de colegiu;
- Suport pentru UTM în solicitarea a 20 de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru a solicita redeschiderea unei Grupe specializate în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație, în conformitate cu prevederile Documentului de Evaluare a Proiectului.

## 5.2.2 Subcomponenta 2.2: Elaborarea și implementarea Planului de Îmbunătățire a Performanței a operatorilor AAC selectați

În perioada de raportare nu au fost efectuate acțiuni. Toate acțiunile sunt planificate pentru perioada de după semnarea Acordurilor de Cooperare pentru implementarea sub-proiectelor din Subcomponenta 1.1 a Proiectului și inițierea corespunzătoare a implementării sub-proiectelor.

## 6 RAPORTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

Conform Acordului de Finanțare, Beneficiarul va furniza Asociației pentru fiecare Proiect un Raport în cel mult patruzeci și cinci de zile de la încheierea semestrului calendaristic, acoperind semestrul calendaristic.

Ținând cont de aspectele menționate mai sus, vă prezentăm informațiile privind data prezentării rapoartelor semestriale, precum și data aprobării:

Nr.	Raport	Perioada de raportare	Data preconizată de prezentare	Data de prezentare	Data aprobării
1.	Raportul semianual nr. 1	05 august 2022 - 05 februarie 2023	05 martie 2023	05 martie 2023	08 aprilie 2023

### Indicatori de rezultate intermediare pe componente

Numele Indicatorului	Valoarea de referință	Obiective intermediare, Anul 1	Frecvența	Statutul de Evaluare
<b>Subcomponenta 1.1: Extinderea și accesul serviciilor calitative de AAS</b>				
Numărul de gospodării cu o conexiune funcțională la un serviciu de alimentare cu apă gestionat în condiții de siguranță (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de gospodării cu o rezistență sporită la secetă ca urmare a unei conexiuni funcționale la un serviciu de alimentare cu apă gestionat în condiții de siguranță (număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de gospodării cu un racord de canalizare funcțional la un serviciu de canalizare (sanitație) gestionat în condiții de siguranță (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de gospodării care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a unui racord funcțional la un serviciu de canalizare gestionat în condiții de siguranță (număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Ape uzate și de septaj tratate în orașele mici selectate în conformitate cu standardele naționale de evacuare (metri cubi/an)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de gospodării care au acces la un sistem de canalizare/ sanitație gestionat în condiții de siguranță prin intermediul proiectului pilot de sanitație în gospodării individuale (Număr)	0,00	100,00	Anual	0,00
Numărul de gospodării sărace și vulnerabile care au acces la servicii de sanitație gestionate în condiții de siguranță (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00

Numele Indicatorului	Valoarea de referință	Obiective intermediare, Anul 1	Frecvența	Statutul de Evaluare
<b>Subcomponenta 1.2: Îmbunătățirea facilităților ASI în instituții publice</b>				
Numărul de școli cu instalații funcționale de alimentare cu apă potabilă gestionate în condiții de siguranță și cu instalații sanitare și de igienă de bază (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de unități de asistență medicală cu instalații funcționale de alimentare cu apă potabilă gestionate în condiții de siguranță, instalații sanitare și de igienă de bază (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de persoane din școli care participă la programe de educație și comunicare în domeniul igienei (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
<b>Subcomponenta 2.1.: Consolidarea capacității instituționale la nivel național în domeniul AAC</b>				
Numărul de documente legislative și/sau normative elaborate în sprijinul modernizării sectorului (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Dezvoltarea și punerea în funcțiune a Sistemului informațional de management național (SIM) pentru furnizorii de servicii AAS (Text)	Nu există sistem național; IPC nu sunt încă aprobați	IPC au fost definiți și aprobați de ANRE	Anual	0,00
Numărul de participanți care au finalizat cu succes un program acreditat de dezvoltare profesională și care avansează sau obțin un loc de muncă în poziții tehnice în sectorul serviciilor publice de apă și sanitație (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de femei participante care finalizează cu succes programul acreditat de dezvoltare profesională și care avansează sau obțin un loc de muncă în poziții tehnice în sectorul serviciilor publice de apă și sanitație (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
Numărul de persoane care au beneficiat de cursuri de formare și ateliere de lucru legate de cadrul de reglementare, de implementarea politicilor și de utilizarea SIM sectorial (Număr)	0,00	0,00	Anual	0,00
<b>Subcomponenta 2.2: Îmbunătățirea performanțelor prestatorilor de servicii AAC</b>				
Reducerea medie relativă a Apei nefacturate/ ce nu aduce venituri (exprimată în m3/km de rețea pe an) pentru companiile AAS participante în comparație cu valoarea de referință (procent)	0,00	0,00	Anual	0,00

Numele Indicatorului	Valoarea de referință	Obiective intermediare, Anul 1	Frecvența	Statutul de Evaluare
Creșterea relativă medie a Ratei de Acoperire a Costurilor Totale pentru companiile AAS participante față de valoarea de referință (procent)	0,00	0,00	Anual	0,00
Ponderea beneficiarilor care declară că proiectul a stabilit procese eficiente de implicare (procent)	0,00	75,00	Anual	0,00
Ponderea femeilor beneficiare care raportează că proiectul a stabilit procese eficiente de implicare (Procent)	0,00	75,00	Anual	0,00

## 7 LISTA ACȚIUNILOR PLANIFICATE PENTRU ANUL 2023

Activitatea	Actiunea	Data de începere
<b>Aranjamente instituționale ale proiectului</b>		
Aranjamente Instituționale ale Proiectului	Planificarea primei ședințe a Grupului de Coordonare a Proiectului	15 martie 2023
	Investirea cu funcții de administrare a domeniului AAS a Departamentului de Politici de Alimentare cu APĂ și Sanitație, în calitate de Unitate principală/responsabilă pentru elaborarea PNAASM	10 martie 2023
	Elaborarea TR pentru consolidarea capacităților Unității principale/responsabile de AAS	29 septembrie 2023
	Angajarea personalului rămas ai UIP, conform programului de contractare prezentat experților BM	Pînă în Iunie 2023
Acorduri de sprijin al proiectului (ADR)	Semnarea Acordurilor de sprijin pentru implementare cu ADR Sud	10 martie 2023
	Semnarea Acordurilor de sprijin pentru implementare cu ADR Nord	15 martie 2023
	Semnarea Acordurilor de sprijin pentru implementare cu ADR Gagauzia	15 martie 2023
Acordul de Cooperare pentru subproiectele din subcomponenta 1.1 (APL)	Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de alimentare cu apă pentru subproiectul Cahul	01 martie 2023
	Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de alimentare cu apă pentru subproiectul Comrat	01 martie 2023
	Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de alimentare cu apă pentru subproiectul Rîșcani	01 martie 2023
	Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de sanitație pentru subproiectul Soroca	01 martie 2023
Managementul Financiar	Elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale	01 februarie 2023
	Elaborarea proiectului bugetului anual și pe termen mediu (2024-2026) al proiectului pentru CBTM și legea bugetară anuală	01 februarie 2023
	Elaborarea și prezentarea raportelor financiare trimestriale, nu mai tîrziu de termenul stability în Acordul de finanțare (45 de zile după finalizarea perioadei de raportare)	01 februarie 2023
Aspectele sociale	Finalizarea și punerea în funcțiune a Mecanismului de Soluționare a Contestațiilor	28 aprilie 2023
	Aprobarea constituirii CLAS în subproiectele din subcomponenta 1.1	28 aprilie 2023
	Organizarea ședințelor de informare cu membrii CLAS	01 mai 2023

Activitatea	Actiunea	Data de începere
	Elaborarea planului de acțiune privind egalitatea de gen	31 martie 2023
	Organizarea unui training privind egalitatea de gen și incluziunea social pentru membrii UIP	30 aprilie 2023
<b>Subcomponenta 1.1</b>		
Subproiectul Soroca Servicii de canalizare	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023
	Elaborarea TR, inclusiv a specificațiilor tehnice, a conceptului preliminar de proiectare și a estimărilor de costuri pe baza procedurilor de achiziție aprobate.	01 februarie 2023
	Desfășurarea procedurilor de achiziție și contractare ale companiilor de proiectare și construcție	15 decembrie 2023
	Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor de AAS către operatorul licențiat	31 mai 2023
	Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație	28 aprilie 2023
Suproiectul Rîșcani de Alimentare cu Apă	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023
	Contractare companiei de proiectare pentru ajustarea DT și DC	15 mai 2023
	Efectuarea procedurilor de achiziție și de contractare a companiei care va pregăti EIMS și PMMS pentru subproiect	15 mai 2023
	Sprijin pentru crearea și licențierea noului operator regional în domeniul AAS în raionul Rîșcani	01 aprilie 2023
	Elaborarea caietului de sarcini și a documentelor de licitație pentru compania de construcții, în conformitate cu DT și DC ajustate	01 septembrie 2023
	Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de supraveghere tehnică	01 septembrie 2023
	Inițierea procedurilor de achiziție a lucrărilor	01 decembrie 2023
	Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat	31 mai 2023
	Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație	01 aprilie 2023
Subproiectul de alimentare cu apă Cahul-Vulcănești	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023
	Contractarea companiei de proiectare pentru ajustarea DT și DC	20 aprilie 2023
	Efectuarea procedurilor de achiziție și de contractare a companiei care va pregăti EIMS și PMMS pentru subproiect	01 mai 2023
	Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de construcții, în conformitate cu DT și DC ajustate	01 septembrie 2023



Activitatea	Actiunea	Data de începere
	Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de supraveghere tehnică	01 septembrie 2023
	Inițierea procedurilor de achiziție a lucrărilor	01 decembrie 2023
	Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat	31 mai 2023
	Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație	01 aprilie 2023
Subproiectul servicii de canalizare Comrat	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023
	Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea companiei de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate	21 martie 2023
	Semnarea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate	01 iunie 2023
	Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație	28 aprilie 2023
Proiect de sanitație în gospodării individuale	Elaborarea studiului de piață	01 aprilie 2023
	Elaborarea și aprobarea HG	01 mai 2023
	Selectarea localității beneficiare	31 mai 2023
	Angajarea companiei de proiectare	31 octombrie 2023
	Elaborarea DT și a DC	31 martie 2024
<b>Subcomponenta 1.2</b>		
Îmbunătățirea facilităților ASI în unitățile de asistență medicală și instituțiile de învățământ selectate	Aprobarea listelor de instituții, furnizate de Ministerul Sănătății al RM și Ministerul Educației și Cercetării	28 februarie 2023
	Angajarea inginerului ASI	31 martie 2023
	Pregătirea termenilor de referință privind aspectele tehnice pentru compania de proiectare	30 septembrie 2023
	Angajarea companiei de proiectare	31 ianuarie 2024
<b>Subcomponenta 2.1</b>		
Planificarea sectorială și finanțarea pentru realizarea programelor	Elaborarea Foii de Parcurs, necesară pentru elaborarea PNDSAAS	30 martie 2023
	Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea unei companii de consultanță pentru elaborarea PNDSAAS	28 aprilie 2023
	Elaborarea TR pentru a contracta compania pentru Evaluarea Strategică de Mediu pentru PNDSAAS	28 aprilie 2023
	Elaborarea Programului de Dezvoltare a Capacităților pentru Unitatea principală/ responsabilă de AAS	28 aprilie 2023
	Elaborarea caietului de sarcini pentru dezvoltarea capacității Unității principale/ responsabilă de AAS	30 septembrie 2023
Reforme legislative și în domeniul de proiectare	Contractarea consultantului care va lucra împreună cu reprezentanții MIDR și Grupul de Lucru Parlamentar în vederea elaborării proiectului de lege, pentru a sprijini	10 martie 2023

Activitatea	Actiunea	Data de începere
	în promovarea și consultarea publică a proiectului de lege	
	Elaborarea proiectului legii de modificare/completare a legii nr. 303/2013	01 aprilie 2023
	Contractarea companiei de consultanță pentru elaborarea Normativului moldovenesc de construcții "Rețele și instalații de canalizare exterioară"	01 aprilie 2023
	Contractarea consultantului pentru elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea criteriilor de autorizare, construcție, înregistrare, control, operare și întreținere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate	10 martie 2023
	Contractarea consultantului în planificare strategică pentru a oferi sprijin Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în implementarea Subcomponentei 2.1, în special pentru a susține elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Sectorului de Aprovizionare cu Apă și Sanitație și, de asemenea, pentru a sprijini în reformele sectoriale planificate	10 martie 2023
Monitorizarea și benchmarking-ul operatorilor	Semnarea Acordului de Cooperare Interinstituțională	01 aprilie 2023
	Elaborarea TR pentru contractarea unui consultant care să elaboreze proiectul de HG privind conceptul SIM	01 aprilie 2023
	Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea consultantului care va elabora HG și ToR pentru compania de consultanță pentru elaborarea SIM	01 noiembrie 2024
	Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea companiei pentru elaborarea SIM	01 aprilie 2024
Dezvoltarea Resurselor Umane	Elaborarea și solicitarea de "Lipsa de obiecții" pentru Acordul de Cooperare cu UTM și AMACdezvoltat și asigurarea ulterioară a semnării acestuia.	15 martie 2023
	Aprobarea listei celor 50 de persoane cu studii superioare din cadrul operatorilor AAS, pentru studii de calificare și recalificare	10 aprilie 2023
	Semnarea Contractului de prestări servicii cu Universitatea Tehnică din Moldova	30 mai 2023
<b>Subcomponenta 2.2 „Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAS”</b>		
Aceste acțiuni vor fi planificate după inițierea procesului de implementare a subproiectelor investiționale	-	-

## 8 ANEXE

### Annex 1. Programul de angajare

Programul de angajare a personalului UIP rămas												
Position name	2022					2023						
	Aug	Sept	Oct	Noi	Dec	Ian	Feb	Mart	April	Mai	Iun	Iul
Manager de Proiect												
Specialist Financiar												
Specialist Social												
Specialist de Mediu												
Inginer- șef AAS												
Specialist Achiziții												
Specialist în Comunicare												
Specialis de gen și de implicare a cetățenilor*												
Specialist M&E												
Asistent Administrativ												
Inginer AAS (support pentru Inginerul-șef AAS)												
Specialist eficiență energetică 2.2												
Expert instituțional și de dezvoltare a companiilor AAC pentru Component 2												
Inginer Sanitație Rurală (on-site sanitation)												
Consultant Legal												
Consultant social, implicarea cetățenilor și de mediu pentru ADR												
Suport tehnic pentru ADR (de la NFRLD)												
Consultant Tehnic pentru a furniza support MIDR pentru Subcomp. 1.1												
Inginer/ Coordonator ASI												
Consultant pentru MIDR pentru subcomp. 2.1												

Notă: \* Sarcinile legate de gen au fost delegate specialistului social, iar sarcinile legate de implicarea cetățenilor au fost delegate specialistului de mediu. A fost primită *Lipsa de obiecție* la 23 noiembrie 2022. Amendamentele la contractele cu dna N. Vladicescu și dl C. Busuioc fuseseră semnate la 1 decembrie 2022.

**Annex 2. Document/ Scrisoare către Agenția de Mediu privind efectuarea EIM sau a expertizei de mediu și răspunsul Agenției de Mediu Document**

Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



Oficiul Național de  
Dezvoltare Regională și Locală

Nr. 02/22-858 din 18.08.2022

**Agenția de Mediu**

I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală solicită respectuos efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate: “Construcția stației de epurare a apelor uzate și reabilitarea rețelelor de canalizare în orașul Soroca”, pentru a se decide, dacă urmează să fie supusă procedurii evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile *Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului*, cu modificările ulterioare, cât și prevederile *Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului*.

În acest context, se anexează următoarele informații și copii de pe documente doveditoare, privind informațiile declarate referitoare la activitatea planificată, care vor constitui temei pentru luarea unei decizii în acest sens.

**Anexe:**

*Anexa 1 – Tabelul activității planificate.*

*Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate “Construcția Stației de Epurare a Apelor Uzate în mun. Soroca, Proiect P 173076, August 2021” - UIPM, 2021 (transmis pe suport electronic).*

Director

Mihail CROITORU

Ex. Comeliu Busuioc, 069106796, cbu1957@gmail.com

Tel.: (022) 27-91-21; Fax: (022) 27-53-20, E-mail: [office@ondrl.gov.md](mailto:office@ondrl.gov.md),  
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etajul 3, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara 38, Tel. (022) 820-770, E-mail: am@am.gov.md, Web: http://am.gov.md

**Nr. 18/1259/2022 din 22.09.22**  
**La nr. 02/22-858 din 18.08.22**

**I.P. „Oficiul Național de Dezvoltare  
Regională și Locală”,  
str. Ștefan cel Mare, 124,  
mun. Chișinău**

Agenția de Mediu a examinat cererea Dvs., înregistrată cu nr. 2725/1-20415 din 19.08.2022, privind efectuarea evaluării prealabile a activității planificate „Construcția stației de epurare a apelor uzate și reabilitarea rețelelor de canalizare din or. Soroca”, propusă a fi amplasată în apropierea com. Vasilcău, r-nul Soroca și Vă comunică următoarele.

Conform informației prezentate, se constată planificarea desfășurării activității de reabilitarea rețelelor de canalizare cu construcția stației de epurare pe parcela fondului forestier administrat de Agenția „Moldsilva”, situat în apropierea com. Vasilcău, r-nul Soroca.

În conformitate cu prevederile art. 78 din Codul silvic nr. 887 din 21.06.1996, se interzice reducerea suprafețelor din fondul forestier. Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier cu sau fără tăieri rase se permite numai în baza unei hotărâri de Guvern, adoptate în condițiile legii.

Luând în considerare cele menționate, Agenția de Mediu informează despre refuzul coordonării amplasării și dezvoltării activității planificate „Construcția stației de epurare a apelor uzate și reabilitarea rețelelor de canalizare din or. Soroca” propusă a fi amplasată în apropierea com. Vasilcău, r-nul Soroca, inițiator I.P. „Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală”.

**Director adjunct**

Digitally signed by Țărălungă Andrei  
Date: 2022.09.22 13:37:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Andrei Țărălungă**

Executor: Lucia Bruma  
Tel: 023159807,  
E-mail: l\_bruma@am.gov.md

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din  
29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa:  
<https://msign.gov.md>

### Annex 3. Formular de depunere a reclamațiilor

Nr de înregistrare<sup>3</sup>:

*Notă: Dacă doriți, puteți rămâne anonim sau puteți solicita ca identitatea dumneavoastră să nu fie dezvăluită unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră. În cazul plângerilor anonime, decizia privind plângerea va fi făcută publică online pe site-ul ONDRL*

Prenume \_\_\_\_\_

Nume \_\_\_\_\_

- Prefer să îmi exprim plângerea în mod anonim
- Solicit ca identitatea mea să nu fie dezvăluită fără consimțământul meu
- Informație de contact

*Vă rugăm să marcați modul în care doriți să fiți contactat (telefon, e-mail).*

telefon (indicați numărul): \_\_\_\_\_

e-mail (indicați) \_\_\_\_\_

Voi urmări răspunsul de pe site, pentru că vreau să rămân anonim.

Limba de comunicare preferată:  Română  Rusă  Alta (indicați)

Localitatea: \_\_\_\_\_

Locul (locația) de depunere: \_\_\_\_\_

**Descrierea incidentului sau a reclamației** (Ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat? Cu cine s-a întâmplat? Care este rezultatul problemei? Data incidentului, etc.)

Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Vă rugăm să trimiteți acest formular la: UIP/ONDRL Chișinău mun, MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etaj 3 sau prin e-mail: [natalia.vladicescu@ondrl.gov.md](mailto:natalia.vladicescu@ondrl.gov.md).

<sup>3</sup> Va fi inclus de UIP/ONDRL

#### Annex 4. Formularul de înregistrare a reclamațiilor

<i>Instrucțiuni: Acest formular trebuie completat de către persoana care primește reclamația și păstrat în dosarul proiectului. Atașați orice documente / scrisori, imagini prezentate</i>	
Data în care s-a recepționat reclamația:	Persoana responsabilă:
Nivelul contestației (bifați v): <input type="checkbox"/> Național <input type="checkbox"/> Raional <input type="checkbox"/> Oraș/sat	
Modul în care a fost depusă reclamația (bifați v): <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> Telefon <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Boxă pentru reclamații <input type="checkbox"/> Ședință locală <input type="checkbox"/> Activități de consultări publice <input type="checkbox"/> Altele (Vă rugăm să specificați) _____	
Numele reclamantului: <i>(informația este opțională și este întotdeauna tratată ca fiind confidențială)</i>	
Sexul reclamantului: <input type="checkbox"/> Bărbat <input type="checkbox"/> Femeie	
Adresa și datele de contact ale reclamantului: <i>(informația este opțională și este întotdeauna tratată ca fiind confidențială)</i>	
Localitatea sau locul în care a avut loc fapta care face obiectul reclamației:	
Subiectul/categoria reclamației:	
Scurtă descriere a reclamației (furnizați cât mai multe detalii și argumente)	
Cine va fi responsabil pentru soluționarea reclamației (nume și date de contact):	
Perioada stabilită pentru soluționarea reclamației și răspunsul către reclamant:	
Progresul soluționării plângerii (de exemplu: revizuire, soluționare, răspuns către reclamant, respingere):	

## Annex 5. Exemplu de Decizie Locală

REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMĂRIA SATULUI  
ALEXANDERFELD



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ПРИМЭРИЯ СЕЛІА  
АЛЕКСАНДЕРФЕЛД

5314, satul Alexanderfeld  
raionul Cahul  
tel 029930236, 029930238

5314, село Александрфельд  
района Кахул  
тел. 029930236, 029930238

Consiliul local Alexanderfeld

### DECIZIA NR.8/1 din 02 decembrie 2022

#### **"Cu privire la aprobarea deciziei de participare în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și a condițiilor ce urmează a fi realizate"**

În temeiul demersului I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și în temeiul prevederilor Legii nr. 169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de Grant între Republica Moldova și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare/Asociația Internațională de Dezvoltare care acționează ca administrator al Fondului fiduciar unic al donatorului în vederea realizării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova”,

luând în considerare că pentru inițierea procesului de implementare a sub-proiectului „Construcția infrastructurii alimentării cu apă a localităților din raionul Cahul” cu finanțare din proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, este necesară prezentarea deciziei consiliului local Alexanderfeld,

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), c), f), h), j) p) și alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul Local al satului Alexanderfeld,

#### **DECIDE:**

1. Aprobarea participării localității Alexanderfeld în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, în special pentru implementarea subproiectului „Construcția infrastructurii alimentării cu apă a localităților din raionul Cahul” inclus în componenta 1.1, conform angajamentelor, responsabilităților și atribuțiilor solicitate în proiectul Acordului de Finanțare și a Acordului de Grant, aprobate prin Legea nr. 169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova” și a documentelor ce rezultă din acesta.

2. Aprobarea proiectului Acordului de cooperare între autoritatea publică locală, Agenția de Dezvoltare Regională Sud și I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea proiectului investițional planificat în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării



cu apă și sanitație în Moldova”, cu responsabilitățile incluse pentru autoritatea publică locală a satului Alexanderfeld.

3. Asigurarea plății contribuțiilor în cuantum de 3% din costul construcției infrastructurii pe teritoriul APL, pentru investiția respectivă conform termenilor și condițiilor Proiectului. Contribuția de 3% va fi plătită după cum urmează:

3.1 APL de nivelul I, va asigura contribuția de 3% din suma costului de deviz pentru lucrările, bunurile și serviciile ce urmează a fi realizate pentru infrastructura internă amplasată în teritoriul unității administrativ-teritoriale respective. Costurile investiționale formate în rezultatul executării lucrărilor de construcție a infrastructurii aflate în limita unității teritorial-administrative (cu excepția apeductului magistral, stației de captare, stației de tratare, rezervoarelor și altor elemente infrastructurale aferente apeductului magistral), vor fi transmise în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul I respectiv;

3.2 Contribuția de 3 % este calculată cu raportare la suma estimată a bugetului proiectului din data inițierii procedurilor de achiziție a lucrărilor/bunurilor și serviciilor;

3.3 Contribuția se va transfera la contul prezentat de către I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

3.4 Sursele contribuției prezintă veniturile autorității publice locale și ale populației din localitatea Alexanderfeld.

4. Cuantumul valoric al contribuției precum și termenul de transferare al acesteia vor fi determinate și aprobate printr-o decizie separată, după aprobarea versiunii finale a devizului de cheltuieli, care va include costurile de implementare ale proiectului pentru localitate.

5. Autoritatea publică locală va asigura aprobarea deciziei de delegare a prestării serviciilor de alimentare cu apă/sanitație către operatorul ce urmează a fi constituit în rezultatul reorganizării S.A. „Apă - Canal Cahul”, conform prevederilor Acordului de Finanțare și ale Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, înainte de inițierea propriu-zisă a lucrărilor de construcție planificate.

6. Autoritatea publică locală va asigura implementarea acțiunilor planificate în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, în conformitate cu Standardele de Mediu și Sociale ale Băncii Mondiale și cu Planul de Management Social și de Mediu, Ghidul Anticorupție și Manualul Operațional al proiectului, toate așa cum sunt definite și cum se solicită în Acordul de Finanțare și Acordul de Grant aprobat prin Legea nr. 169/2022.

7. Prin decizia Consiliului Local se va aproba componența **Comitetului cetățenesc/local pentru apă și sanitație**. În componența acestuia va intra un membru APL și un angajat al furnizorului de apă/ prestatorului de servicii (dacă există), un reprezentant al consumatorilor, un membru al societății civile care reprezintă grupurile vulnerabile/ marginalizate. Cel puțin 2 reprezentanți ai acestui comitet trebuie să fie femei.

8. Toate situațiile privind terenurile publice și private afectate de proiect vor fi gestionate de către APL. În acest sens, pentru terenurile afectate temporar de către activitățile proiectului APL va solicita în scris acordul proprietarului de teren. Contestațiile privind gestionarea și

achiziția de terenuri vor fi transmise comisiei constituite conform articolului 11, Legii Nr. 488 din 08-07-1999 exproprierii pentru cauză de utilitate publică. UIP/ONDRL va fi informată despre fiecare plângere din partea părților afectate și deciziile luate în acest sens.

9. Se atribuie dreptul reprezentare a localității și de semnare a Acordului de cooperare între autoritatea publică locală și I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea proiectului investițional planificat în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” dnei Liubov Arnautova, primara localității Alexanderfeld.

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarei localității Alexanderfeld dnei Arnautova Liubov.

Președintele ședinței  
Contrasemnează:  
Secretara Consiliului local

Camenșcie Semion

Răileanu Valentina

Digitally signed by Camenșcie Semion  
Date: 2022.12.06 16:33:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Răileanu Valentina  
Date: 2022.12.06 16:48:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**Planul de acțiuni pentru anul 2023  
Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”**

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
<b>Activități Generale</b>						
1.	Aranjamente Instituționale ale Proiectului	Desfășurarea primei ședințe a Grupului de Coordonare a Proiectului	15 martie 2023	30 aprilie 2023	1 ședință desfășurată 1 PV aprobat 1 raport aprobat 1 Plan de acțiuni aprobat	- Schimbul în funcție a membrilor GCP - Lipsa cvorumului în cadrul ședințelor
2.		Investirea cu funcții de administrare a domeniului AAS a Departamentului de Politici în sectorul de Alimentare cu Apă și Sanitație, în calitate de Unitate principală/ responsabilă pentru elaborarea PNDSAASM	28 februarie 2023	31 martie 2023	Proiect de Ordin al Ministrului elaborat și prezentat	- Lipsa candidaților pentru ocuparea funcțiilor în cadrul deparatamentului
3.		Elaborarea TR pentru consolidarea capacităților Unității principale/responsabile de AAS	28 aprilie 2023	30 iunie 2023	1 Program de consolidare a capacităților elaborat și aprobat de conducerea MIDR 1 TR elaborat	- Proces dificil de angajare a personalului în cadrul Direcție - Proces dificil de identiicare a necesităților de dezvoltare a capacităților
4.		Angajarea personalului UIP, conform programului de contractare prezentat experților BM	Până în Iunie 2023	30 iunie 2023	7 TR elaborați și aprobați 7 proceduri de contractare lansate 7 contracte semnate	- Lipsa candidaților la concursurile lansate - Proces dificil de evaluare a candidaților
5.	Acorduri de suport cu ADR pentru implementarea proiectului	Semnarea Acordurilor de suport pentru implementare cu ADR Sud	10 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord suport implementare semnat între MIDR/I.P. ONDRL și ADR Sud	- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor - Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori
6.		Semnarea Acordurilor de suport pentru implementare cu ADR Nord	15 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord suport implementare semnat între MIDR/I.P. ONDRL și ADR Nord	- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor - Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
7.		Semnarea Acordurilor de suport pentru implementare cu ADR Găgăuzia	15 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord suport implementare semnat între MIDR/I.P. ONDRL și ADR Găgăuzia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor</li> <li>- Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori</li> </ul>
8.	Acordul de Cooperare pentru subproiectele din subcomponenta 1.1 (APL)	Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de alimentare cu apă pentru subproiectul Cahul	30 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat cu ADR Sud și APL din raionul Cahul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord</li> <li>- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor</li> <li>- Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori</li> </ul>
9.		Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de sanitație pentru subproiectul Comrat	01 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat cu ADR Găgăuzia și mun. Comrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord</li> <li>- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor</li> <li>- Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori</li> </ul>
10.		Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de alimentare cu apă pentru subproiectul Rîșcani	30 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat cu ADR Nord și APL din raionul Rîșcani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord</li> <li>- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor</li> <li>- Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori</li> </ul>

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
11.		Semnarea Acordului de Cooperare pentru sistemele de sanitație pentru subproiectul Soroca	30 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat cu ADR Nord și mun. Soroca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord</li> <li>- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor</li> <li>- Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori</li> </ul>
12.	Managementul Financiar	Elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale	01 februarie 2023	28 februarie 2023	1 HG privind aprobarea Regulamentului aprobată	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces dificil de avizare a actului normativ</li> </ul>
13.		Elaborarea proiectului de buget anual și pe termen mediu (2024-2026) al proiectului pentru CBTM și legea bugetară anuală	01 februarie 2023	20 septembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuneri pentru CBTM 2024-2026 prezentate în termen</li> <li>- Propuneri pentru buget 2024 prezentate în termen</li> </ul>	-
14.		Elaborarea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale nu mai târziu de termenul stabilit în Acordul de finanțare (45 de zile după finalizarea perioadei de raportare)	01 februarie 2023	31 decembrie 2023	4 rapoarte (IFRs) elaborate și prezentate	-
15.	Aspectele sociale	Finalizarea și punerea în funcțiune a Mecanismului de Soluționare a Contestațiilor	28 aprilie 2023	30 iunie 2023	1 MSC elaborat și funcțional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS</li> <li>- Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și selectarea persoanei responsabile pentru implementarea Regulamentului</li> <li>- Lipsa paginii web a ONDRL și tergiversarea plasării Regulamentului pe paginile web ale tuturor actorilor</li> </ul>

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
16.		Aprobarea constituirii CLAS în subproiectele din subcomponenta 1.1	28 aprilie 2023	31 mai 2023	12 decizii ale consiliilor locale aprobate	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS - Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și aprobarea deciziilor de repartizare a responsabilităților în cadrul CLAS
17.		Organizarea ședințelor de informare cu membrii CLAS	1 mai 2023	30 iunie 2023	Număr a membrilor CLAS ce au participat la activitățile de informare	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS - Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și aprobarea deciziilor de repartizare a responsabilităților în cadrul CLAS
18.		Elaborarea planului de acțiuni privind egalitatea de gen	1 martie 2023	30 aprilie 2023	1 PdA elaborat	- Bugetarea separată a activităților în cadrul PdA
19.		Realizarea unui training privind egalitatea de gen și incluziunea socială pentru membrii UIP	30 aprilie	31 mai	Tot personalul angajat al UIP este instruit în domeniul egalității de gen și al incluziunii sociale	-
<b>Subcomponenta 1.1 „Extinderea accesului la servicii AAS și a calității acestora”</b>						
20.	Subproiectul Soroca Servicii de canalizare	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat cu ADR Nord și mun. Soroca	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord - Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor - Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori
21.		Elaborarea TR, inclusiv a specificațiilor tehnice, a conceptului preliminar de proiectare și a estimărilor de costuri	01 martie 2023	29 septembrie 2023	1 set al specificațiilor tehnice elaborate	- Tergiversarea procesului de prezentare a informațiilor solicitate de la mun. Soroca (racordarea la rețele electrice, prezentarea

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
		în baza procedurilor de achiziție aprobate.				<ul style="list-style-type: none"> <li>studiului privind ridicările topografice și geologie etc)</li> <li>- Fluctuația personalului în cadrul UIP</li> <li>- Tergiversarea procesului de coordonarea a documentului cu toți actorii implicați (MIDR, APL, BM, ADR, Operator etc)</li> </ul>
22.		Desfășurarea procedurilor de achiziție și contractare ale companiilor de proiectare și construcție	15 decembrie 2023	29 februarie 2024	1 procedură de procurare lansată 1 contract semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurări</li> <li>- Proces dificil de evaluare a ofertelor</li> <li>- Numărul mare de contestații</li> </ul>
23.		Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor de AAS către operatorul licențiat	31 mai 2023	31 august 2023	1 contract/amendament de delegare a serviciului semnate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operatorul din Soroca este în proces de insolabilitate, fapt ce poate tergiversa procesul de delegare a contractelor (condiționalitate din PAD)</li> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliului local a mun. Soroca</li> </ul>
24.		Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație	28 aprilie 2023	31 mai 2023	1 decizie a consiliului local aprobată 1 PV al CLAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS</li> <li>- Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și aprobarea deciziilor de repartizare a responsabilităților în cadrul CLAS</li> </ul>
25.	Subproiectul Rîșcani de Alimentare cu Apă	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat cu ADR Nord și APL din raionul Rîșcani semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord</li> <li>- Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor</li> <li>- Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori</li> </ul>



No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
26.		Contractarea companiei de proiectare pentru ajustarea DT și DC	15 mai 2023	30 iunie 2023	1 contract semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de constituire a Grupului de lucru de evaluare/negociere</li> <li>- Tergiversarea procesului de prezentarea a ofertei financiare și respectiv proces îndelungat de negociere</li> <li>- Proces dificil de coordonare și semnare a contractului cu compania de proiectare</li> </ul>
27.		Efectuarea procedurilor de achiziție și de contractare a companiei care va pregăti EIMS și PMMS pentru subproiect	15 mai 2023	30 iunie 2023	1 procedură de procurare lansată 1 contract semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa participanților în procedurile de procurări</li> <li>- Număr mare de participanți în cadrul procedurilor de procurare</li> <li>- Tergiversarea procesului de evaluare a ofertelor de către Grupul de lucru</li> </ul>
28.		Sprijin pentru crearea și licențierea noului operator regional în domeniul AAS în raionul Rîșcani	01 aprilie 2023	31 august 2023	1 operator regional creat	-
29.		Elaborarea caietului de sarcini și a documentelor de licitație pentru compania de construcții, în conformitate cu DT și DC ajustate	01 septembrie 2023	30 noiembrie 2023	1 caiet de sarcini elaborat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces dificil de avizare a DT și a DC de către Serviciul Verificare și Expertizare a Proiectelor</li> <li>- Coordonarea dificilă a prevederilor DT și DC cu actorii implicați (MIDR, ADR, APL, Operator etc.)</li> </ul>
30.		Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de supraveghere tehnică	01 septembrie 2023	29 septembrie 2023	1 caiet de sarcini elaborat și aprobat de către BM	-
31.		Inițierea procedurilor de achiziție a lucrărilor	01 decembrie 2023	31 martie 2024	1 procedură de achiziție lansată	- Tergiversarea procesului de elaborare și aprobare a documentației tehnice
32.		Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat	31 mai 2023	31 ianuarie 2023	5 contracte de delegare a serviciilor elaborate și semnate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa specialiștilor calificați</li> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale</li> </ul>

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
						- Lipsa unui operator regional licențiat / necesitatea creării noului operator în baza reformării operatorului din or. Costești
33.		Crearea Comitetelor Locale pentru Apă și Sanitație	01 aprilie 2023	30 iunie 2023	5 decizii ale consiliilor locale aprobate 5 PV ale CLAS	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS - Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și aprobarea deciziilor de repartizare a responsabilităților în cadrul CLAS
34.		Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare cu ADR Sud și APL din raionul Cahul semnat	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord - Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor - Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori
35.	Subproiectul de alimentare cu apă Cahul-Vulcănești	Contractarea companiei de proiectare pentru ajustarea DT și DC	20 aprilie 2023	5 iulie 2023	1 contract semnat	- Tergiversarea procesului de constituire a Grupului de lucru de evaluare/negociere - Tergiversarea procesului de prezentarea a ofertei financiare și respectiv proces îndelungat de negociere - Proces dificil de coordonare și semnare a contractului cu compania de proiectare
36.		Efectuarea procedurilor de achiziție și de contractare a companiei care va pregăti EIMS și PMMS pentru subproiect	1 mai 2023	15 iulie 2023	1 contract semnat	- Lipsa participanților în procedurile de procurări - Număr mare de participanți în cadrul procedurilor de procurare

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
						- Tergiversarea procesului de evaluare a ofertelor de către Grupul de lucru
37.		Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de construcții, în conformitate cu DT și DC ajustate	01 septembrie 2023	30 noiembrie 2023	1 contract semnat	- Proces dificil de avizare a DT și a DC de către Serviciul Verificare și Expertizare a Proiectelor - Coordonarea dificilă a prevederilor DT și DC cu actorii implicați (MIDR, ADR, APL, Operator etc.)
38.		Elaborarea caietului de sarcini pentru compania de supraveghere tehnică	01 septembrie 2023	29 septembrie 2023	1 caiet de sarcini elaborat și aprobat de către BM	-
39.		Inițierea procedurilor de achiziție a lucrărilor	01 decembrie 2023	31 martie 2024	1 procedură de achiziție lansată	Tergiversarea procesului de elaborare și aprobare a documentației tehnice
40.		Sprijin pentru elaborarea și semnarea contractelor de delegare a serviciilor AAS către operatorul licențiat	31 mai 2023	31 august 2023	1 contract/amendament de delegare a serviciului semnate	- Lipsa specialiștilor calificați - Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale
41.		Crearea Comitetelor Locale pentru Apă și Sanitație	01 aprilie 2023	31 mai 2023	5 decizie a consiliilor locale aprobată 5 PV al CLAS	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS - Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și aprobarea deciziilor de repartizare a responsabilităților în cadrul CLAS
42.	Subproiectul servicii de canalizare Comrat	Semnarea Acordului de cooperare de I.P. ONDRL, ADR și APL-urile	01 martie 2023	31 martie 2023	1 Acord de cooperare semnat	- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind participare în cadrul proiectului și aprobării proiectului de acord - Viziuni diferite asupra proiectelor acordurilor - Dificultatea coordonării proiectelor de acorduri din cauza numărului mare de actori
43.		Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea companiei de	21 martie 2023	7 aprilie 2023	1 procedură de procurare lansată	-

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
		consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate				
44.		Semnarea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate	1 iunie 2023	30 iunie 2023	1 contract semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces îndelungat de evaluare a ofertelor</li> <li>- Înaintarea contestațiilor privitor la procesul de atribuire a contractului</li> </ul>
45.		Crearea Comitetului Local pentru Apă și Sanitație	28 aprilie 2023	31 mai 2023	1 decizie a consiliului local aprobată 1 PV al CLAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor consiliilor locale privind constituirea CLAS</li> <li>- Tergiversarea procesului de desfășurare a primei ședințe și aprobarea deciziilor de repartizare a responsabilităților în cadrul CLAS</li> </ul>
46.		Elaborarea studiului de piață	01 aprilie 2023	31 mai 2023	1 studiu de piață elaborat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa participanților în cadrul concursurilor de angajare</li> <li>- Tergiversarea procedurilor de executare a prevederilor contractuale</li> <li>- Fluxul personalului din cadrul UIP</li> </ul>
47.	Proiect de sanitație în gospodării individuale	Elaborarea și promovarea HG	01 mai 2023	30 iunie 2023	1 proiect de HG elaborat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa participanților în cadrul concursurilor de angajare</li> <li>- Tergiversarea procedurilor de executare a prevederilor contractuale</li> <li>- Fluxul personalului din cadrul UIP</li> <li>- Proces dificil de avizare și aprobarea a HG</li> </ul>
48.		Selectarea localității beneficiare	31 mai 2023	31 iulie 2023	1 Raport de evaluare a Comisiei de selectare aprobat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participare pasivă în cadrul concursului</li> <li>- Lipsa doritorilor de a participa în cadrul concursului reieșind din necesitatea achitării contribuției</li> <li>- Tergiversarea procesului de aprobare a deciziilor de către consiliile locale</li> </ul>
49.		Angajarea companiei de proiectare	31 noiembrie 2023	31 martie 2024	1 procedură de procurare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa participanților în cadrul</li> </ul>

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
					lansată 1 contract semnat	procedurilor de procurare
<b>Subcomponenta 1.2 „Îmbunătățirea facilităților de apă, sanitație și igienă WASH în instituțiile publice (școli și centre medicale)”</b>						
50.	Îmbunătățirea facilităților ASI în unitățile de asistență medicală și instituțiile de învățământ selectate	Aprobarea listelor de instituții, furnizate de Ministerul Sănătății al RM și Ministerul Educației și Cercetării	28 februarie 2023	30 aprilie 2023	1 listă a instituțiilor medicale aprobată de Min. Sănătății 1 listă a instituțiilor educaționale aprobată de Min. Educației și Cercetării	- Tergiversarea procesului de aprobare alistei instituțiilor de către cele două APC
51.		Angajarea inginerului ASI	31 mai 2023	31 iulie 2023	1 contract semnat	- Lipsa participanților calificați în cadrul concursurilor de angajare
52.		Pregătirea termenilor de referință privind aspectele tehnice pentru compania de proiectare	30 septembrie 2023	31 decembrie 2023	1 set de acte elaborat	- Tergiversarea procesului de evaluare a listei de instituții propuse - Volumul mare a intervențiilor identificate în cadrul instituțiilor
53.		Angajarea companiei de proiectare	31 ianuarie 2024	29 martie 2024	1 procedură de procurare lansată 1 contract semnat	- Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurare
<b>Subcomponenta 2.1 „Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local în domeniul AAS”</b>						
54.	Planificarea sectorială și finanțarea pentru realizarea programelor	Elaborarea Foi de Parcurs, necesară pentru elaborarea PNDSAAS	30 martie 2023	28 aprilie 2023	1 foaie de parcurs elaborată	- Tergiversarea procesului de desfășurare a ședinței Consiliului Național de Planificare a Teritoriului
55.		Elaborarea TR pentru contractarea unei companii de consultanță pentru elaborarea PNDSAAS	30 aprilie 2023	15 mai 2023	1 TR elaborat și aprobat de BM	- Lipsa capacităților specifice pentru elaborarea TR - Tergiversarea procesului de coordonare cu MIDR
56.		Elaborarea TR pentru a contracta compania pentru Evaluarea Strategică de Mediu pentru PNDSAAS	30 aprilie 2023	15 mai 2023	1 TR elaborat și aprobat de BM	- Lipsa capacităților specifice pentru elaborarea TR - Tergiversarea procesului de coordonare cu MIDR și Ministerul Mediului
57.		Elaborarea Programului de Dezvoltare a Capacităților pentru Unitatea principală/ responsabilă de AAS	30 aprilie 2023	30 iunie 2023	1 Program elaborat și aprobat prin Ordinul Ministrului	- Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurare - Dificultatea obinerii informațiilor/datelor necesare

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
						<p>pentru elaborarea analizei și planificarea acțiunilor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordonarea dificilă a informațiilor/documentelor cu reprezentanții MIDR și ai CNPT</li> </ul>
58.		Elaborarea TR pentru dezvoltarea capacității Unității principale/ responsabile de AAS	01 septembrie 2023	30 septembrie 2023	1 TR elaborat și aprobat de BM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa specialiștilor calificați</li> <li>- Lipsa clarității privitor la necesitatea subiectelor ce urmează a fi incluse în Programul de dezvoltare a capacităților</li> </ul>
59.	Reforme legislative și în domeniul de proiectare	Contractarea consultantului care va lucra împreună cu reprezentanții MIDR și Grupul de Lucru Parlamentar în vederea elaborării proiectului de lege pentru modificarea/completarea Legii 303/2013, pentru a sprijini în promovarea și consultarea publică a proiectului de lege	10 martie 2023	31 martie 2023	1 contract semnat la 1 aprilie 2023	-
60.		Elaborarea proiectului legii de modificare/completare a Legii nr. 303/2013	01 aprilie 2023	30 iunie 2023	1 proiect de lege elaborat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces dificil de identificare a prevederilor necesar de a fi amendate</li> <li>- Numărul mare a actorilor implicați în coordonarea prevederilor legale</li> <li>- Lipsa unei analize privind aspectele prioritare de a fi modificate</li> </ul>
61.		Contractarea companiei de consultanță pentru elaborarea Normativului moldovenesc de construcții "Rețele și instalații de canalizare exterioră"	01 aprilie 2023	30 iunie 2023	1 procedură de contractare desfășurată 1 contract semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa viziunii Comitetului tehnic privitor la aspectele necesar de a fi ajustate</li> <li>- Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurare</li> <li>- Coordonarea dificilă a documentului în cadrul Comitetului tehnic</li> </ul>
62.		Contractarea consultantului pentru elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea criteriilor de autorizare, construcție,	10 martie 2023	28 aprilie 2023	1 contract semnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurare</li> </ul>

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
		înregistrare, control, operare și întreținere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate				
63.		Contractarea consultantului în planificare strategică pentru a oferi sprijin Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în implementarea Subcomponentei 2.1, în special pentru a susține elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Sectorului de Aprovizionare cu Apă și Sanitație și, de asemenea, pentru a sprijini în reformele sectoriale planificate	10 martie 2023	28 aprilie 2023	1 contract semnat	- Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurare
64.		Semnarea Acordului de Cooperare Interinstituțională	01 aprilie 2023	28 aprilie 2023	1 Acord de cooperare interinstituțională semnat	- Proces dificil de comunicare și coordonare a proiectului de Acord
65.		Elaborarea TR pentru contractarea unui consultant care să elaboreze proiectul de HG privind conceptul SIM	01 aprilie 2023	30 iunie 2023	1 contract semnat	- Lipsa specialiștilor calificați
66.	Monitorizarea și benchmarking-ul operatorilor	Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea consultantului care va elabora HG și ToR pentru compania de consultanță pentru elaborarea SIM	01 noiembrie 2023	31 iulie 2023	1 contract semnat	- Proces întârziat de aprobare a TR - Lipsa participanților în cadrul procedurilor de procurare
67.		Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea companiei pentru elaborarea SIM	01 aprilie 2024	30 iunie 2024	1 procedură de achiziție lansată	- Întârzierea procesului de elaborare a TR și aprobarea acestora de către Agenția de Governare Electronică
68.	Dezvoltarea Resurselor Umane	Elaborarea și solicitarea de "Lipsa de obiectii" pentru Acordul de Cooperare între ONDRL, UTM și AMAC, dezvoltat și asigurarea ulterioară a semnării acestuia.	15 martie 2023	15 mai 2023	1 Acord de cooperare semnat	-
69.		Aprobarea listei celor 50 de persoane cu studii superioare din cadrul	10 aprilie 2023	30 mai 2023	1 listă examinată și aprobată de UTM	- Proces dificil de identificare a personalului calificat și eligibil pentru cursurile de formare

No.	Activitatea	Acțiunea	Data estimativă de începere	Termen limită	Indicator de rezultat	Riscuri
		operatorilor AAS, pentru studii de calificare și recalificare				
70.		Semnarea Contractului de prestări servicii cu Universitatea Tehnică din Moldova	30 mai 2023	30 iunie 2023	1 contract semnat	-
<b>Subcomponenta 2.2 „Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAS”</b>						
71.	Aceste acțiuni vor fi planificate după inițierea procesului de implementare a subproiectelor investiționale	-	-	-	-	-



**Bugetul pentru anul 2023**  
**Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”**

Denumire	Coduri bugetare							Suma, mii lei
	F1-F3	S3S4	S5S6	PIP2	P3	ECO	Proiect de investiții	
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Resurse de la Banca Mondială, total</b>								125600.0
Primirea împrumuturilor externe, IDA	0630	298	2054		70324	595410		116600.0
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale, Agenția austriacă pentru dezvoltare	0630	298	2097		70324	132221		9000.0
<b>Cheltuieli, total</b>								125600.0
Servicii informaționale	0630	300		7503	70324	222210		30.0
Servicii de telecomunicații	0630	300		7503	70324	222220		39.7
Servicii de locațiune	0630	300		7503	70324	222300		458.20
Servicii de transport	0630	300		7503	70324	222400		46.4
Servicii de reparații curente	0630	300		7503	70324	222500		130.0
Formare profesionala	0630	300		7503	70324	222600		290.0
Deplasări de serviciu peste hotare	0630	300		7503	70324	222720		100.0
Servicii editoriale	0630	300		7503	70324	222910		7.0
Servicii poștale si curierat	0630	300		7503	70324	222980		5.0
Servicii neatribuite altor aliniat	0630	300		7503	70324	222990		929.9
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	0630	300		7503	70324	281600		8248.4
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	0630	300		7503	70324	281900		32145.4
Procurarea mașinilor si utilajelor	0630	300		7503	70324	314110		323.4
Procurarea activelor nemateriale	0630	300		7503	70324	317110		38.8
Instalații de transmisie in curs de execuție	0630	300		7503	70324	319230		82692.0
Construcția blocurilor sanitare si rețelelor de aprovizionare cu apa/canalizare in instituțiile de învățământ selectate	0630	300		7503	70324	319230	14921	1200.0
Proiectul-pilot de îmbunătățire a sanitației in gospodăriile casnice	0630	300		7503	70324	319230	14923	172.0

Denumire	Coduri bugetare							Suma, mii lei
	F1-F3	S3S4	S5S6	PIP2	P3	ECO	Proiect de investiții	
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Construcția stației de epurare si a infrastructurii de canalizare in mun. Soroca	0630	300		7503	70324	319230	14924	14820.0
Construcția infrastructurii alimentarii cu apa a r. Râșcani	0630	300		7503	70324	319230	14925	27000.0
Construcția blocurilor sanitare si rețelelor de aprovizionare cu apa/canalizare in instituțiile medicale selectate	0630	300		7503	70324	319230	14929	500.0
Construcția infrastructurii alimentarii cu apa a localităților din r. Cahul si r. Vulcănești	0630	300		7503	70324	319230	14930	32000.0
Construcția stației de epurare si a infrastructurii de canalizare in mun. Comrat	0630	300		7503	70324	319230	14935	7000.0
Procurarea combustibilului, carburanților si lubrifianților	0630	300		7503	70324	331110		67.2
Procurarea pieselor de schimb	0630	300		7503	70324	332110		30.0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	0630	300		7503	70324	336110		10.0
Procurarea altor materiale	0630	300		7503	70324	339110		8.6