

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 348 DL**
Denumire proiectului: **Construcția sistemelor interne de aprovizionare cu apă în comuna Valea-Trestieni, raionul Nisporeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Valea-Trestieni, r-nul Nisporeni
Beneficiar: Primăria com. Valea-Trestieni, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului: 5.940.211,57 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.940.211,57 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 29-C11348DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 14,133 km de rețele de apeduct construit pentru satele Valea Trestieni, Seliște, Luminița, Odobești din comuna Valea -Trestieni;	Produs	- 14,133 km de rețele de apeduct construit pentru satele Valea Trestieni, Seliște, Luminița, Odobești din comuna Valea -Trestieni;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă nr. 58 din 03.07.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.07.2024	- 14,133 km de rețele de apeduct construit pentru satele Valea Trestieni, Seliște, Luminița, Odobești din comuna Valea -Trestieni;
- Acces pentru 416 gospodării casnice cu 1325 locuitori conectați la sistemul de apeduct construit; - 4 localități cu acces la rețele de apeduct construite;	Rezultat	- Acces pentru 416 gospodării casnice cu 1325 locuitori conectați la sistemul de apeduct construit; - 4 localități cu acces la rețele de apeduct construite;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă nr. 58 din 03.07.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 03.07.2024	- Acces pentru 416 gospodării casnice cu 1325 locuitori conectați la sistemul de apeduct construit; - 4 localități cu acces la rețele de apeduct construite;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Sunt întreprinse măsuri cu privire la constatarea costului Investițional. - Sunt executate măsuri de actualizare a panoului informativ permanent cu ulterioara instalare. Din relatările APL, Proiectul C-11 348DL „Rețele exterioare de alimentare cu apă în com. Valea-Trestieni (satele Luminița, Valea-Trestieni, Selișteni și Odobești) raionul Nisporeni”, construit prin Programul de granturi „Satul European” ediția I, este un proiect, care face parte din rețeaua proiectului transfrontalier 50894/14 din 11.03.2015-G-2-R, Iași – Măcărești – Nisporeni. Primăria comunei Valea-Trestieni, pentru proiectarea acestui proiect a cotribuit cu surse financiare din bugetul local, în anul 2016 cu suma de 10 000,00lei și în anul 2017 cu 84 000,00lei. Aceste investiții au fost făcute, cu scopul de a aproviziona localitățile noastre cu apă potabilă de calitate. Alte surse de apă potabilă la momentul actual nu sunt și nici nu se prevăd. Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor de construcție la proiectul C-11 348DL au fost depistate străzi și strădele, care n-au fost incluse spre finanțare în acest proiect. Rețele suplimentare de apeduct, care au fost depistate, s-au construit cu surse financiare din soldul disponibil al primăriei și anume, în anul 2023 au fost alocați 196 783, 45lei și în anul curent - 106 197, 16lei. Deci, la cei 14,133km de rețele de apeduct construite în cadrul proiectului C-11 348DL, adăugător au fost construite încă 2,63km. de rețele cu sursele financiare menționate, cu suma totală de – 302 980,61lei. La ziua de astăzi este construită stația de pompare în satul Isăicani și sunt instalate turnurile de aprovizionare cu apă prin gravitație a satelor Luminița, Valea-Trestieni, Selișteni, Odobești și Isăicani. Rețelele de apeduct sunt deja conectate la aceste turnuri, care sunt amplasate la periferia satelor Isăicani și Luminița. Actualmente am înaintat în cadrul Programului de granturi „ Satul European – 2024” ediția a II, proiectul privind finalizarea construcției rețelelor de apeduct în satul Isăicani și bransamentul – conectarea consumatorilor ai acestor sate din comuna Valea-Trestieni, raionul Nisporeni. Prin finalizarea construcției acestor proiecte, se va atinge scopul final și grupul țintă - locuitorii comunei Valea-Trestieni au să beneficieze de apă potabilă de calitate, inclusiv și locuitorii satelor din comunele Brătuleni, Boldurești, raionul Nisporeni și comuna Măcărești, raionul Ungheni. Actual primăria comunei Valea-Trestieni este responsabilă de proiectul implementat în comună. Pe viitor se prevede ca toate rețelele de apeduct să fie date în gestionare unui antreprenor regional, care va câștiga licitația, astfel se va asigura funcționarea și durabilitatea proiectului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi delegată gestiunea apeductului întreprinderii municipale ce va gestiona livrarea apei în localitate. -APL Valea-Trestieni va planifica în bugetul local resurse pentru dezvoltarea și asigurarea menetenanței sistemului de apeduct creat.	Pentru proiectarea proiectului transfrontalier 50894/14 din 11.03.2015-G-2-R, Iași – Măcărești – Nisporeni, primăria comunei Valea-Trestieni a cotribuit cu surse financiare din bugetul local, în anul 2016 cu suma de 10 000,00lei și în anul 2017 cu 84 000,00lei. Aceste investiții au fost făcute, cu scopul de a aproviziona localitățile noastre cu apă potabilă de calitate. Alte surse de apă potabilă la momentul actual nu sunt. Prin finalizarea construcției proiectului transfrontalier Iași – Măcărești – Nisporeni, locuitorii comunei Valea-Trestieni vor putea beneficia de apă potabilă de calitate. Actual primăria comunei Valea-Trestieni, are nevoie stridentă de surse financiare, pentru a finisa construcția rețelelor interioare de apeduct în satul Isăicani și bransamentul în satele Luminița, Valea-Trestieni, Selișteni, Odobești și Isăicani. Fiind aplicat proiect în acest sens la fondurile naționale existente. APL a planificat din bugetul local suma de 4,0 mii lei pentru elaborarea panoului informativ permanent a proiectului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția sistemelor interne de aprovizionare cu apă în comuna Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, are ca scop îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru locuitorii din satele Valea Trestieni, Seliște, Luminița și Odobești. Cu un total de 14,133 km de rețele de apeduct construite, se preconizează că 416 gospodării casnice, însumând 1325 de locuitori, vor beneficia de acest sistem nou. Astfel, cele patru localități vor avea acces îmbunătățit la apă potabilă, contribuind la creșterea calității vieții și la reducerea riscurilor asociate cu lipsa apei curate.	Prin finalizarea proiectului transfrontalier Iași – Măcărești – Nisporeni, care urmează a fi finalizat în anul 2024, pentru a aproviziona localitățile cu apă potabilă de calitate, inclusiv Valea-Trestieni. Finalizarea acestui proiect va permite locuitorilor comunei să beneficieze de apă potabilă de calitate, întrucât nu există alte surse disponibile. Primăria Valea-Trestieni a aplicat la fondurile naționale pentru a accesa finanțare pentru a finaliza rețelele interioare de apeduct și bransamentele în satele Isăicani, Luminița, Valea-Trestieni, Selișteni, și Odobești. După finalizarea proiectului în 2024 și conectarea cu apeductul magistral, locuitorii vor beneficia de apă potabilă de calitate.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă urmează să beneficieze de rezultatele proiectului după finalizarea în 2024 a proiectului tranfrontalier de construcție a apeductului magistral, punctul de conectare fiind deja existent în localitate.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă urmează a fi atins.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. API este în proces de conceptualizare PAD care ulterior va fi aprobat la ședința consiliului local, estimativ din luna august 2024.
6. Se recomandă efectuarea unei noi vizite de monitorizare sau solicitarea unei note informative la începutul anului 2025.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 04.07.2024**