

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 515 DL**
Denumire proiectului: **Construcția stației de tratare**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Buțeni, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Buțeni, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 4.049.162,10 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.049.162,10 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 327-C11515DL-2022
Data transmiterii obiectului: 04.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Stație de tratare a apei, construită; - 200 m2 a zonei de protecție, amenajată;	Produs	- 1 Stație de tratare a apei, construită; - 200 m2 a zonei de protecție, amenajată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- 1 Stație de tratare a apei, construită; - 200 m2 a zonei de protecție, amenajată;
- 1 loc de muncă creat; - 12 activități economice deschise; - 934 gospodării cu 3 363 locuitori cu acces asigurat la apă potabilă de calitate; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct, construit.	Rezultat	- 1 loc de muncă creat; - 12 activități economice deschise; - 934 gospodării cu 3 363 locuitori cu acces asigurat la apă potabilă de calitate; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct, construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- 1 loc de muncă creat; - 12 activități economice deschise; - 934 gospodării cu 3 363 locuitori cu acces asigurat la apă potabilă de calitate; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct, construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Mentenanța proiectului implementat din sursele FNDRL, va fi asigurat de către APL Buțeni din raionul Hîncești. Responsabil de gestionare a serviciului de alimentare cu apă, este desemnată ÎM "Apă Sanitate Buteni", care este funcțional și activează de mai mulți ani în localitate. În localitate sunt 2 (două) fântâni arteziene care asigură necesarul cu apă potabilă a populației. La apeduct sunt conectate 934 de gospodării casnice cu 3365 de locuitori ai satului Buțeni, dar și trei institutii publice -primăria, gradinita de copii, gimnaziul Buteni, 3 institutii de cult și agenți economici din localitate. ÎM "Apă Sanitate Buteni", este în proces de dotare cu echipament nou din bugetul local pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu calitativ și în termen, astfel asigurând o bună funcționare per ansamblu. Anual se va solicita suportul tehnic ANSA Hîncești, pentru a asigura că Stația de Epurare funcționează conform normelor. După finalizarea proiectului și transmiterea investiției, Primăria Buțeni va da în exploatare Stația de tratare a apei, construită din sursele FNDRL, și va transmite în gestiune către Intreprinderea Municipală "Apă Sanitate Buteni", care va aloca resurse financiare pentru întreținerea Stației de tratare a apei. Primăria de asemenea va distribui anual resurse financiare în vederea întreținerii și funcționării sistemului de alimentare cu apă a localității, care este un obiectiv major pentru cetățeni.	Primăria Buteni a luat la evidența contabilă investiția/ Stația de tratare a apei/ creată prin proiect și a transmis-o în gestiune către ÎM "Apă Sanitate Buteni" la data de 13.12.2024, cu costul de 4.005.443,45 lei; După darea în exploatare a Stației de tratare, Intreprinderea municipală a angajat un specialist calificat, care a fost instruită de producătorul Stației de tratare, cum să gestioneze corect acest bun. Primăria în comun cu ÎM "Apă Sanitate Buteni" conlucrează activ pentru gestionarea eficientă a bunului format. Sunt planificate și alte acțiuni de mentenanță: 1. Menținerea zonei aferente Stației de tratare în stare curată 2. Tăierea permanentă a ierbii 3. Procurarea la timp a produselor consumabile necesare pentru buna funcționare a stației (sare și dezinfectant) 1.Semnarea contractelor cu noii consumatori de apă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea panoului informativ permanent APL a planificat conform PAD-ului aprobat prin decizia CL nr 6/11 din 26.11.2024, mijloace financiare în suma de 750 lei. Aprobarea de către Consiliul Local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției, Bunul Stația de tratare în s.Buțeni, r.Hîncești va fi transmis în gestiune ÎM "APĂ Sanitație" Buțeni printr-un act de predare-primire. Încheierea unui contract cu ÎM "Apă Sanitație Buțeni" pentru întreținerea și gestionarea corectă a stației de tratare. Cheltuieli prevăzute în buget recurente de personal -100 000 lei.	Prin deciziile CL Buteni din data de 23.01.2024 și 28.01.2025, au fost alocate mijloace financiare în suma de 720,0 mii lei pentru întreținerea rețelelor de apă, inclusiv și a Stației de tratare a apei. Pentru anul 2024 primăria Buteni a aprobat la data de 28.01.2025 decizia nr. 1/3 cu privire la subvenționarea ÎM "Apă Sanitație Buteni" în scopul dezvoltării social economice a localității Buteni, suma de 370,0 mii lei; Iar pentru anul 2024 a fost aprobată prin decizia CL nr. 1/6 din 23.01.2024
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea calității apei potabile, la conectarea populației la surse sigure de apă, la reducerea morbidității și a mortalității cauzate de apă potabilă neconformă normelor, precum și la informarea populației de spre calitatea apei în vederea prevenirii riscurilor și înlăturarea afecțiunilor determinate de consumul apei neconforme. Acces asigurat la sursa sigură de apă potabilă pentru 3364 de locuitori din 934 de gospodării casnice, un gimnaziu de circumscripție cu 267 de elevi, o grădiniță de copii cu 117 copii, administrația publică locală de nivelul I, trei instituții publice de cult, agenți economici din localitate.	La moment se bucura de apă potabilă, fara miros 934 de gospodării casnice cu 3363 de cetateni , inclusiv 6 instituții publice. Școala și gradinița de copii folosind apa de la robinet în alimentația copiilor, economisesc aproximativ cite 10,0 mii lei lunar, sau ambele instituții aproximativ 240,0 mii lei anual. Costul unui metru cub de apă constituie 25 de lei/m3 pentru persoanele fizice și 30 lei/ m3 pentru persoanele juridice din localitatea Buteni. Acces la apă potabilă filtrată prin intermediul Stației de tratare au toate gospodăriile, agenții economici, instituțiile publice, inclusiv și persoanele cu dizabilități.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

În cadrul vizitei de monitorizare post-implementare la proiect, obiectii nu au fost la partea de operationalizare și de durabilitate a investiției din sursele FNDRL. Serviciul de aprovizionare cu apă potabilă este gestionat de Întreprinderea Municipală "Apă sanitație Buteni din localitate. Stația este întreținută în stare foarte bună.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 21.03.2025