

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **AN 21 146 GM23**  
 Denumire proiectului: **Pavarea aleii pietonale din centrul comunei Geamăna**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Geamăna, r-nul Anenii Noi  
 Beneficiar: Primăria com. Geamăna, r-nul Anenii Noi  
 Bugetul proiectului: 283.976,44 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 275.640,79 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023 072-AN21146-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 20.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale de acces către instituțiile socio-culturale, cu suprafața de 640 m.p, construită;  - 5 instituții sociale și administrative beneficiare.	Produs	- 1 cale de acces către instituțiile socio-culturale, cu suprafața de 640 m.p, construită;  - 5 instituții sociale și administrative beneficiare.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren.05.12.24 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 19.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile din perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- 1 cale de acces către instituțiile socio-culturale, cu suprafața de 640 m.p, construită;  - 5 instituții sociale și administrative beneficiare.
- Numărul de beneficiari direcți: 3 062 locuitori, dintre care 57 angajați ai instituțiilor publice/de menire socială;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3 062 locuitori, dintre care 57 angajați ai instituțiilor publice/de menire socială;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren.05.12.24 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 19.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile din perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3 062 locuitori, dintre care 57 angajați ai instituțiilor publice/de menire socială;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a căilor de acces create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (plăcuța informativă), 1 mie lei. 3. APL din contul bugetului local a executat lucrări de pavare a teritoriului adiacent. 4. Se planifică identificarea de fonduri pentru renovarea interioară a clădirii Casei de Cultură. 5. APL Geamana asigură mentenanța și integritatea investiției.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar pentru mentenanța bunului format;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de Dezvoltarea și renovare a Casei de cultură; (Participarea în cadrul apelului competitiv PN „Satul European” ed. 2024)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei;</li> <li>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local;</li> <li>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat directorul Casei de Cultură responsabil;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Amenajarea aleii pietonale din centrul s. Geamăna pe o suprafață de 640 m2 reunește 5 instituții sociale și administrative, continuând la procesul amplu de modernizare a localității prin crearea condițiilor optime de deplasare a cetățenilor, de petrecere a timpului liber, de interacțiune a gupurilor țintă, astfel, peste 450 de beneficiari ai Casei de Cultură, inclusiv Ludoteca Spiridușii (31 copii), cercul de dans (82 membri), ansamblul folcloric „Basarabeni” (12 membri), ansamblul „Doină Doiniță” (11 persoane), ansamblul „Gemănașii” (16 copii) și orchestra de fanfară (32 copii), vor beneficia de un grad crescut de confort și siguranță în timpul deplasărilor.</p>	<p>Reabilitarea căilor de acces/platformelor pietonale din centrul s. Geamăna au un impact semnificativ asupra tuturor locuitorilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copii, tinerii au posibilitatea să organizeze diferite evenimente culturale, adunări, cercuri artistice și sportive, ședințe la Casa de Cultură(inclusiv la bibliotecă, Ludotecă);</li> <li>- Adulții participă la concerte, spectacole ale ansamblurilor folclorice, sărbători naționale și activități sportive.</li> <li>- Funcționarii publici adună cetățenii în cadrul audierilor și dezbaterilor publice;</li> <li>- Angajații sectorului de Poliție în cadrul platformei pietonale au posibilitatea să organizeze diferite exerciții de siguranță în trafic.</li> </ul>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 05.12.2024**