

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **NS 23 308 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția și amenajarea unui complex de agrement în comuna Boldurești, r-ul Nisporeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Boldurești, r-nul Nisporeni
Beneficiar: Primăria com. Boldurești, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului: 432.182,69 lei
Suma finanțată din FNDRL: 428.257,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 198-NS23308-GM23
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional cu suprafața de 0,75 ha, construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional cu suprafața de 0,75 ha, construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 8/15 din 13.12.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, din 29.11.2024. 5. Vizita în teren 29.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- 1 teren de sport multifuncțional cu suprafața de 0,75 ha, construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 3123 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3123 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 8/15 din 13.12.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, din 29.11.2024. 5. Vizita în teren 29.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 3123 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea zonei de agrement formate), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 500 lei. - Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare, - Pentru întreținerea și gestionarea complexului de agrement este desemnat responsabil, un specialist auxiliar prin dispoziția nr. 104 din 18.12.2024.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar pentru mentenanța și întreținerea bunului format; 3. Exploatarea terenului sportiv conform standardelor tehnice stabilite în actul de predare-primire a lucrărilor. 4. Solicitare executantului un termen de garanție de minimum un an, timp în care vor fi realizate lucrări de mentenanță, dacă este necesar. După perioada de iarnă, se va efectua o analiză vizuală a obiectului, stabilirea posibilelor lucrări de mentenanță atât pe durata garanției, cât și după expirarea acesteia. 5. Pentru următorul an de gestiune APL va prevedea resurse financiare pentru montarea camerelor de supraveghere video.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local nu (specifică suma)lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. În bugetul local sunt prevăzute mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. APL a accesat noi fonduri pentru dezvoltarea zonei proiect finanțat de FNM „Creșterea gradului de conștientizare a populației mediului prin amenajarea unui spațiu verde în comuna Boldurești ” în urma căruia au fost plantați copaci și flori, alături de implementarea unui sistem de irigare, proiect ecologic și de reabilitare a unui spațiu verde.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>Amenajarea zonei de agrement prevede crearea condițiilor adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, pentru creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din comuna Boldurești, prin construirea unui teren de sport multifuncțional. Crearea unui mediu favorabil și prielnic pentru tinerii și locuitorii din Boldurești din localitate în scopul organizării activităților recreative (odihnă și sport), prin construcția unui teren de sport multifuncțional. În urma realizării acțiunilor setate conform planului de activitate a proiectului, vor fi create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, va crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din Boldurești, raionul Nisporeni, prin construirea unui teren de sport multifuncțional.</p>	<p>Construcția și amenajarea complexului de agrement în comuna Boldurești s.Bocșani oferă locuitorilor comunei, în special copiilor și elevilor un spațiu dedicat exercițiilor fizice, sporturilor și jocurilor în aer liber, contribuind la dezvoltarea unui stil de viață activ și sănătos. Accesul la acest complex modern încurajează copiii și tinerii să petreacă mai mult timp în aer liber, reducând astfel riscurile asociate sedentarismului și utilizării excesive a tehnologiei. Un astfel de complex reprezintă un loc unde toți locuitorii, indiferent de clasa lor socială sau economică, pot interacționa și participa la activități comune, încurajând incluziunea socială. Amenajarea zonei adiacente cu flori și copaci îmbunătățește aspectul complexului și are un impact semnificativ asupra copiilor și elevilor, susținându-le dezvoltarea fizică, socială și educativă, în timp ce le oferă oportunități de recreere și învățare într-un mediu sigur și stimulant.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Un complex de joacă din cadrul zonei de agrement atesta semne de exploatare în exces, constatările vor fi atenuate în baza prevederilor contractului de antrepriza, capitolul 9 privind perioada de garanție.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 29.11.2024