

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 34 GM23**
 Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii din com. Lăpușna, raionul Hîncești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Lăpușna, r-nul Hîncești
 Beneficiar: Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești
 Bugetul proiectului: 362.012,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 362.012,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 181-HN23034-GM23
 Data transmiterii obiectului: 18.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv cu suprafața de 1000 m.p construit și amenajat;	Produs	- 1 teren sportiv cu suprafața de 1000 m.p construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitionale bunuri formate ; 4. Nota informativa APL cu actiuni de durabilitate din data de 20.03.2025. 5. Plan de durabilitate din data de 29.03.2024 6. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- 1 teren sportiv cu suprafața de 1000 m.p construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 5378 locuitori, dintre care 610 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 5378 locuitori, dintre care 610 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitionale bunuri formate ; 4. Nota informativa APL cu actiuni de durabilitate din data de 20.03.2025. 5. Plan de durabilitate din data de 29.03.2024 6. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 5378 locuitori, dintre care 610 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a terenului de joaca si agrement. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format;	Măsurile de durabilitate sunt respectate de catre beneficiar. Terenul de joaca si agrement este intretinut in stare buna, deasemenea primăria a instalat camere de supraveghere video pentru a asigura integritatea acestuia. Terenul de joaca pentru copii a fost amenajat pe stadionul central al satului Lăpușna. Conform Raportului anual al beneficiarului acesta a fost transmis în gestiune catre administratia Stadionului Central, pentru a asigura mentenanta în baza unui plan de activitate. Suma planificata anual va fi de aproximativ de 10,0 mii lei pentru mărirea zonei si dotarea acestuia cu scaune si banci, deasemenea au fost planificate resurse financiare pentru amenajarea zonei prin plantarea arborilor decorativi.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, beneficiarul final, va lua la balanță acest bun creat cu cost îmbunătățit și îl va gestiona prin acțiuni dezvoltate conform unui Plan de acțiuni și asigurare durabilitate, în baza căruia va raporta anual despre acțiunile realizate de către APL.	Pentru anul de gestiune 2024 beneficiarul a alocat din bugetul local al primăriei Lăpușna, suma de 12,0 mii lei, pentru dotarea terenului de joaca si agrement, cu scaune si urne, pentru a mentine zona mai atractiva si mai placuta pentru cei 750 de copii si parintii acestora. Gestionarul Stadionului Central se face responsabil de asigurarea integrității bunurilor formate din cadrul proiectului.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată (teren de sport). 5378 locuitori, inclusiv cei 610 copii (dintre care 153 copii de grădiniță și 457 elevi ai Liceului Teoretic, beneficiari de infrastructură sportivă construită;</p> <p>Crearea condițiilor adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din comuna Lapusna, raionul Hîncești, prin construirea unui teren de sport multifuncțional.</p>	<p>Prin proiectul de amenajare a unui spațiu de joacă și sport au fost create oportunități de a oferi servicii de agrement în cadrul spațiilor cu menire socială.</p> <p>Infrastructura îmbunătățită/ Terenul de joaca si agrement/ va contribui la sporirea calității serviciilor oferite pentru 5378 locuitori ai comunei Lăpușna, inclusiv pentru cei 750 de copii cit si parintii acestora. A fost creat un spatiu de joaca sigur si cu conditii conforme prin dotarea acestuia cu topogane, leagane, balansoare si diferite obiective de sport pentru maturi si copii comuna Lapusna din raionul Hincesti.</p> <p>Datorită acestui proiect va crește calitatea vieții localnicilor, cât și reducerea emigrării pentru familiile tinere cu copii.</p> <p>Datorită rezultatelor proiectului va fi asigurată o mai bună informare a localnicilor cu privire la importanța unui stil sănătos de viață, lucru ce va avea impact pozitiv asupra comunității locale.</p> <p>Localitatea Lăpușna dispune de un potențial enorm în vederea atragerii investițiilor. Acest potențial urmează a fi valorificat prin atractivitate, iar infrastructura este printre cele mai importante criterii în procesul selecției locației pentru lansarea unei afaceri. Credem că impactul acestui proiect va fi un început pentru o mare realizare – condiții europene într-un sat european.</p>
--	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

21.03.2025