

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 23 631 GM23**
Denumire proiectului: **Satul care ne unește**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cușmirca, r-nul Șoldănești
Beneficiar: Primăria s. Cușmirca, r-nul Șoldănești
Bugetul proiectului: 303.147,56 lei
Suma finanțată din FNDRL: 299.849,22 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 207-SD23631-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 114 m.p de cale/platformă pietonală de acces către zona de agrement, construită;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 114 m.p de cale/platformă pietonală de acces către zona de agrement, construită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale din data de 15.03.2024; 4. Proces verbal pentru RTL din data de 30.11.2024; 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025; 6. Nota informativa cu actiuni de durabilitate din data de 02.06.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 114 m.p de cale/platformă pietonală de acces către zona de agrement, construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 2074 locuitori, dintre care 200 copii (0-7 ani), 187 elevi	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2074 locuitori, dintre care 200 copii (0-7 ani), 187 elevi	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale din data de 15.03.2024; 4. Proces verbal pentru RTL din data de 30.11.2024; 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025; 6. Nota informativa cu actiuni de durabilitate din data de 02.06.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2074 locuitori, dintre care 200 copii (0-7 ani), 187 elevi

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Infrastructura creata /Parcul amenajat si dotat, a ramas în gestiunea primăriei. Respectiv la necesitate vor fi acordate resurse financiare pentru reparație, vopsire. Cetățenii, elevii sunt incurajati să păstreze și sa nu vandalizate bunurile instalate in parc: Bancile, Urnele, Complexul de scrânciobe, Figurine pe arcuri. Primaria a instalat camere de supraveghere video a zonei de agrement amenajata; În cadrul Casei de Cultură sunt două ansambluri folclorice ” Cușmircea” și ”Trăistuța Fermecată”, care organizează diferite activități în acest parc. Administrația instituțiilor care organizeaza diferite evenimente au grijă de păstrarea curățeniei , iar întreprinderea municipală SA Salubritate Șoldănești are responsabilitatea de a evacua deșeurilor. Primaria isi propune ca prin intermediul altor proiecte să identifice resurse financiare pentru a complimenta spațiul parcului și cu alte puncte de atracție cum ar fi montarea unor mesețe de șah.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate beneficiarul menționează următoarele : 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format. 3. Pentru elaborarea placutei informative primăria planifica alocarea sumei de 2500 de lei din bugetul local.	1. Pentru elaborarea placutei informative permanente, APL a alocat din bugetul local suma de 320 de lei; 2. În anul de gestiune 2024, pentru întreținerea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 1000 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Zona de agrement amenajată pentru locuitorii s. Cușmirca Nivel de satisfacție a locuitorilor s. Cușmirca Punct de atracție pentru locuitori și turiști. Spațiu propice pentru organizarea evenimentelor culturale	Impactul social este semnificativ pentru cei 1933 de beneficiari din localitate, în deosebi, pentru familiile tinere cu copii care își petrec timpul liber în acest parc amenajat și dotat cu leagane, Scopul beneficiarului de organizare a timpului liber, pentru diferite categorii de cetățeni vârstnici, elevi, mame, copii inclusiv prin organizarea zilelor de sărbători a manifestațiilor culturale, a fost atins. Cetățenii satului Cușmirca se simt bine și mulțumiți pentru intervenția realizată, de amenajarea și dotare a parcului din centrul satului. Aici își petrec timpul liber, organizează împreună cu administrația și colectivele artistice de la casa de cultura, diferite evenimente cultural-artistice de nivel local și regional. Copii de diferite vârste se pot juca în siguranță și pot socializa. În s.Cușmirca, rmlul Șoldănești sunt 2 instituții educative: gimnaziu, unde își fac studiile 176 de elevi și cei 31 de angajați, iar grădinița de copii este frecventată de 60 de copii și își fac activitatea zilnică cei 15 angajați;

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

03.06.2025