

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: CS 23 100 GM23
Denumire proiectului: **Construcția și amenajarea terenului de joacă pentru copii în s. Baimaclia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Baimaclia, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria com. Baimaclia, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 410.123,15 lei
Suma finanțată din FNDRL: 405.063,15 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 307– CS23100-GM23
Data transmiterii obiectului: 12.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 140 din 06.12.2024. 5. PAD aprobat prin DCL 5/7 din 03.09.2024. 6. Raport final APL de asigurare durabilitate și operationalizare investitie din sursele FNDRL prezentat la data de 22.04.2026;	Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 23.04.2026	- 1 teren de joacă pentru copii construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 482 copii (338 elevi, 144 copii de la grădiniță);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 482 copii (338 elevi, 144 copii de la grădiniță);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 140 din 06.12.2024. 5. PAD aprobat prin DCL 5/7 din 03.09.2024. 6. Raport final APL de asigurare durabilitate și operationalizare investitie din sursele FNDRL prezentat la data de 22.04.2026;	Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 23.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 482 copii (338 elevi, 144 copii de la grădiniță);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format /teren de joaca pentru copii;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format / teren de joaca;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de joaca;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/terenului de joaca;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea mentenanța bunului format), daca este cazul;</p>	<p>- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional și preluarea la evidenta contabilă a terenului de joaca, construit din sursele FNDRL.</p> <p>- Primăria Baimaclia a montat placuta informativa permanenta la terenul de joaca pentru copii.</p> <p>- Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Baimaclia.</p> <p>- În perioada de sustenabilitate, primăria a instalat camere de supraveghere video, asigură salubritatea terenului de joacă.</p> <p>- Pentru modernizarea parcului unde este amplasat terenul de joaca pentru copii, primăria Baimaclia a implementat un proiect prin intermediul Fondului Național de Mediu, prin actiuni de amenajare a parcului in suma de 400,0 mii lei.</p> <p>- Administrarea și exploatarea obiectivului investițional – terenul de joacă pentru copii din s. Baimaclia – se realizează în gestiune directă de către Primăria comunei Baimaclia, în calitate de autoritate publică locală.</p> <p>La data vizitei de monitorizare a terenului de joaca din data de 23.04.2026, specialistii DEER din cadrul ONDRL au constatat că:</p> <p>Gestiunea investiției este asigurată în baza Deciziei Consiliului comunei Baimaclia nr. 5/7 din 03.09.2024, prin care a fost aprobat Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului.</p> <p>În conformitate cu această decizie, Primăria este responsabilă de administrarea, monitorizarea și întreținerea bunului public creat.</p> <p>Exploatarea obiectivului se realizează conform destinației inițiale, acesta fiind utilizat ca spațiu public de recreere pentru copii și familii, fără perceperea taxelor.</p> <p>Întreținerea investiției este asigurată din bugetul local și include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> curățarea periodică a spațiului; <input type="checkbox"/> verificarea și întreținerea echipamentelor de joacă; <input type="checkbox"/> efectuarea lucrărilor de reparație curentă; <input type="checkbox"/> asigurarea iluminării și menținerea securității spațiului. <p>Conform planului de durabilitate aprobat (anexa deciziei), sunt prevăzute măsuri concrete pentru funcționarea pe termen lung a investiției, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> întreținerea regulată a spațiului și a echipamentelor; <input type="checkbox"/> monitorizarea permanentă a stării tehnice; <input type="checkbox"/> alocarea resurselor financiare necesare din bugetul local; <input type="checkbox"/> prevenirea vandalismului și implicarea comunității în protejarea bunului public. <p>Prin aceste măsuri, se asigură exploatarea continuă și durabilă a obiectivului, menținerea acestuia în condiții optime și utilizarea eficientă pe termen lung. Pentru asigurarea securității obiectivului și prevenirea actelor de vandalism, au fost instalate sisteme de supraveghere video în perimetrul terenului de joacă. Acestea permit monitorizarea permanentă a spațiului și contribuie la utilizarea responsabilă a infrastructurii de către beneficiari.</p> <p>Sistemele de supraveghere sunt gestionate de către Primăria comunei Baimaclia și fac parte din măsurile de asigurare a durabilității investiției pe termen lung.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I din bugetul local, pentru asigurarea mentenanței proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar pentru mentenanța bunului format.</p> <p>3. Planificarea mijloacelor financiare pentru elaborarea placutei informative permanente la proiect;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL urmează să instaleze panoul informativ permanent;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a implementat proiecte de cca 400 mii lei.</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie.</p> <p>Administrarea și exploatarea obiectivului investițional – terenul de joacă pentru copii din s. Baimaclia – se realizează în gestiune directă de către Primăria comunei Baimaclia, în calitate de autoritate publică locală.</p> <p>Pentru asigurarea durabilității investiției – terenul de joacă pentru copii - primăria comunei Baimaclia asigură alocarea anuală a resurselor financiare necesare pentru funcționare, întreținere și dezvoltare.</p> <p>Cheltuielile aferente sunt acoperite din bugetul local și includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lucrări de curățare și salubritate periodică – aproximativ 5 000 lei/an <input type="checkbox"/> întreținerea și verificarea echipamentelor de joacă – aproximativ 5 000 lei/an <input type="checkbox"/> reparații curente ale elementelor uzate sau deteriorate – aproximativ 10 000 lei/an <input type="checkbox"/> asigurarea iluminării spațiului – aproximativ 3 000 lei/an <input type="checkbox"/> funcționarea și mentenanța sistemelor de supraveghere video – aproximativ 2 000 lei/an <p>Valoarea totală estimativă a cheltuielilor anuale pentru întreținerea obiectivului este de aproximativ 25 000 lei/an, sumă prevăzută în bugetul local al primăriei.</p> <p>În vederea dezvoltării investiției pe termen lung, Primăria comunei Baimaclia planifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> alocarea suplimentară a resurselor financiare pentru modernizarea și extinderea terenului de joacă; <input type="checkbox"/> instalarea de echipamente noi, în funcție de necesitățile comunității; <input type="checkbox"/> atragerea de fonduri externe și participarea la programe de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. <p>Prin aceste măsuri, se asigură sustenabilitatea financiară a investiției și menținerea acesteia în condiții optime de funcționare pe termen lung.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>În satul Baimaclia va fi construit și amenajat un teren modern de joacă pentru copii, destinat să ofere un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative. De rezultatele proiectului vor beneficia direct 482 de copii, dintre care 338 sunt elevi și 144 sunt preșcolari de la grădiniță.</p>	<p>Construcția terenului de joacă în satul Baimaclia, oferă comunității un spațiu care promovează incluziunea, interacțiunea socială și dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții familiilor din comunitate, oferind copiilor un loc sigur pentru joacă și activități recreative.</p> <p>În cadrul proiectului „Construcția și amenajarea terenului de joacă pentru copii în s. Baimaclia”, indicatorul de produs a fost realizat în totalitate, fiind construit și dat în exploatare 1 teren de joacă modern, conform documentației tehnice și obiectivelor asumate.</p> <p>În ceea ce privește indicatorii de rezultat, aceștia au fost atinși la nivelul planificat, după cum urmează: <input type="checkbox"/> acces asigurat pentru familii cu copii – cca 295 familii; <input type="checkbox"/> 338 elevi din cadrul gimnaziului; <input type="checkbox"/> 144 copii din instituția preșcolară; <input type="checkbox"/> peste 2 200 locuitori ai localității beneficiari indirecti; <input type="checkbox"/> utilizare de către participanți la activități sportive și comunitare.</p> <p>Implementarea proiectului a contribuit la: <input type="checkbox"/> creșterea accesului la infrastructură socială; <input type="checkbox"/> îmbunătățirea condițiilor de recreere și socializare pentru copii; <input type="checkbox"/> promovarea unui mod de viață sănătos; <input type="checkbox"/> consolidarea coeziunii sociale în comunitate.</p> <p>Nu au fost înregistrate abateri față de indicatorii stabiliți inițial. Toți indicatorii au fost realizați conform cererii de finanțare, fără diminuări sau necesitatea aplicării unor măsuri corective.</p> <p>Beneficiile directe sunt resimțite în special de către copiii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani, elevii gimnaziului și copiii din instituția preșcolară, care au acum la dispoziție un teren de joacă dotat corespunzător, unde pot desfășura activități fizice în condiții de siguranță. De asemenea, familiile cu copii beneficiază de un spațiu adecvat pentru petrecerea timpului liber, ceea ce contribuie la consolidarea relațiilor familiale și la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Proiectul a generat și beneficii indirecte pentru întreaga comunitate, prin: <input type="checkbox"/> îmbunătățirea aspectului general al localității și valorificarea spațiilor publice; <input type="checkbox"/> creșterea gradului de socializare și interacțiune între locuitori; <input type="checkbox"/> organizarea mai frecventă a activităților comunitare, educaționale și recreative; <input type="checkbox"/> sporirea atractivității localității pentru vizitatori și pentru familiile tinere; După implementarea proiectului, s-a constatat o schimbare pozitivă în comunitate, manifestată prin creșterea gradului de utilizare a spațiilor publice, implicarea mai activă a părinților și copiilor în activități comune, precum și reducerea timpului petrecut de copii în medii nesigure sau neamenajate. Impactul proiectului este unul semnificativ, contribuind la: <input type="checkbox"/> promovarea unui stil de viață sănătos prin activitate fizică; <input type="checkbox"/> creșterea nivelului de siguranță pentru copii; <input type="checkbox"/> consolidarea coeziunii sociale la nivel local; <input type="checkbox"/> îmbunătățirea calității vieții în comunitate. În ansamblu, proiectul a avut un impact durabil și pozitiv asupra comunității din s. Baimaclia, fiind un exemplu de investiție eficientă în infrastructura socială locală.</p>
--	---	--

Concluzii:

Obiectivul investițional – terenul de joacă pentru copii din s. Baimaclia – este funcțional integral și utilizat conform destinației inițiale stabilite în cadrul proiectului.

Terenul de joacă este dat în exploatare și este utilizat zilnic de către copiii din localitate, elevii Gimnaziului „V. Harnaj”, copiii din grădiniță, precum și de familiile cu copii. Acesta servește drept spațiu sigur și modern pentru activități de recreere, socializare și dezvoltare fizică.

Toate elementele infrastructurii realizate în cadrul proiectului sunt funcționale, iar obiectivul este întreținut corespunzător de către Primăria comunei Baimaclia, prin lucrări periodice de curățare, verificare și mentenanță.

Nu au fost înregistrate deficiențe sau impedimente în utilizarea obiectivului, acesta fiind exploatat în condiții normale și în deplină conformitate cu scopul pentru care a fost creat.

Conform Raportului final al beneficiarului din data de 22.04.2026, beneficiarul menționează ca:

Pe parcursul perioadei de durabilitate a proiectului „Construcția și amenajarea terenului de joacă pentru copii în s. Baimaclia”, au fost identificate unele probleme minore de ordin tehnic și administrativ, specifice exploatării unei infrastructuri publice de acest tip.

Din punct de vedere tehnic, au fost constatate uzuri normale ale echipamentelor de joacă, precum slăbirea elementelor de fixare, degradarea parțială a stratului de suprafață și uzura unor componente metalice sau din plastic, cauzate de utilizarea frecventă și de condițiile meteorologice.

De asemenea, au fost semnalate cazuri izolate de utilizare necorespunzătoare a echipamentelor. Pentru remedierea acestor situații, Primăria comunei Baimaclia a întreprins următoarele măsuri: efectuarea periodică a verificărilor tehnice ale echipamentelor și infrastructurii; strângerea și reglarea elementelor de fixare, precum și reparații curente ale componentelor deteriorate; înlocuirea pieselor uzate sau defecte, acolo unde a fost necesar; lucrări de întreținere și curățare regulată a spațiului; consultarea, la necesitate, a specialiștilor în domeniul construcțiilor și siguranței echipamentelor de joacă;

Din punct de vedere administrativ, au fost întreprinse acțiuni pentru prevenirea deteriorării infrastructurii, inclusiv:

informarea comunității privind utilizarea corectă a terenului de joacă; monitorizarea periodică a zonei de către personalul responsabil; menținerea unui sistem de supraveghere și iluminare pentru creșterea siguranței. În urma acestor măsuri, funcționalitatea terenului de joacă a fost menținută în parametri corespunzători, iar eventualele deficiențe au fost remediate prompt. Monitorizarea stării infrastructurii continuă în mod permanent, pentru a asigura exploatarea în condiții optime pe termen lung.

Direcția evaluare ex-post și raportare

22.04.2026