

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 11 161 DL
Denumire proiectului:	Extinderea rețelor de apeduct din satul Hagichioi, comuna Albota de Jos, raionul Taraclia
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Hagichioi, com. Albota de Jos, r-nul Taraclia
Beneficiar:	Primăria com. Albota de Jos, r-nul Taraclia
Bugetul proiectului:	2 748 710,99 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2 748 710,99 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 459-S11161DL-2022
Data transmiterii obiectului:	29.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,6 km de rețea de apeduct construit; - 1 stație de pompare a apei construită; - 63 brânșamente construite(63 buc); din 92 setate	Produs	- 4,6 km de rețea de apeduct construit; - 1 stație de pompare a apei construită; - 63 brânșamente construite (63 buc); din 92 setate	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investionale, Nr.437 din 05.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din data de 08.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025 și 26.08.2026; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate, din 26.08.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din 26.08.2026	- 4,6 km de rețea de apeduct construit; - 1 stație de pompare a apei construită; - 63 brânșamente construite(63 buc); din 92 setate
Conectare la sistemul de alimentare cu apa a 79 de gospodării cu o populație de 307 locuitori. Nota: conform deciziei CTEM, ONDRL se diminueaza numărul de gospodării (29 gospodării), care vor fi conectate ulterior la sistemul de apeduct construit;	Rezultat	Conectare la sistemul de alimentare cu apa a 79 de gospodării cu o populație de 307 locuitori. Nota: conform deciziei CTEM, ONDRL se diminueaza numărul de gospodării (29 gospodării), care vor fi conectate ulterior la sistemul de apeduct construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investionale, Nr.437 din 05.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din data de 08.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025 și 26.08.2026; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Raportul privind acțiunile întreprinse de asigurare durabilitate, din 26.08.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din 26.08.2026	Conectare la sistemul de alimentare cu apa a 79 de gospodării cu o populație de 307 locuitori. Nota: conform deciziei CTEM, ONDRL se diminueaza numărul de gospodării (29 gospodării), care vor fi conectate ulterior la sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Prin Decizia Consiliului Local nr. 5/2 din 08.07.2024, investiția a fost preluată la evidența contabilă. - Primăria a întreprins măsuri de asigurare a vizibilității proiectului, fiind instalat panoul informativ permanent, cost 1,35 mii lei. - Gestiunea și întreținerea investiției sunt delegate Î.M. „Apă Albota”, în baza Deciziei Consiliului Local nr. 5/2 din 08.07.2024, întreprinderea dispunând de resursele necesare pentru administrarea și buna funcționare a sistemului. - Pentru întreținerea sistemului de apeduct sunt bugetate anual circa 229,0 mii lei, destinate cheltuielilor pentru energia electrică, deservirea tehnică și remunerarea personalului. - Până în prezent, la sistemul de apeduct construit au fost brânșate 64 de gospodării și 2 instituții publice din localitatea Hagichioi.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Va fi delegată gestiunea și întreținerea investiției Întreprinderii Municipale „Apă Albota”. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-Gestiunea investiției este delegată Întreprinderii Municipale „Apă Albota” care dispune de resursele necesare în acest sens. - Pentru întreținerea sistemului de apeduct sunt bugetate anual circa 229,0 mii lei, destinate cheltuielilor pentru energia electrică, deservirea tehnică și remunerarea personalului. - Pentru confecționarea panoului informativ au fost achitate 1,35 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se construiesc 4,6 km de rețea de alimentare cu apă și o stație de pompare în localitatea Hagichioi, cu brânșarea consumatorilor la sistemul de apeduct. Investiția va asigura acces la apă potabilă pentru 79 de gospodării, cu 307 locuitori.	Proiectul a creat acces la apă potabilă pentru locuitorii satului Hagichioi din comuna Albota de Jos, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai și igienă. Până în prezent, la sistem sunt brânșate 64 de gospodării și 2 instituții publice. În total, investiția oferă posibilitatea de conectare pentru 92 de gospodării din localitate. Dezvoltarea sistemului de apeduct, generează beneficii pentru întreaga comunitate din comuna Albota de Jos.

Concluzii:

[illegible]