

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 343 DL**Denumire proiectului: **Construcția Oficiului medicilor de familie din satul Buciumeni, raionul Ungheni**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**Localitatea proiectului: **s. Buciumeni, r-nul Ungheni**Beneficiar: **Primăria com. Buciumeni, r-nul Ungheni**Bugetul proiectului: **3.338.845,38 lei**Suma finanțată din FNDRL: **3.142.133,85 lei**Data semnării contractului de finanțare: **# 201-C21343DL-2022**Data transmiterii obiectului: **09.02.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție publică, Oficiul medicilor de familie, construit și amenajat; -300 m2 de teren aferent OMF, amenajat al edificiului; -206 m2 pardosea/153, 3m2/503m2 pereti interiori renovati -278 m2 fatade eficientizat termic	Produs	-1 instituție publică, Oficiul medicilor de familie, construit și amenajat; -300 m2 de teren aferent OMF, amenajat al edificiului; -206 m2 pardosea/153, 3m2/503m2 pereti interiori renovati -278 m2 fatade eficientizat termic	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Sondaj cu pacienti OMF, managerul OMF, angajatii OMF.	Vizita de monitorizare post-implementare pentru data de 30.01.2025.	-1 instituție publică, Oficiul medicilor de familie, construit și amenajat; -300 m2 de teren aferent OMF, amenajat al edificiului; -206 m2 pardosea/153, 3m2/503m2 pereti interiori renovati -278 m2 fatade eficientizat termic
- Acces îmbunătățit pentru 1496 populație, inclusiv 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -6 locuri noi de muncă create; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1496 populație, inclusiv 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -6 locuri noi de muncă create; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Sondaj cu pacienti OMF, managerul OMF, angajatii OMF.	Vizita de monitorizare post-implementare pentru data de 30.01.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 1496 populație, inclusiv 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -6 locuri noi de muncă create; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru OMF. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;	Bunul format a fost luat la evidenta contabila de catre primaria satului Buciumeni, raionul Unghnei. OMF a fost transmis in gestiune catre administratia institutiei. Instituita a fost dotata cu mobilier și echipament necesar pentru o buna desfasurare de prestare servicii medicale. Ulterior a fost transmisa in comodat catre IMSP CS Sculeni, sef centru Turtureanu Galina. În cadrul OMF a fost deschisa o farmacie pentru prestarea serviciilor de asigurare cu medicamente pentru beneficiari. Deasemenea, intr-un spatiu optimizat, a fost deschisa o frizerie pentru locuitorii satului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria planifica alocarea sumei de 2670 de lei pentru elaborarea panoului informativ permanent pentru OMF. Deasemenea planifica cheltuieli prevazute în buget pentru întreținerea și gestionarea OMF; Pentru instalarea camerelor de supraveghere video primaria a planificat pentru anul de gestiune 2024, suma de 18 000 lei din bugetul local. Transmiterea în gestiune către administrația OMF a bunului format prin proiect. Se planifica deschiderea unei farmacie în cadrul OMF, conform planului de activitate a instituției.	APL a alocat din bugetul local, resurse financiare pentru elaborarea panoului informativ permanent, în suma de 2670 lei. Alte 18,0 mii lei au fost planificate din bugetul local în anul 2024, pentru instalarea camerelor de supraveghere video. Investiția se afla la balanța primăriei, dar va fi transmisă prin contract de comodat către Centrul medicilor de familie Sculeni. La momentul în cadrul OMF a fost deschisă o farmacie. Anual primăria va planifica resurse financiare pentru întreținerea în stare funcțională a OMF, periodic vor fi realizate lucrări de reparație curente. În fiecare bilunar vor fi realizate lucrări de mentenanță în stare bună a spațiului aferent și a plantațiilor verzi.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O instituție medicală cu suprafață de 198,9 m² /Oficiul medicilor de familie/, construită și amenajată, pentru prestarea serviciilor medicale și de reabilitare de calitate pentru toți cetățenii comunei, inclusiv 211 copii, 4 angajați dar și persoane de alte categorii de vârstă. Teren adiacent OMF din s. Buciumeni, raionul Ungheni cu suprafață de 300 m², amenajat. Condiții moderne de activitate create pentru cei 8 angajați ai OMF. Rata de morbiditate a locuitorilor scăzută cu 10%. Timpul de acordare a asistenței medicale cetățenilor din comună redus cu 20%. Exod al locuitorilor din comună redus cu 5%. Servicii medicale calitate prestate pentru 1496 persoane din comună. Condiții de viață și sănătate, îmbunătățite pentru cei 1496 de cetățeni ai comunei Buciumeni.	După implementarea proiectului, comuna beneficiază de un OMF modern, confortabil, în care se prestează servicii medicale și de reabilitare de calitate pentru toți cetățenii comunei: persoanele vulnerabile și în etate, cu dezabilități locomotorii, femeile gravide nu mai sunt nevoite parcurgă distanța de 3 km până la Centrul de Sănătate din s. Cioropcani pentru un prim ajutor sau consultație. Calitatea vieții și încrederea într-o stare mai bună a zilei de mîine influențează într-o anumită măsură micșorarea exodului cetățenilor din sat. mai ales a tinerilor, redus cu 5%. Au fost create condiții moderne de activitate pentru cei 8 angajați ai OMF. Rata de morbiditate a locuitorilor scăzută cu 10%. Timpul de acordare a asistenței medicale cetățenilor din comună redus cu 20%. Servicii medicale calitate prestate pentru 1496 persoane din comună. Condiții de viață și sănătate, îmbunătățite pentru cei 1496 de cetățeni ai comunei Buciumeni. În afara de serviciile medicale prestate, a fost deschisă o farmacie în cadrul OMF, pentru facilitarea vieții pacienților, dar și pentru ceilalți locuitori ai comunei. Astfel ei nu mai sunt nevoiți de a se deplasa la centrul raional pentru procurarea medicamentelor de primă necesitate, dar beneficiază de acestea aici în localitate.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiune prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.01.2025