

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 335 DL**

Denumire proiectului: **Dotarea bibliotecii Liceului Teoretic din satul Gordinești cu mobilier și a unei săli multimedia**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**

Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Gordinești, r-nul Edineț**

Beneficiar: **Primăria s. Gordinești, r-nul Edineț**

Bugetul proiectului: **423.246,00 lei**

Suma finanțată din FNDRL: **423.246,00 lei**

Data semnării contractului de finanțare: **# 83-N21335DL-2022**

Data transmiterii obiectului: **18.01.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Bibliotecă liceului), dotată cu: - 1 set de mobilier procurat instalat, - 1 set de echipament tehnic 26 unitati	Produs	- 1 Instituție educațională (Bibliotecă liceului), dotată cu: - 1 set de mobilier procurat instalat, - 1 set de echipament tehnic 26 unitati	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/2 din 28.02.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 26.01.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar și corpul didactic al liceului); 4. Sondaj cu beneficiarii finali (cu unii locuitori ai satului Gordinești întâlniți pe strada);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 23.01.2024	- 1 Instituție educațională (Gimnaziu, Bibliotecă), dotată, - 1 set de mobilier procurat instalat, - 1 set de echipament tehnic 26 unitati
Acces îmbunătățit pentru 330 elevi și 29 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 330 elevi și 29 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/2 din 28.02.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 26.01.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar și corpul didactic al liceului); 4. Sondaj cu beneficiarii finali (cu unii locuitori ai satului Gordinești întâlniți pe strada);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 23.01.2024	Acces îmbunătățit pentru 330 elevi și 29 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Aplicantul își asumă responsabilitatea de a menține rezultatele după finalizarea perioadei de implemenare. Liceul va asigura funcționarea bibliotecii și a sălii multimedia prin implicarea resurselor umane necesare cit și prin păstrarea resurselor materiale achiziționate prin proiect. Vor fi organizate procesele îmbunătățite de instruire, formare și și educare în cadrul învățământului preuniversitar.	Din partea liceului: Desemnarea unui specialist pentru întreținerea bunului format. Actualizarea programelor și a softurilor de securitate a tehnicilor de calcul. Instalarea camerelor de supraveghere în interiorul și exteriorul instituției. Promovarea bunelor practici prin utilizarea diverselor tehnologii informaționale; Dezvoltarea competențelor de lectură prin organizarea și desfășurarea diverselor concursuri; Acțiuni de promovare: Ziua ușilor deschise pentru tinerii din localitate, excursii pentru copii de la grădiniță în incinta bibliotecii, lecții publice organizate de către profesori, campanii publicitare prin intermediul parteneriatelor cu gradinița și alte instituții educative, concursuri de carte, evenimente umanitare sustinute de tinerii din localitate. Din partea APL: Transmiterea în gestiune a bunurilor formate și de alocare a resurselor financiare și umane pentru asigurarea mentenanței acestora. Crearea condițiilor favorabile pentru păstrarea bunurilor materiale, mobilierului bibliotecii și a tehnicii multimedia.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Contribuția aplicantului a constituit reparația capitală a încăperii preconizată pentru bibliotecă cu sala multimedia în sumă de 299923,98 lei., conform devizului de cheltuieli, atașat la dosarul proiectului, pentru a face posibilă dotarea instituției cu bunurile achiziționate din proiect. Aceste lucrări au făcut investiția să fie durabilă în timp.	Primăria Gordinești își va executa în continuare condițiile financiare vis-a vis de liceul teoretic prin planificarea anuală în bugetul local a mijloacelor financiare pentru lucrări curente și pentru mentenanța bunurilor.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Valorificarea potențialului de resurse lectorale, prin colaborarea eficientă a triadei profesori-elevi-părinți. Diversificarea existenței capacităților elevilor și pedagogilor. Mediu de formare și manifestare a competențelor cheie, care include informația și comunicarea; Tehnologiile multimedia vor deschide abordări metodologice fundamentale noi în sistemul de învățământ general.	Imaginea liceului se definește prin prisma calității acestuia ca diseminator educațional, informațional, promotor și organizator de activități complementare. Astfel, dinamizarea vieții școlare a adus o nouă paradigmă de înțelegere a acestui spațiu modernizat, demn de a găzdui seminare raionale de impact și mare vizibilitate. Numeroase activități educaționale realizate într-un spațiu modernizat și dotat. Posibilitatea de organizare a diferitor expoziții de carte pe diverse tematici, întâlniri cu poeți contemporani. Dinamizarea activităților de diminuare a fenomenului lecturii și promovarea lecturii / cunoașterea ca mijloc de formare și conduită, promovare de carte .

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. Riscuri majore nu au fost identificate;
6. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
7. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 23.01.2024**