

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 420 DL**  
Denumire proiectului: **Școala mea de vis**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești**  
Beneficiar: **Primăria com. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești**  
Bugetul proiectului: **740.804,52 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **740.804,52 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 93-N21420DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **05.12.2022**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Liceul ,dotata cu mobilier performant, si echipament TIC, -4 pachete de mobilier pentru (birou,vestiar , bucatarie punct medical), procurat,	Produs	-1 Instituție educațională Liceul ,dotata cu mobilier performant, si echipament TIC, -4 pachete de mobilier pentru (birou,vestiar , bucatarie punct medical), procurat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-1 Instituție educațională, liceu, dotata cu mobilier performant si echipament TIC, -4 seturi de mobilier procurat pentru birou, vestiar, bucatarie, punct medical.
Acces îmbunătățit pentru 270 elevi,28 cadre didactice,20 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 270 elevi,28 cadre didactice, 20 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	Acces îmbunătățit pentru 270 elevi,28 cadre didactice,20 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilitate; 5. Elaboarea planului managerial al instituției IP Liceu Teoretic Cuhureștii de Sus.</p>	<p>Adoptarea deciziei CL de transmitere cu titlu gratuit a unor mijloace fixe de la balanța primăriei catre balanța liceului. Plasarea elementelor de identificare vizuală. În conformitate cu fișa postului și contractul individual de muncă, a fost desemnat șeful de gospodărie și directorul Liceului Teoretic Cuhureștii de Sus, pentru întreținerea și gestionarea bunului format. Activități de întreținere, gestionare, reparație, de dezvoltare și promovare a bunurilor formate conform destinației. Promovarea imaginii instituției și atragerea unui număr sporit de elevi; Adaptarea instituției la cerințele moderne de instruire; Sporirea potențialului instituției de a concura cu alte instituții educaționale din preajmă;</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Contribuția aplicantului a constituit reparația capitală a încăperii preconizată pentru bibliotecă cu sala multimedia în sumă de 299923,98 lei., conform devizului de cheltuieli, atașat la dosarul proiectului, pentru a face posibilă dotarea instituției cu bunurile achiziționate din proiect. Aceste lucrări au făcut investiția să fie durabilă în timp.</p>	<p>S-au alocat 500 lei pentru elaborarea panoului informativ post-mentenanță . Este o conclucrare eficientă și o comunicare permanentă între IP Liceul Teoretic și APL , pentru asigurarea durabilității proiectului dat și identificarea resurselor finaciare pentru implementarea soluțiilor de eficiență energetică și protecție a mediului.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Valorificarea potențialului de resurse lectorale, prin colaborarea eficientă a triadei profesori-elevi-părinți. Diversificarea existenței capacităților elevilor și pedagogilor. Mediu de formare și manifestare a competențelor cheie, care include informația și comunicarea; Tehnologiile multimedia vor deschide abordări metodologice fundamentale noi în sistemul de învățământ general. "</p>	<p>Beneficiarii finali înregistrează un grad sporit de satisfacție, urmare a parcurgerii unui proces educațional conform celor mai bune standarte. Creșterea calității învățământului. Instituție publică reabilitata Cadre didactice ce utilizează echipamentul TIC la lecții. Efectivul de elevi ce beneficiază de rezultatul aplicării echipamentului TIC la lecții și de confortul creat de mobilier. Personalul auxiliar încadrat în folosirea utilajului modern. Elevii din localitățile din împrejurimi care studiază în liceu și beneficiază de condiții îmbunătățite de studii</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data 31.10.2023**