

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 198 DL**
Denumire proiectului: **Amenajarea unui scuar cu zonă de agrement în satul Hirova, raionul Călărași**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Hirova, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Hirova, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 2.293.234,60 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.293.234,60 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 118-C23198DL-2022
Data transmiterii obiectului: 13.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv : 1 teren de joacă pentru copii cu suprafața de 63 m2, amenajat; 3 terenuri de sport (un teren de volei cu suprafața de 162 m2, un teren de minifotbal cu suprafața de 448 m2, o zonă de fitness cu suprafața de 78 m2); 1 scuar modern cu suprafața de 0,086 ha, amenajat; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv : 1 teren de joacă pentru copii cu suprafața de 63 m2, amenajat; 3 terenuri de sport (un teren de volei cu suprafața de 162 m2, un teren de minifotbal cu suprafața de 448 m2, o zonă de fitness cu suprafața de 78 m2); 1 scuar modern cu suprafața de 0,086 ha, amenajat; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv : 1 teren de joacă pentru copii cu suprafața de 63 m2, amenajat; 3 terenuri de sport (un teren de volei cu suprafața de 162 m2, un teren de minifotbal cu suprafața de 448 m2, o zonă de fitness cu suprafața de 78 m2); 1 scuar modern cu suprafața de 0,086 ha, amenajat; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
- Acces îmbunătățit pentru 1309 locuitori, inclusiv 128 copii și elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1309 locuitori, inclusiv 128 copii și elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- Acces îmbunătățit pentru 1309 locuitori, inclusiv 128 copii și elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al scuarului din satul Hirova, raionul Călarasi. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului. Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a planificat din bugetul local, mijloace financiare în suma de 532 lei. Desemnarea directorului casei de cultura în parteneriat cu administrația gimnaziului și primăria pentru asigurarea activităților de asigurare durabilitate. Au fost instalate 2 camere de supraveghere video și a fost îngrădit cu gard din metal teritoriul scuarului pentru asigurarea integrității bunului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Primăria Hirova, în calitate de gestionar al scuarului va planifica anual mijloace financiare din bugetul local, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>Pentru asigurarea activităților după finalizarea proiectului, Primăria a emis o dispoziție, prin care administratorul Căminului Cultural și Responsabilul de tineret și sport din localitate în parteneriat cu Primăria și Gimnaziul vor fi responsabili de realizarea diferitor măsuri artistice și sportive, așa ca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zile de odihnă pentru părinți cu copii de grădiniță; - orele de educație fizică din gimnaziu; - activități sportive în afara orelor de curs (întreceri zonale); - inițierea noilor parteneriate locale și internaționale pentru a menține și dezvolta proiectul dat și alte proiecte. 	<p>Beneficiarul a alocat din bugetul local pe parcursul anului de gestiune 2024, mijloace financiare în sumă de 71,2 mii lei pentru întreținerea bunului format.</p> <p>Seful Centrului de cultura a fost desemnat prin dispoziția primarului, responsabil de gestionarea bunului format.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Creșterea gradului de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai civilizat pentru 1309 locuitori ai satului, conform standardelor europene. Condiții mai bune pentru practicarea sportului pentru 1309 locuitori ai satului Hirova. Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată. Ocuparea copiilor tinerilor și adulților în activități sportive și de agrement. Dezvoltare armonioasă și socializare pentru 1309 de locuitori ai satului Hirova. Contribuții la îmbunătățirea sănătății pentru 195 copii, 300 tineri și 784 adulți din satul Hirova. Stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă din localitate. 192 beneficiari direcți, care vor beneficia de posibilitatea utilizării terenurilor de volei și minifotbal.</p>	<p>Localitatea Hirova din raionul Călărași a devenit mai atractivă prin construcția și reabilitarea mai multor obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Un scuar modern amenajat în centrul satului Hirova, cu aria terenului 0,1786 ha; ☐ Un teren volei cu acoperire artificială cu S-162m2; ☐ Un teren de minifotbal cu acoperire artificială conform standardelor europene S= 448 m2; ☐ Un teren sport pentru fitness S=78 m2; ☐ Zonă de agrement; ☐ 16 bănci instalate și 8 urne; <p>Au fost create condiții de joacă și practicarea sportului pentru cei 295 de copii de la grădiniță din preajmă și pentru cei 156 elevi ai Gimnaziului din localitate.</p> <p>În urma implementării proiectului „Amenajarea și dotarea unui scuar în satul Hirova, raionul Călărași” a creat următorul impact:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ 192 beneficiari direcți, care beneficiază de posibilitatea utilizării terenurilor de volei și minifotbal; ☐ Crește gradul de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai civilizat pentru 1309 locuitori ai satului, conform standardelor europene. ☐ terenurile sportive din cadrul scuarului servesc o bază bună pentru petrecerea lecțiilor de educație fizică de la gimnaziu pentru 87 elevi. ☐ Condiții mai bune pentru practicarea sportului pentru 1309 locuitori ai satului Hirova. ☐ Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată. ☐ Ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive și de agrement, prevenirea infracțiunilor în rândul minorilor. ☐ Dezvoltare armonioasă și socializare pentru 1309 de locuitori ai satului Hirova. ☐ Contribuții la îmbunătățirea sănătății pentru 295 copii, 300 tineri și 784 adulți din satul Hirova. ☐ Stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă din localitate.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.12.2024