

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 308 DL**
 Denumire proiectului: **Terenuri de joacă moderne pentru o copilărie fără griji**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Rădeni, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria com. Rădeni, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 1.008.448,48 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 999.448,48 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 247-C23308DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 20.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3 terenuri de joacă (3 Coplexe de joaca,banca, 1plasa pentru volei,) construite, dotate	Produs	-3 terenuri de joacă(3 Coplexe de joaca,banca, 1plasa pentru volei,) construite, dotate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL din 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	-3 terenuri de joacă(3 Coplexe de joaca,banca, 1plasa pentru volei,) construite, dotate
Acces îmbunătățit pentru 648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL din 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	Acces îmbunătățit pentru 648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Actiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/13 din 02.04.2024. Actiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea a 3 panouri informative la fiecare din terenurile de joacă create; -Terenurile de joacă create sunt periodic monitorizate în scopul asigurării integrității acestuia; -Este asigurată salubritatea terenurilor de joacă de către primărie și structurile responsabile din suordinea acesteia; -Beneficiarii proiectului cunosc despre regulile de comportament și de joacă la terenurile amenajate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Terenurile de joacă sunt în gestiunea instituției beneficiare, APL Rădeni. -Administrația instituției va asigura integritatea echipamentului și verificarea frecventă a funcționalității prin monitorizarea zilnică și asigurarea salubrității, angajații primăriei și structurilor subordonate din proximitate cu terenurile de joacă create. -Vor fi alocate 3 mii lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală a proiectului (panou informativ).	-Terenurile de joacă sunt în gestiunea instituției beneficiare, APL Rădeni. -Administrația instituției asigură integritatea echipamentului și monitorizează zilnică a bunurilor create. -3 mii lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală a proiectului (panou informativ).

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Proiectul va crea 3 terenuri de joacă pentru copii în comuna Codreanca, dezvoltând abilitățile sociale și motrice la copii, cât și locuri de odihnă și socializare pentru locuitorii comunei. Cu amplasarea acestora în proximitate cu instituții sociale și educaționale, pentru accesibilitate favorabilă a grupurilor țintă.	-648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți din 3 localități beneficiază de infrastructura reabilitată; -Construcția terenurilor de joacă în fiecare dintre cele 3 localități ale comunei oferă copiilor și mamelor un spațiu sigur și accesibil pentru recreere și socializare, contribuind astfel la dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor și la consolidarea relațiilor comunitare între rezidenți.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță și de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.03.2024