

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 434 DL**
 Denumire proiectului: **Amenajarea parcului de cultură și agrement „Bunica Ioana” din satul Ciulucani, Telenești și drumului de acces către parc pentru consolidarea spiritului comunitar în localitate**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Ciulucani, r-nul Telenești
 Beneficiar: Primăria s. Ciulucani, r-nul Telenești
 Bugetul proiectului: 7.398.156,70 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 7.398.156,70 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 255-C23434DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 16.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 parc de cultură și agrement amenajat, S=0, 9422 ha, (1 estradă de vara, bloc sanitar, amenajarea teritoriului pavaj, mobilier stradal 20 buc și 5 echipamente de joacă) -3220 m2 drum de acces asfaltat	Produs	-1 parc de cultură și agrement amenajat, S=0, 9422 ha, (1 estradă de vara, bloc sanitar, amenajarea teritoriului pavaj, mobilier stradal 20 buc și 5 echipamente de joacă) -3220 m2 drum de acces asfaltat	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Plan de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din 03.10.2023 - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din 03.07.2024 și din 06.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	-1 parc de cultură și agrement amenajat, S=0, 9422 ha, (1 estradă de vara, bloc sanitar, amenajarea teritoriului pavaj, mobilier stradal 20 buc și 5 echipamente de joacă) -3220 m2 drum de acces asfaltat
Acces îmbunătățit pentru 1382 locuitori,(249 copii 30 cadre didactice,498 parinti, pensionari 276) beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1382 locuitori,(249 copii 30 cadre didactice,498 parinti, pensionari 276) beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Plan de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din 03.10.2023 - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din 03.07.2024 și din 06.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 1382 locuitori,(249 elevi și 30 cadre didactice,498 parinti și 276 pensionari) beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional.</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);</p> <p>3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate.</p> <p>4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilitate;</p>	<p>Implementarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță și dezvoltare (lucrări de salubritate a parcului, cositul ierbii, plantarea și udarea florilor, curățenie permanentă).</p> <p>Pentru executarea condițiilor integrate, primăria a aplicat la FNM cu un proiect dendrologic, în sumă de 423,84 mii, lei "Amenajarea parcului de cultură și agrement "Bunica Ioana" din s. Ciulucani".</p> <p>Realizarea activităților sportive pe ministadionul din parc;</p> <p>Conform Notei informative din 03 iulie 2024:</p> <p>- A fost alocată suma de 6910,00 pentru procurarea florilor pentru înverzirea parcului, pentru procurarea unei pompe și pentru procurarea unui furtun de 25 m. pentru irigare;</p> <p>- În luna martie anul curent a fost angajată o persoană responsabilă de mentenanța bunului prin contract individual de muncă, cu fișă de post;</p> <p>- Pe parcursul anului s-au realizat de către primărie următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 14 ianuarie de Sfântul Vasile " Jocul satului"; ✓ 1 iunie-Ziua Copiilor; ✓ Festivalul "Dor țesut în păretare" ✓ Turneul de fotbal în memoria lui Efim Josanu; ✓ Antrenamente a echipei de fotbal a gimnaziului "Efim Josanu " <p>- Pe parcursul acestui an viața comunitară a devenit mult mai activă și mult mai atractivă.</p> <p>Zilnic în parcul de cultură și agrement "Bunica Ioana" se adună zeci de copii la terenul de minifotbal. Zilnic zeci de mame împreună cu copiii se adună la terenul de joacă.</p> <p>Permanent în parc vin să se odihnească tineri și adulți din localitate dar și tinerii din satele megieșe. Activitățile culturale care se desfășoară în parcul " Bunica Ioana" cuagulează societatea, trezește spiritul comunitar, dorința de implicare în viața sportivă și culturală a satului.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Anual din bugetul primăriei vor fi alocate mijloace financiare pentru angajarea unei persoane, care se va ocupa de întreținerea parcului în stare bună: cositul ierbii, menținerea curățeniei, îngrijirea copacilor. Mijloacele tehnice și consumabile (trimmer, semințe, îngrășăminte, irigat, var, etc), vor fi la fel asigurate de APL Ciulucani. Pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, va fi angajată o persoana în cadrul primăriei.</p>	<p>Pentru plasarea panoului informativ post-monitorizare, primăria Ciulucani a prevăzut în bugetul local suma de 2,25 mii lei;</p> <p>Pentru întreținerea bunului format, au fost planificate cheltuieli în sumă de 6,0 mii lei;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>5 instituții publice vor beneficia de un spațiu de desfășurare a activităților conform specificului fiecăreia.</p> <p>1382 locuitori ai satului, inclusiv persoanele în etate, vor avea un loc de odihnă și recreere adecvat și amenajat conform rigorilor, dar și cu o bogată și nouă încărcătură patriotică.</p> <p>30 cadre didactice din sat vor obține posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile profesionale prin organizarea de activități outdoor;</p> <p>249 elevi și preșcolari ai celor 2 instituții de învățământ din sat vor avea un loc de desfășurare a activităților cultural-patriotice.</p> <p>Caa 100 beneficiari ai 2 instituții de cultură vor obține un spațiu de organizare a evenimentelor culturale, folclorice, etc.</p>	<p>Un spațiu public central, sub forma unui centru educativ în aer liber, destinat evenimentelor socio-culturale precum și practicării sportului, activităților de loisir, relaxare și redefinirea acestui spațiu existent atât ca loc de întâlnire și socializare de interes local, precum și transformarea sa într-un obiective va spori substanțial coeziunea socială și economică la nivel local.</p> <p>Impact social: 249 elevi și copii de vîrstă preșcolară care au acces îmbunătățit la parc amenajat și reabilitat.</p> <p>6 evenimente culturale organizate în aer liber;</p> <p>1382 locuitori ai satului cu acces la infrastructura reabilitată;</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 06.08.2024