

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: S 23 462 DL
 Denumire proiectului: **Reparația și amenajarea Stadionului „Junior” a Școlii sportive nr. 1 din municipiul Cahul**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: mun. Cahul, r-nul Cahul
 Beneficiar: Primăria mun. Cahul, r-nul Cahul
 Bugetul proiectului: 2.254.711,32 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.231.502,56 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 220-S23462DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 25.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire socială (Școala sportivă nr1)amenajată, -1 Teren Sportiv S= 600m2 renovat , dotat cu echipament . -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Produs	-1 instituție de menire socială (Școala sportivă nr1)amenajată, -1 Teren Sportiv S= 600m2 renovat , dotat cu echipament . -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/2 (9/2) din 26.07.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 02/1-14/6-2206 din data de 09.10.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post din 09.10.2024.	-1 instituție de menire socială (Școala sportivă nr1)amenajată, -1 Teren Sportiv S= 600m2 renovat , dotat cu echipament . -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;
Acces îmbunătățit pentru 362 copii 10 antrenori 15 asociații și cluburi sportive alți tineri din mun Cahul, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 362 copii 10 antrenori 15 asociații și cluburi sportive alți tineri din mun Cahul, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/2 (9/2) din 26.07.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 02/1-14/6-2206 din data de 09.10.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post din 09.10.2024.	Acces îmbunătățit pentru 362 copii 10 antrenori 15 asociații și cluburi sportive alți tineri din mun Cahul, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. Mentenanța terenului de sport este asigurată de către administrația școlii de sport; 4. Bugetul școlii sportive pentru anul 2024 reprezintă 4.39 mln MDL, dintre care cca 40 mii sunt planificate pentru reparații curente inclusiv de întreținere a terenului de sport. 5. Copii practică sportul la terenul de tenis, inclusiv sunt organizate și secții cu plată pentru a putea asigura contractarea antrenorilor specializați. 6. APL Cahul, este în proces de identificare a fondurilor în scopul reabilitării totale a sălii sportive în următorii ani.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	-Mentenanța terenului de sport este asigurată de către administrația școlii de sport; -Bugetul școlii sportive pentru anul 2024 reprezintă 4.39 mln MDL, dintre care cca 40 mii sunt planificate pentru reparații curente inclusiv de întreținere a terenului de sport.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va implica reabilitarea și dotarea unei instituții sportive cu scop social, Școala Sportivă nr. 1 din municipiul Cahul. Va fi renovat un teren sportiv cu o suprafață de 600 m ² și echipat cu infrastructură modernă pentru activități sportive de tenis și alte tipuri de sport. De această investiție vor beneficia direct 362 de copii, 10 antrenori, 15 asociații și cluburi sportive, precum și alți tineri din comunitate. În final, localitatea Cahul va avea acces la infrastructură sportivă reabilitată, ceea ce va contribui la dezvoltarea activităților sportive locale.	În prezent, impactul asupra grupurilor țintă constă în îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă reabilitată pentru 362 de copii, care acum se pot antrena într-un mediu modernizat. Cei 10 antrenori beneficiază de condiții mai bune pentru desfășurarea antrenamentelor, iar 15 asociații și cluburi sportive din municipiul Cahul au acces la un teren sportiv renovat, dotat cu echipamente corespunzătoare. Aceasta oferă tinerilor din comunitate oportunitatea de a participa la activități sportive într-un cadru care încurajează performanța și dezvoltarea.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 09.10.2024