

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 182 DL**
Denumire proiectului: **Dăm viață terenului sportiv din satul Tartaul, raionul Cantemir**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Tartaul, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria s. Tartaul, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 449.573,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.573,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 117-S23182DL-2022
Data transmiterii obiectului: 19.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Teren sportiv amenajat, dotat cu aparate fitness și cu echipament de joaca,	Produs	-1 Teren sportiv amenajat, dotat cu aparate fitness și cu echipament de joaca,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 52 din data de 20.05.2024; -Documentația tehnico financiară; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	-1 Teren sportiv amenajat, dotat cu aparate fitness și cu echipament de joaca,
Acces creat pentru 414 copii, 1836 total beneficiari direcți ai zonei de agrement -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 414 copii, 1836 total beneficiari direcți ai zonei de agrement -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 52 din data de 20.05.2024; -Documentația tehnico financiară; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	Acces creat pentru 414 copii, 1836 total beneficiari direcți ai zonei de agrement -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare.	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ (1500 lei); 3. Primăria asigură întreținerea terenului sportiv și de joacă, au fost plantați arbori pe perimetrul acestuia. 4. 15 mii de lei au fost planificați de APL pentru procurarea pietrișului ce va fi împrăștiat la terenul de sport și agrement. 5. APL a atras fonduri suplimentare, prin care pe parcursul anului va fi implementat un proiect de iluminare a terenului de sport și agrement cu corpuri de iluminat cu panouri solare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea terenului sportiv.	-15 mii de lei au fost planificați de APL pentru procurarea pietrișului ce va fi împrăștiat la terenul de sport și agrement. -APL a atras fonduri suplimentare, prin care pe parcursul anului va fi implementat un proiect de iluminare a terenului de sport și agrement cu corpuri de iluminat cu panouri solare. -Primăria asigură întreținerea terenului sportiv și de joacă, au fost plantați arbori pe perimetrul acestuia.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-1 Teren sportiv amenajat, dotat cu aparate fitness și cu echipament de joaca, de care beneficiază 1836 locuitori dintre care 414 copii.	Amenajarea terenului sportiv îmbunătățește sănătatea și bunăstarea fizică a 414 copii, încurajând activitatea fizică regulată. Zonele de agrement reabilite oferă un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative și sociale, beneficiind direct 1836 de persoane, inclusiv familii și adulți, ceea ce contribuie la coeziunea socială și la dezvoltarea relațiilor comunitare. Infrastructura reabilitată crește calitatea vieții în localitatea vizată, atrăgând mai multe investiții și evenimente comunitare, și încurajând un stil de viață activ și sănătos pentru toți locuitorii.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.05.2024