

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 9 DL**
 Denumire proiectului: **Conservarea patrimoniului imaterial și al tradițiilor proprii ale comunității din comuna Boldurești, raionul Nisporeni, prin reconstrucția și dotarea Casei de cultură din satul Boldurești, comuna Boldurești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Boldurești, r-nul Nisporeni
 Beneficiar: Primăria com. Boldurești, r-nul Nisporeni
 Bugetul proiectului: 3.378.650,58 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.363.201,78 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 276-C24009DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 16.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) S= 1135 m2renovată dotată, - 58m2 Uși si 140,84 ferestre din PVC= renovat, - 1125,20 m2 de pereti - 567m2 pardoseli - 425 m2 tavan - 1 set de mobilier si tehnica TIC procurat - 3 aparate de aer condiționat procurat	Produs	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) S= 1135 m2renovată dotată, - 58m2 Uși si 140,84 ferestre din PVC= renovat, - 1125,20 m2 de pereti - 567m2 pardoseli - 425 m2 tavan - 1 set de mobilier si tehnica TIC procurat - 3 aparate de aer condiționat procurat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 29.11.2024 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) S= 1135 m2renovată dotată, - 58m2 Uși si 140,84 ferestre din PVC= renovat, - 1125,20 m2 de pereti - 567m2 pardoseli - 425 m2 tavan - 1 set de mobilier si tehnica TIC procurat - 3 aparate de aer condiționat procurat
Acces îmbunătățit pentru 3123 de locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3123 de locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 29.11.2024 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	Acces îmbunătățit pentru 3123 de locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), dacă este cazul; 	<p>Angajarea unui specialist tehnic calificat, pentru întreținerea și gestionarea bunului format.</p> <p>Aprobarea de către Consiliul Local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției, Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare: Lucrări de amenajare a Muzeului Ținutului Natal Boldurești.</p> <p>Sensibilizarea beneficiarilor/populației/ participanților la diverse activități culturale, cercuri de interes în privința păstrării imobilului.</p> <p>Formarea personalului angajat în privința asigurării durabilității imobilului.</p> <p>Lucrări de igienizare menținere în ordine a încăperilor, bunurilor din cadrul instituției reparate.</p> <p>Repararea la timp a bunurilor care se pot deteriora.</p> <p>Organizarea concursului la funcția de Director al Muzeului Ținutului Natal Boldurești</p> <p>Crearea managementului eficient în cadrul, Casei de cultură întru identificarea și formarea Resurselor umane, cât și gestionarea eficientă a resurselor bugetare, atragere de investiții, proiecte culturale și investiționale.</p> <p>Planificarea eficientă activității Căminului Cultural.</p> <p>Organizarea cercurilor de interes, a sărbătorilor, concursurilor, expozițiilor, participarea la diverse festivaluri locale, naționale, internațional.</p> <p>Atragerea tinerei generații în organizarea activităților culturale, a populației districtului, cât și din alte localități.</p> <p>Organizarea activității muzeului prin expoziții, seminare, schimb de experiențe, colecționarea în continuare a obiectelor de patrimoniu.</p> <p>Includerea Muzeului Ținutului Natal Boldurești în Traseul Turistic.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. - APL va planifica resurse pentru întreținerea edificiului și salarizarea personalului Casei de Cultură Boldurești. - Responsabil de mentenanța edificiului va fi denumit responsabil directorul Casei de Cultură Boldurești; - Pregătirea Planului Sălii de Muzeu pentru a fi deschis publicului larg în anul 2025; - Angajarea personalului calificat, un conducător artistic și doi specialiști cercuri de dans; - Asigurarea achitării costurilor de întreținere curentă; - Lucrări de igienizare și menținere în ordine a încăperilor, bunurilor din cadrul instituției reparate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent de către primărie, în suma de 1150 lei. - Activități de întreținere și asigurare integritate, APL Boldurești în comun cu administrația Casei de cultura. - Angajarea de către administrația Casei de cultura a unui specialist pentru lucrări de mentenanță a bunului. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format (Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției 441600 lei).
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Renovarea Casei de Cultură cu o suprafață de 1135 m² va îmbunătăți semnificativ infrastructura culturală a localității, oferind un spațiu modern mai accesibil, mai confortabil pentru public. Renovarea Sălii Mari de spectacole cu o capacitate de 400 locuri va asigura organizarea diverselor activități culturale și comunitare. Proiectul va îmbunătăți accesul la infrastructura reabilitată pentru 3123 locuitori, inclusiv pentru cei 242 de vizitatori ai Bibliotecii Publice Boldurești de asemenea angajații instituției, care vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri. Prin renovarea casei de cultură, locuitorii vor beneficia de un acces mai ușor și mai sigur la activitățile culturale, cursuri de arte, ateliere de creație, activități pentru tineri sau seniori.</p>	<p>Renovarea interioară a casei de cultură Boldurești are un impact major asupra 1768 de locuitori conform anexa 3 la nota informativă, contribuind atât la dezvoltarea culturală, cât și la revitalizarea socială și economică a localității.</p> <p>Renovările efectuate contribuie la revitalizarea spațiului dedicat activităților culturale și educativ-artistice, iar acest lucru transformă edificiul într-un centru de atracție pentru evenimente și programe diverse.</p> <p>Renovarea casei de cultură favorizează modernizarea și creșterea capacității de a găzdui evenimente culturale. Acestea pot include spectacole de teatru, concerte, expoziții sau evenimente educative care vor atrage o gamă largă de participanți, numărul vizitatorilor este în creștere față de anii precedenți.</p> <p>Dotarea cu mobilier și echipament a sălii de spectacole îmbunătățește considerabil facilitățile existente, asigurând un spațiu mai accesibil și confortabil pentru public, cu îmbunătățiri în domeniul acusticii, iluminatului, și accesului pentru persoanele cu dizabilități.</p> <p>Promovarea turismului cultural prin deschiderea sălii Muzeului Satului preconizată pentru anul 2025 va atrage turiști din alte zone, fiind un punct de interes în oraș sau regiune. Evenimentele culturale de înaltă calitate vor contribui la creșterea vizibilității locale și la promovarea patrimoniului cultural.</p> <p>Stimularea economiei locale prin închirierea spațiului pentru realizări de manifestații culturale și întruniri publice având astfel un impact pozitiv asupra economiei locale.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. APL Boldurești planifică amenajarea și deschiderea oficială a Muzeului Satului cu peste 6000 de exponate pentru anul 2025.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 29.11.2024**