

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 146 DL**
 Denumire proiectului: **Amenajarea și reabilitarea spațiului public - aleea pietonală din parcul central al satului Cojușna, raionul Strășeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Cojușna, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 3.830.522,81 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.786.122,81 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 284-C24146DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Alee pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal	Produs	-1 Alee pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 buc mobilier stradal	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.10.2023; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 3. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.06.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare din 27.10.2023; - Raportul anual al proiectului prezentat de către beneficiar. 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.10.2023 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	-1 Alee pietonală amenajată, iluminată și reabilitată, S-2915 m2 de pavaj, montat -14 piloni de iluminare, 10 bucăți mobilier stradal achiziționat și instalat.
Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.10.2023; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 3. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.06.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Notă informativă APL privind acțiunile realizate în perioada post-implementare din 27.10.2023; - Raportul anual al proiectului prezentat de către beneficiar. 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.10.2023 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	Acces îmbunătățit pentru 7164 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional pentru Parcul Central reabilitat. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ instalat); 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a caminului cultural. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format / Parc . 5. Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen. 6. Activități de accesare fonduri pentru dezvoltarea bunului format.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL Cojușna este responsabilă de mentenanța Parcului central reabilitat. - În Parcului Central a fost construit un teren de sport pentru copii și tineret , din cadrul PN "SEE". - APL Cojușna atrage în continuare fonduri din pentru reabilitarea zonei de agrement și recreere a locuitorilor satului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format 500000 lei. Primaria planifica gestionarea Parcului Central prin alocarea resurselor din bugetul local și desemnarea specialistilor responsabili de întreținerea acestuia.	Primăria alocă anual din bugetul local resurse financiare pentru întreținerea în stare bună a Parcului Central. Anual sunt amenajate aleile cu ghivece cu flori și semisfere antiparcare, au fost instalate camere de supraveghere video. Parcul este bine iluminat. Lucrările de salubritate și de înverzire a spațiilor publice sunt obiective strategice și sunt planificate anual în programele de activitate ale APL, iar finanțele necesare sunt planificate din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gradul de confort al cetățenilor prin amenajarea unei zone de recreere va crește. 2. Evenimente culturale artistice și sportive de masă organizate. 3. Aspectul estetic și arhitectural al centrului orașului va fi îmbunătățit. 3. Cheltuieli de salubritate reduse cu circa 15-20%. 	<p>Reabilitarea și amenajarea aleii Parcului Central, în primul rând a schimbat aspectul localității, în special Centrul localității, unde sunt amplasate principalele instituții publice:</p> <p>Primăria; Gradinita de copii nr. 1 "Poienita"; Liceul Teoretic "Alecu Russo"; Casa de cultură; Serviciul poștal și alte instituții și obiecte de menire socială; Memorialul dedicat eroilor cazuți în Războiul II Mondial, înregistrat în Registrul de stat al monumentelor de arhitectură al RM.</p> <p>Totodată a fost creată zona pentru organizarea și desfășurarea activităților publice, culturale-artistice, sportive în masă. Au fost create condiții decente de agrement și recreere pentru circa 7164 de locuitori ai satului Cojusna, oaspeti și persoanele care vizitează obiectivele turistice din localitate. Un spațiu public reabilitat, iluminat și amenajat.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.01.2025