

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CL 23 512 GM23**
Denumire proiectului: **Programul Național Satul European Expres-2023**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Horodiște, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Horodiște, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 444.112,80 lei
Suma finanțată din FNDRL: 439.715,65 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 168-CL23512-GM23
Data transmiterii obiectului: 09.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 terenuri de jiacă pentru copii, din cadrul IET, amenajate;	Produs	- 2 terenuri de jiacă pentru copii, din cadrul IET, amenajate;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/03 din 16.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.03.2025	- 2 terenuri de jiacă pentru copii, din cadrul IET, amenajate;
- Numărul de beneficiari direcți: 57 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 57 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/03 din 16.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 57 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru bunul format/terenuri de joacă. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format. 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format;	Bunurile noi formate au fost luate la evidența primăriei și conform planului de durabilitate urmează să fie întreprinse acțiuni de mentenanță.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, terenurile de joacă și echipamentul vor fi întreținute și susținute financiar anual. Fiind amplasate în curtea instituției vor fi păstrate în bună funcționare pentru a putea fi utilizate pe o perioadă cât mai îndelungată. APL Horodiște și administrația IET sunt responsabili pentru a desfășurarea activităților după finalizarea proiectului. Pentru a asigura durabilității proiectului APL se angajează să participe activ la implementarea altor proiecte ce vor contribui la buna funcționare a echipamentului, activităților cu copiii din comunitate.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local. 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În urma implementării proiectului au fost reconstruite și amenajate terenuri de joacă pentru copiii din IET Horodiste, procurarea și instalarea echipamentului de joacă, de care se vor bucura cei 57 de copii din cele 3 grupe din IET s. Horodiște, care sunt înmatriculați în instituție, dar și toți copiii din sat care urmează să frecventeze grădinița; Beneficiarii indirecti sunt părinții, bunicii acestor copii care sunt satisfăcuți de nivelul ridicat al serviciilor prestate de instituțiile publice pe care le frecventează copiii lor. Toată comunitatea va avea acces la servicii de calitate prestate de instituția de educație timpurie.	Implementarea și realizarea Programului Național „Satul European Expres” va aduce beneficii vizibile pentru copiii din s. Horodiște, cei care frecventează grădinița. Toți cei 57 copii vor beneficia direct de terenuri de joacă moderne, dotate cu tobogane noi și astfel vor petrece timpul afară calitativ și distractiv. Impactul social asupra dezvoltării localității este unul de importanță majoră, este o necesitate vitală, deoarece copiii aveau terenuri de joacă învechite, echipament uzat și care nu prezenta interes atunci când desfășurau activități în aer liber. După ce au fost amenajate cele două platforme, toți cei 57 de copii din grădiniță pot să petreacă timpul interesant afară, în orice timp al anului, petrecând orele de relaxare și ocupații în aer liber, copiii împreună cu educatorii pot chiar să se așeze pe covorașul verde cu care au fost acoperite platformele betonate. Copiii preferă să se joace pe toboganele noi, să se ascundă, să lungece pe derdeluș sau pur și simplu să se rostogolească pe covorul cald din curtea grădiniței. Părinții, bunicii sunt mulțumiți și liniștiți atunci când văd copiii lor cum se joacă în curtea instituției pe un teren curat, amenajat, dotat și sigur; este un semn bun, că această comunitate își iubește copiii. După finalizarea proiectului, terenurile de joacă și echipamentul sunt întreținute și susținute financiar anual, toate cheltuielile de curățare și îngrijire sunt acoperite de APL. Fiind amplasate în curtea instituției sunt păstrate în bună funcționare pentru a putea fi utilizate pe o perioadă cât mai îndelungată.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;
 Programul Național „Satul European Expres”, ediția 2023 a ajutat APL – urile în procesul de dezvoltare locală. În cadrul acestui proiect IET „Andrieș” din s. Horodiște a beneficiat de suma de 448510,36 lei din FNDRL, oferit pentru construcția și reconstrucția a două terenuri de joacă pentru copiii și dotarea acestora cu echipamente.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 25.03.2025