

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DB 23 351 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de joacă și agrement pentru copii de toate vârstele**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Marcăuți, r-nul Dubăsari  
Beneficiar: Primăria s. Marcăuți, r-nul Dubăsari  
Bugetul proiectului: 412.790,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 387.864,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 13.09.2023 179-DB23351-GM23  
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024. 2. Analiza documentară a cererii de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare ( primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 820 locuitori, inclusiv 112 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 820 locuitori, inclusiv 112 copii;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024. 2. Analiza documentară a cererii de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare ( primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 820 locuitori, inclusiv 112 copii;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a terenului de joacă. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/ a terenului de joacă; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de joacă pentru copii; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Aprobarea Planului cu acțiuni de durabilitate; Transmiterea în gestiune către IET Domnita"; Includerea în ordinea de zi a sedintei consiliului pedagogic a chestiunii privind securitatea copiilor preșcolari pe terenurile de joacă și sport din unitățile administrativ -teritoriale. Biblioteca publică va organiza și desfășura cu părinții și copii de vârstă școlară activități/ campanii de informare cu privire la tehnica securității în timpul utilizării terenurilor de joacă și sport, drepturile și libertățile copiilor, responsabilitățile copiilor; Monitorizarea copiilor de către persoane adulte pe terenurile de joacă și sport. Înștiințarea cetățenilor prin intermediul paginii WEB a primăriei <a href="http://www.primariamarcauti.md">www.primariamarcauti.md</a> și de Facebook: Primăria Marcauti și afișarea anunțurilor privind menținerea curățeniei și integrității bunurilor din parcul /terenul de joacă, amenajat. Organizarea meselor rotunde din cadrul bibliotecii cu genericul ” Păstrăm și menținem bunurile din parcul amenajat/terenul de joacă din centrul localității”. Primăria a realizat pe parcursul anului 2024 lucrări de mentenanță și îngrijire a terenului de joacă pentru copii, și anume: instalarea camerelor video, a fost cosita iarba și efectuate lucrări curente pentru menținerea ordinii de către paznicul primăriei, etc.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a planificat din bugetul local, mijloace financiare în suma de 1,2 mii lei. Responsabil de mentenanța terenului de joacă se face primăria, dar se pune în sarcina instituției publice gradinitei de copii ”Domnita”, din subordinea primăriei. APL a planificat din bugetul local pentru anul 2024 suma de 1.0 mii lei pentru întreținerea terenului de joacă pentru copii.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 1,0 mii lei; 3. Investiția este luată la evidența contabilă de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. 5. Pentru a sigura integritatea acestui teren de joacă, primăria a alocat resurse financiare din bugetul local, pentru instalarea camerelor video.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de joaca pentru copii/ un parc de recreere si odihna pentru părinti amenajat si dotat pentru 820 locuitori, inclusiv 112 copii din localitatea Marcauti, raionul Dubasari.	De rezultatele atinse ale proiectului în urma implementarii acestuia, teren de joaca /parc de agrement si odihna, amenajat și dotat cu complex de joaca și mobilier urban, beneficiaza 50 de copii de la gradinita din sat si 62 elevi din scoala, părintii acestora, dar și întreaga comunitate în numar de 820 locuitori ai satului Marcauti. Au fost îmbunătățite condițiile de joaca pentru copiii , au fost îmbunătățite condițiile de recreere pentru bunici, părinti ai copiilor, pentru angajatii grădinitei, care se afla in preajma terenului amenajat. A fost schimbat aspectul spațiilor publice, iar locuitorii beneficiaza de spații bine amenajate și cu siguranta maxima pentru viata și securitatea lor.
---	---	---

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 13.12.2024**