

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: IL 23 144 GM23
Denumire proiectului: Instalarea pavilioanelor în curtea IET „Ghiocel” din satul Țipala, r-nul Ialoveni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Țipala, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria com. Țipala, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 441.534,18 lei
Suma finanțată din FNDRL: 441.430,18 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 194–IL23144-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă din cadrul IET amenajat; - 4 pavilioane cu suprafața totală de 70 m.p instalate;	Produs	- 1 teren de joacă din cadrul IET amenajat; - 4 pavilioane cu suprafața totală de 70 m.p instalate;	1. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director de gradinita). 3. Vizita de monitorizare ex-post. 4. PAD aprobat prin Decizia CL 2/6 din 26.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- 1 teren de joacă din cadrul IET amenajat; - 4 pavilioane cu suprafața totală de 70 m. p instalate;
- Numărul de beneficiari direcți: 140 copii, 24 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 140 copii, 24 angajați;	1. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director de gradinita). 3. Vizita de monitorizare ex-post. 4. PAD aprobat prin Decizia CL 2/6 din 26.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 140 copii, 24 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	După încheierea acestui proiect educativ, asistenții de educatori, copiii vor desfășura activități în aer liber, or modernizarea continuă a procesului instructiv-educativ, impune ca strategiile aplicate să fie cât mai rigurose selectate și într-o formă accesibilă, inovatoare. După crearea condițiilor optime, educatorii vor diversifica activităților prin excluderea monotoniei, plictisului, rutinei, deschizând în sufletul copilului dorința de învățare într-un mod eficient și creativ. Administrația instituției va păstra aceste pavilioane și la necesitate va investi în menținerea lor în stare foarte bună. Părinții vor participa cu ornamente creative, realizate din material ECO. Tot cu ajutorul părinților vom planta copaci, flori, pe care ulterior le vor îngriji copiii în timpul activităților organizate. După finalizarea proiectului directorul și metodistul instituției vor elabora un plan prin care o serie de activități vor fi planificate în așa mod încât să fie petrecute în aer liber. Inițierea copiilor în protejarea naturii, petrecerea timpului afară, iar educatorii, ajutorii de educatori vor asigura utilizarea lor și vor pune în aplicare toate ideile lor cu referire la diversificarea activităților în aer liber. La ședința cu părinții, administrația instituției împreună cu personalul și-au luat angajamentul de a păstra aceste pavilioane și a le folosi în activitățile lor. Părinții și-au luat angajamentul să participe la amenajarea lor în dependență de tematica stabilită cu exponate din material reciclabile, care periodic vor fi schimbate. Plantarea copacilor, plante pentru a educa tânăra generație în spirit ecologic.	Pentru a menține durabilitatea pavilioanelor, s-au realizat lucrări de reparație capitală a pavajului, astfel asigurându-se accesul către cele patru pavilioane. La fel, în parteneriat cu părinții și personalul instituției s-au întreprins lucrări de amenajare a terenului de joacă cu material săditor, iar în această săptămână, declarată Săptămâna Bunătății, s-au completat cu noi specii de arbuști și butași de trandafiri, astfel terenul grădiniței a prins un nou aspect. 1. Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației. 2. Elaborarea anuală a rapoartelor privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format. 3. Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format. 5. Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format. Pe viitor planificăm personalizarea pavilioanelor conform denumirii grupelor și dotarea acestora cu mobilier și material demonstrativ/distributiv necesar pentru desfășurarea activităților outdoor.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei Ghiocel a desemnat un specialist responsabil pentru întreținerea pavilioanelor. Alte structuri noi nu vor fi create; Plasarea panoul informativ post-monitorizare al proiectului-855 lei. Alocarea mijloacelor financiare și instalarea unui teren de joacă- 54014 lei. Alocarea mijloacelor financiare și procurarea puietilor decorativi, arbuști, copaci (2023) -14980 lei. Alocarea mijloacelor financiare și achiziționarea „Lucrări de amenajare a teritoriului diacent foisoarelor la gradinita de copii "Ghiocel", din com. Tipala, r-nul Ialoveni”- 239500 lei. Alocarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format în 2024- 15000 lei: Plantarea puietilor decorativi, arbuști, copaci, flori, iarba. Intretinerea teritoriului plantat cu puietilor decorativi, arbuști, copaci, flori, iarba, Intretinerea pavilioanelor noi construite. "

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Asigurarea petrecerii activităților, jocurilor copiilor din IET „Ghiocel” în siguranță și ambianță plăcută prin instalarea a 4 pavilioane moderne ce corespund standardelor de dotare; 1 instituție beneficiară de construcția a 4 pavilioane amenajate corespunzător Implicarea părinților în amenajarea și dotarea ulterioară a pavilioanelor. Organizarea și desfășurarea activităților în aer liber. Confort și siguranță pentru copii. Reamenajarea terenului de joacă al IET „Ghiocel” din s. Țipala cu 4 pavilioane/parasolare moderne, care corespund necesităților copiilor. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților în aer liber, de tip outdoor. De rezultatele proiectului se vor bucura cei 140 de copii din Instituția de Educație Timpurie „Ghiocel” care se vor putea juca în siguranță, confort într-o zonă amenajată corespunzător necesităților lor; 12 educatori își vor planifica și desfășura activități integrate în aer liber. 10 asistenți de educatori vor organiza diverse jocuri în timpul plimbărilor. 1 director și 1 metodist al instituției vor planifica diverse activități ce vor putea fi organizate în aceste pavilioane. 128 de părinți care la moment au copii la instituție vor fi satisfăcuți de calitatea activităților organizate în aer liber. 78 copii de la 0 la 3 ani care sunt acasă și care urmează să vină la grădiniță în timpul apropiat vor avea acces la aceste pavilioane chiar din primele zile.	Grație instalării noilor pavilioane, ne-a oferit ocazia de a desfășura cât mai multe activități cu copiii în aer liber, dintre care putem enumera: „Cu drag pentru Bunei”, „Fantezie și culoare”, „Împreună pentru Pace”, Activitate publică „Erudit Capuccino”, „Țara mea un Plai de Rai”, ș.a. Acest proiect vine să eficientizeze activitatea celor 12 educatori și 10 asistenți de educatori din Instituția de Educație Timpurie „Ghiocel”, care își doresc ca unele activități să poată fi organizate în aer liber, dar și pentru cei 140 de copii care își doresc să petreacă în siguranță timp de calitate. Beneficiari finali sunt și cei 128 de părinți care la moment au copii la instituție inclusiv, dar și 78 copii de la 0 la 3 ani care sunt acasă și care urmează să vină la grădiniță în timpul apropiat.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 15.11.2024