

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 23 75 GM23**  
Denumire proiectului: **Lucrări de construcție și amenajare a terenului multifuncțional din s. Cojușna, r-nul Strășeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Cojușna, r-nul Strășeni  
Beneficiar: Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni  
Bugetul proiectului: 546.367,87 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 211-ST23075-GM23  
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren multifuncțional construit și amenajat.	Produs	- 1 teren multifuncțional construit și amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5.9 din 19.09.2024. 4. Vizita de monitorizare post-implementare proiect.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.10.2023  Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- 1 teren multifuncțional construit și amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 7200 locuitori, dintre care 1200 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 7200 locuitori, dintre care 1200 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5.9 din 19.09.2024. 4. Vizita de monitorizare post-implementare proiect.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.10.2023  Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 7200 locuitori, dintre care 1200 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</p>	<p>În scopul asigurării durabilității proiectului dat, obiectivul este monitorizat camerele de luat vederi, care au fost instalate în preajma lui. Totodată zilnic se face salubritatea acestuia de către muncitorii auxiliari din cadrul primăriei, fiind întreținut într-o stare curată și îngrijită. Amplasarea acestuia în centrul localității și anume în vecinătatea parcului central, care este iluminat în proporție de 100 de procente, favorizează supravegherea lui și de angajații primăriei, precum și de numărul mare de vizitatori ai parcului.</p> <p>Construcția și amenajarea terenului multifuncțional din s. Cojușna, r-nul Strășeni a completat și a asigurat continuitatea Proiectului, realizat în cadrul Programului de dezvoltare locală „Satul European”, conform Apelului nr. 1 (Amenajarea aleii Parcului Central).</p>

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform actiunilor de durabilitate din PAD aprobat al beneficiarului, pentru elaborarea placutei informative permanente au fost planificate resurse financiare in suma de 240 lei; Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; Investiția creată va fi întreținută de către primărie și va fi desemnat un muncitor auxiliar pentru întreținerea acestuia in stare buna. Vor fi planificate resurse financiare pentru lucrări de amenajare a terenului de volei și de acoperire a suprafeței pardoselei terenului cu mixtura cauciucata multicolora tip SBR	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 240 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1 teren multifuncțional, construit și amenajat cu coș de baschet complet echipat (stâlpi, panou, cerc, plasă, etc.), stâlpi pentru plasa de volei complet echipați, bare orizontale triple PPT-003,complex sportiv WORKOUT C-049. Acesta va oferi posibilitatea de odihna pentru toti cei 7000 de locuitorii localității, mame, copii, inclusiv oaspeții și turiștii care vizitează localitatea, cind vin in Parcul Central, unde se afla acest teren multifuncțional si agrement, dar si pentru activități sportive in are liber pentru un mod de viata sanatos.	Acest proiect a contribuit la schimbarea esentiala a aspectului localității, dat fiind faptul că este amplasat în centrul satului, unde sunt majoritatea instituțiilor publice: -Liceul Teoretic A. Russo cu circa 700 de elevi; - Grădinița ”Poienița nr.1” cu circa 200 de copii; - Școala de arte ”T. Jereghi” cu circa 180 de elevi; - Casa de cultura; -Primăria; -Oficiul Poștal și un șir de obiecte comerciale, precum și în vecinătatea Parcului Central. Construcția și amenajarea terenului multifuncțional din s. Cojușna, a completat și a asigurat continuitatea Proiectului, realizat anterior prin Programul Național ”Satul European”, editia 1, avind ca obiectiv general schimbarea de impact în domeniul dezvoltării locale, ce presupune construcția și renovarea infrastructurii locale și reconstrucția edificiilor sportive pentru cei aproximativ 7000 de locuitori ai satului Cojusna, raionul Straseni, cu un numar mare de familii tinere bastinase, precum si cu o tendinta de crestere de popularizare mare în rindul acestor tinere familii, venite din oraș. Terenul multi-funcțional se bucura de o popularitate mare în rindul acestor familii, precum și a tuturor locuitorilor.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Constatăm faptul ca după doi ani de exploatare a terenului multi-funcțional, starea acestuia este una foarte buna, fiind asigurata la cel mai înalt nivel durabilitatea proiectului dat și fiind realizat cu succes, unul din scopurile primordiale ale autorităților publice locale de a servi intereselor comunității.

Construcția și amenajarea terenului multifuncțional din s. Cojușna, r-nul Strășeni a completat și a asigurat continuitatea Proiectului, realizat în cadrul Programului de dezvoltare locală „Satul European”, conform Apelului nr. 1 (Amenajarea aleii Parcului Central).

În așa fel, oferă posibilitatea, pentru populație, să beneficieze de un complex de activități sportive/sociale și artistice.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 22.01.2025**