

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 23 320 DL
Denumire proiectului:	Construcția unui teren de joacă
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	s. Hănăsenii Noi, r-nul Leova
Beneficiar:	Primăria com. Hănăsenii Noi, r-nul Leova
Bugetul proiectului:	502.511,91 lei
Suma finanțată din FNDRL:	500.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 240-S23320DL-2022
Data transmiterii obiectului:	22.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 teren de joaca pentru copii amenajat, dotat,	Produs	-1 teren de joaca pentru copii amenajat, dotat,	1. Vizita în teren; 1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 22.12.2022; - Act de constatare costuri investitiionale nr. 20 din 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 28.03.2023; - Decizia CL nr 2/5 de aprobare a PAD din 28.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 03.11.2023; - Raport anual post-implementare din 20.08.2025. 2. Vizita în teren; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 21.08.2025	-1 zonă de agrement (teren de joaca pentru copii), construit și dotat.
Acces creat pentru 110 copii și 80 părinți, 14 cadre didactice din Hănăsenii Noi, beneficiari direcți ai zonei de agrement -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 110 copii și 80 părinți, 14 cadre didactice din Hănăsenii Noi, beneficiari direcți ai zonei de agrement -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 22.12.2022; - Act de constatare costuri investitiionale nr. 20 din 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 28.03.2023; - Decizia CL nr 2/5 de aprobare a PAD din 28.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 03.11.2023; - Raport anual post-implementare din 20.08.2025. 2. Vizita în teren; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 21.08.2025	Acces creat pentru 110 copii și 80 părinți, 14 cadre didactice din Hănăsenii Noi, beneficiari direcți ai zonei de agrement din cei 1065 locuitori ai satului Hănăsenii Noi, Leova. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului; 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a zonei de agrement/ teren de joaca pentru copii. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format .	Conform raportului anual post-implementare, dupa finalizarea proiectului beneficiarul a realizat acțiuni ce tin de repararea drumului de acces, in varianta alba, spre terenul de joaca construit. Deasemenea, din bugetul local au fost alocate mijloace financiare pentru apantarea arborilor de tuie. Totodata, angajatii APL asigura intretinerea, salubritatea si ingrearea terenului adiacent terenului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Angajarea unui specialist pentru întreținerea și monitorizarea bunului format prin contract de prestare servicii în sumă de 2000 lei/anual.	Terenul de joaca construit se afla in gestiunea Primariei Hanasenii Noi. In vederea asigurarii integritatii investitiei in procesul de intretinere a terenului sunt antrenati angajatii primariei si a institutiilor de cultura- paznici, dereticitoare. Pentru anul 2025, APL a aslocat mijloace financiare necesare pentru cheltuieli de intretinere in suma de 15 mii lei.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces creat pentru 110 copii și 80 părinți, 14 cadre didactice din Hănăsenii Noi, beneficiari direcți ai zonei de agrement din cei 1065 locuitori ai satului Hănăsenii Noi, Leova. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Ca urmare a implementarii proiectului, a fost creat acces pentru 110 copii și 80 părinți, 14 cadre didactice din Hănăsenii Noi, beneficiari direcți ai zonei de agrement din cei 1065 locuitori ai satului Hănăsenii Noi, Leova. Zilnic, terenul de joaca este vizitat de 25-330 copii de virsta prescolara, aproximativ 40 elevi si 20 maturi iar in perioada vacanțelor, de infrastructura reabilitata beneficiaza si copiii din diaspora.	
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Hanasenii Noi a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare			
Data 07.10.2025			