

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 23 308 DL
Denumire proiectului:	Terenuri de joacă moderne pentru o copilărie fără griji
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	s. Rădeni, r-nul Strășeni
Beneficiar:	Primăria com. Rădeni, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	1.008.448,48 lei
Suma finanțată din FNDRL:	999.448,48 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 247-C23308DL-2022
Data transmiterii obiectului:	20.04.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs	

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3 terenuri de joacă(3 Coplexe de joaca,banca, 1plasa pentru volei,) construite, dotate	Produs	-3 terenuri de joacă(3 Coplexe de joaca,banca, 1plasa pentru volei,) construite, dotate	1. Vizita în teren din 28.03.2024 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 116 din 15.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL din 2024; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Rădeni, din data de 23.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	-3 terenuri de joacă(3 Coplexe de joaca,banca, 1plasa pentru volei,) construite, dotate
Acces îmbunătățit pentru 648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din 28.03.2024 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 116 din 15.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL din 2024; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Rădeni, din data de 23.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	Acces îmbunătățit pentru 648 copii din 3203 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/13 din 02.04.2024. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea a 3 panouri informative la fiecare din terenurile de joacă create; -Terenurile de joacă create sunt periodic monitorizate în scopul asigurării integrității acestuia; -Este asigurată salubritatea terenurilor de joacă de către primărie și structurile responsabile din suordinea acesteia; -Beneficiarii proiectului cunosc despre regulile de comportament și de joacă la terenurile amenajate. -Prin Ediția a II-a a Programului „Satul European”, Primăria Rădeni a creat în comună încă o zonă de agrement multifuncțională, destinată activităților de cultură, agrement și sport. -Primăria Rădeni planifică crearea a încă 5 terenuri de joacă, urmând să identifice resurse în acest sens.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Terenurile de joacă sunt în gestiunea instituției beneficiare, APL Rădeni. -Administrația instituției va asigura integritatea echipamentului și verificarea frecvență a funcționalității prin monitorizarea zilnică și asigurarea salubrității, angajații primăriei și structurilor subordonate din proximitate cu terenurile de joacă create. -Vor fi alocate 3 mii lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală a proiectului (panou informativ).	-Terenurile de joacă sunt în gestiunea instituției beneficiare, Primăria Rădeni. -Administrația instituției asigură integritatea echipamentului și monitorizează zilnică a bunurilor create. -3 mii lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală a proiectului (panou informativ).
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Proiectul va crea 3 terenuri de joacă pentru copii în comuna Rădeni, dezvoltând abilitățile sociale și motrice la copii, cit și locuri de odihnă și socializare pentru locuitorii comunei. Cu amplasarea acestora în proximitate cu instituții sociale și educaționale, pentru accesibilitate favorabilă a grupurilor țintă.	Construcția terenurilor de joacă în fiecare dintre cele 3 localități ale comunei oferă copiilor și mamelor un spațiu sigur și accesibil pentru recreere și socializare, contribuind astfel la dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor și la consolidarea relațiilor comunitare între rezidenți. Beneficiarii ai investiției sunt 3203 locuitori ai comunei dintre care 648 copii.

Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 23.01.2026		