

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GE 11 338 SE-2**Denumire proiectului: **Construcția stației de epurare a apei**Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**Măsura **1.1** Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Joltai, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Joltai, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 696 947,27 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 9 687,44 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 31.12.2024
 Data transmiterii obiectului: 29.08.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
P1 : 1 buvetă publică de apă potabilă cu sisteme de filtrare construită conectată la sonda arteziană existentă (Joltai Izvor), cu capacitatea 2.6 tone de apă potabilă pe zi.	Produs	P1 : 1 buvetă publică de apă potabilă cu sisteme de filtrare construită conectată la sonda arteziană existentă (Joltai Izvor), cu capacitatea 2.6 tone de apă potabilă pe zi.	1. Analiza documentară/documentarea de birou; 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 29.08.2026. 3. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Joltai, din data de 02.02.2026. 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL, nr. 1/1 din data de 30.01.2026. 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 02.02.2026. 6. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	P1 : 1 buvetă publică de apă potabilă cu sisteme de filtrare construită conectată la sonda arteziană existentă (Joltai Izvor), cu capacitatea 2.6 tone de apă potabilă pe zi.
R1: Rata de acces la sursa publică de apă potabilă construită și anume buvetă de apă potabilă, beneficiari: 2295 locuitori,	Rezultat	R1: Rata de acces la sursa publică de apă potabilă construită și anume buvetă de apă potabilă, beneficiari: 2295 locuitori,	1. Analiza documentară/documentarea de birou; 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 29.08.2026. 3. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Joltai, din data de 02.02.2026. 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL, nr. 1/1 din data de 30.01.2026. 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 02.02.2026. 6. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	R1: Rata de acces la sursa publică de apă potabilă construită și anume buvetă de apă potabilă, beneficiari: 2295 locuitori,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului/plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Se execută acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, prin scrisoarea nr. 13 din 02.02.2026 Primăria Joltai informează că inclusiv investiția a fost luată la evidență contabilă; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative; - Responsabilitatea pentru gestiunea și întreținerea investiției revine Primăriei Joltai, care, prin dispoziția primarului nr. 4 din 26.01.2026, a desemnat două persoane responsabile în acest scop. - Pentru anul 2026, Primăria Joltai a planificat alocarea a 20.000 de lei în bugetul local pentru întreținerea buvetei construite. - Primăria Joltai asigură buna funcționare a buvetei construite prin înlocuirea periodică a soluțiilor de filtrare, cât și a procurat două filtre, dintre care unul este instalat, iar celălalt este păstrat ca rezervă. - În proximitate cu bugeta construită, Primăria planifică crearea unei zone de agrement, urmând să identifice resurse în acest sens.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Primăria Joltai va asigura mentenanța buvetei construite inclusiv prin intermediul ÎM „Joltai-SU”. -Va fi asigurată identitatea vizuală a proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative. -Anual se vor planifica cca 30 mii lei pentru întreținerea investiției, pentru achitarea consumului de energie electrică cât și acoperirea celorlalte costuri de gestiune.	- Responsabilitatea pentru gestiunea și întreținerea investiției revine Primăriei Joltai, care, prin dispoziția primarului nr. 4 din 26.01.2026, a desemnat două persoane responsabile în acest scop. - Pentru anul 2026, Primăria Joltai a planificat alocarea a 20.000 de lei în bugetul local pentru întreținerea buvetei construite.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se construiește o buvetă publică de apă potabilă dotată cu sisteme de filtrare, conectată la sonda arteziană existentă „Joltai Izvor”, cu o capacitate de cca 2,6 tone de apă pe zi. Beneficiarii direcți ai acestei investiții vor fi cei 2.295 de locuitori ai localității, care vor avea acces la apă potabilă sigură și de calitate.	Buveta construită în cadrul proiectului, asigură accesul la apă potabilă sigură și de calitate pentru cei 2.295 de locuitori ai localității Joltai, contribuind la sănătatea publică și reducerea riscului de îmbolnăvire. În prezent, locuitorii dispun de apă potabilă de calitate, astfel că nu mai este necesar să o procure din alte surse.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Direcția evaluare ex-post și raportare**Data 02.02.2026**