

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 23	129 DL
Denumire proiectului:	Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială, comuna Baimaclia, raionul Căușeni	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale	
Localitatea proiectului:	s. Baimaclia, r-nul Căușeni	
Beneficiar:	Primăria com. Baimaclia, r-nul Căușeni	
Bugetul proiectului:	992.200,00 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	984.000,00 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 115-S23129DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	28.11.2022	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială) construit,	Produs	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială) construit,	1. Vizite de monitorizare a durabilității terenului de sport ; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.07.2023; - Decizia CL nr. 4/12 de aprobare a PAD din 03.07.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 19.01.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali(copii de la gimnaziu); 5. Raport final APL de asigurare durabilitate și operationalizare investitie din sursele FNDRL prezentat la data de 22.04.2026;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.04.2026	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială pe lînga gimnaziu) construit,
Acces creat pentru 144 copii, 338 elevi și 45 angajați, locuitori din Baimaclia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 144 copii, 338 elevi și 45 angajați, locuitori din Baimaclia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizite de monitorizare a durabilității terenului de sport ; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.07.2023; - Decizia CL nr. 4/12 de aprobare a PAD din 03.07.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 19.01.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali(copii de la gimnaziu); 5. Raport final APL de asigurare durabilitate și operationalizare investitie din sursele FNDRL prezentat la data de 22.04.2026;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.04.2026	Acces creat pentru 144 copii, 338 elevi și 45 angajați, locuitori din Baimaclia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional de către APL și luarea la evidenta contabilă a terenului de sport ; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și montarea plăcuței informative permanente de către primărie la obiect ; 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a zonei de agrement/ teren de sport pentru elevii gimnaziului din preajma terenului construit. 4. Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local și al gimnaziului pentru gestionarea bunului format .</p>	<p>Bunul format (terenul de minifotbal) a fost transmis în gestiunea gimnaziului de către APL prin acte de primire-predare. Gimnaziul a atribuit paznicilor responsabilități suplimentare pentru lucrări de mentenanță (reparația detaliilor uzate, curățenie sezoniere pe teren, monitorizare, întreținere tehnică, etc). Costuri de întreținere a terenului de fotbal se realizează din bugetul școlii, nemijlocit pentru salarizarea paznicilor care asigură supravegherea terenului și integritatea sistemului de iluminare 24/24 ore. A fost instalată o cameră de supraveghere video pentru securitatea sportivă a terenului de minifotbal. Promovarea proiectului se realizează prin intermediul paginii primăriei și a rețelelor de socializare , utilizând materiale de vizibilitate , 2 spoturi video elaborate și plasate precum și prin publicarea a 2 articole în presa raională. Au fost organizate 2 evenimente majore de promovare a proiectului, inclusiv Campionatul Raional de Minifotbal (februarie 2023), unde echipa a obținut locul II. Invitații- FMF. Colaborarea strinsă și eficientă dintre APL și gimnaziu pentru asigurarea durabilității și promovării proiectului.</p> <p>Conform Raportului final din data de 22.04.2026, beneficiarul specifica despre următoarele acțiuni realizate de operaționalizare și asigurare durabilitate a terenului de sport: Gestiunea investiției „Teren de minifotbal cu acoperire artificială din s. Baimaclia” este gestionată de către Primăria comunei Baimaclia, în colaborare cu Gimnaziul „V. Harnaj”, pe teritoriul căruia este amplasat obiectivul. Administrarea și exploatarea investiției se realizează în baza Deciziei Consiliului Local nr. 4/12 din 03 iulie 2023 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității , precum și a actelor administrative interne emise de primar.</p> <p>Exploatarea investiției se realizează pe termen lung, conform destinației sale, fiind utilizată pentru activități sportive, educaționale și recreative pentru elevi și comunitate. Întreținerea curentă este asigurată din bugetul local, conform planificării anuale, incluzând: <input type="checkbox"/> curățarea periodică a terenului; <input type="checkbox"/> verificarea și repararea elementelor uzate; <input type="checkbox"/> menținerea funcționalității sistemului de iluminare; <input type="checkbox"/> asigurarea pazei și integrității bunului public. Prin aceste măsuri, autoritatea publică locală asigură funcționarea continuă a investiției și menținerea acesteia în stare optimă pe întreaga perioadă de durabilitate.</p> <p>Pe parcursul perioadei de durabilitate a proiectului „Teren de minifotbal cu acoperire artificială din s. Baimaclia”, nu au fost identificate probleme majore care să afecteze funcționalitatea generală a investiției. Cu toate acestea, au fost constatate unele aspecte minore de ordin tehnic și operațional, specifice exploatării curente a infrastructurii sportive. Printre acestea se menționează: <input type="checkbox"/> uzura normală a suprafeței de joc în anumite zone intens utilizate; <input type="checkbox"/> necesitatea ajustării și fixării periodice a elementelor de împrejmuire; <input type="checkbox"/> mici defecțiuni la sistemul de iluminare (becuri arse sau conexiuni slăbite); <input type="checkbox"/> acumularea de impurități (praf, nisip) pe suprafața terenului în urma utilizării frecvente. Pentru remedierea acestor situații, autoritatea publică locală, în colaborare cu instituția de învățământ, a întreprins următoarele măsuri: <input type="checkbox"/> efectuarea periodică a lucrărilor de curățare și întreținere a suprafeței de joc; <input type="checkbox"/> verificarea tehnică a echipamentelor și infrastructurii (plasă, porți, iluminat); <input type="checkbox"/> înlocuirea elementelor defecte sau uzate (corpuri de iluminat, sisteme de fixare); <input type="checkbox"/> realizarea intervențiilor minore de reparație cu resurse din bugetul local; <input type="checkbox"/> monitorizarea constantă a stării tehnice a obiectivului de către personalul responsabil; <input type="checkbox"/> consultarea, la necesitate, a specialiștilor pentru menținerea parametrilor tehnici ai terenului. De asemenea, au fost instituite măsuri preventive, precum: <input type="checkbox"/> utilizarea terenului conform regulamentului stabilit; <input type="checkbox"/> responsabilizarea utilizatorilor pentru protejarea infrastructurii; <input type="checkbox"/> planificarea periodică a lucrărilor de mentenanță. Prin aceste acțiuni, s-a asigurat menținerea obiectivului în stare bună de funcționare, fără întreruperi semnificative ale activității, iar eventualele deficiențe au fost remediate prompt.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Primăria va identifica și aloca resurse financiare și umane pentru gestionarea eficientă a terenului de minifotbal de către gimnaziu pentru asigurarea durabilității proiectului și mentenanța acestuia. Terenul de sport va fi transmis în gestiune către gimnaziu prin decizia CL al comunei Baimaclia.</p>	<p>Pentru asigurarea durabilității au fost alocate resurse financiare pentru salarizarea angajaților (paznicului), pentru sistemul de iluminare a terenului și pentru instalarea sistemelor de supraveghere video.</p> <p>Pentru asigurarea durabilității investiției „Teren de minifotbal cu acoperire artificială din s. Baimaclia”, autoritatea publică locală a întreprins și continuă să întreprindă acțiuni concrete de alocare și gestionare a resurselor financiare necesare funcționării, întreținerii și dezvoltării obiectivului. Conform Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității, aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/12 din 03.07.2023 , cheltuielile aferente sunt acoperite în principal din bugetul local, fiind prevăzute anual în cadrul planificării bugetare. Resursele financiare utilizate pentru întreținerea și exploatarea obiectivului includ: <input type="checkbox"/> cheltuieli pentru curățarea și igienizarea periodică a terenului; <input type="checkbox"/> cheltuieli pentru reparații curente și înlocuirea elementelor uzate; <input type="checkbox"/> cheltuieli pentru asigurarea iluminatului și consumului de energie electrică; <input type="checkbox"/> cheltuieli pentru paza și securitatea obiectivului; <input type="checkbox"/> cheltuieli administrative aferente monitorizării și gestionării investiției. Aceste cheltuieli sunt acoperite din: <input type="checkbox"/> bugetul local al Primăriei comunei Baimaclia; <input type="checkbox"/> alocațiile instituției de învățământ (Gimnaziul „V. Harnaj”), în limita competențelor; <input type="checkbox"/> alte surse atrase, după caz (proiecte, parteneriate locale sau donații). Pentru dezvoltarea ulterioară a investiției, autoritatea publică locală are în vedere: <input type="checkbox"/> alocarea anuală de fonduri pentru modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii sportive; <input type="checkbox"/> accesarea de noi surse de finanțare externe pentru extinderea facilităților (echipamente sportive suplimentare, tribune, iluminat modern); <input type="checkbox"/> organizarea de activități și competiții sportive care pot genera venituri indirecte și susțin utilizarea eficientă a terenului; <input type="checkbox"/> includerea investiției în strategiile locale de dezvoltare pentru atragerea de fonduri suplimentare. Prin aceste măsuri, se asigură atât menținerea în stare bună a investiției, cât și dezvoltarea acesteia pe termen mediu și lung, în beneficiul comunității.</p>

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Teren de sport performant construit în Baimaclia în proximitatea gimnaziului; Spațiu pentru antrenamente cu antrenor calificat; Competiții raionale organizate; Tineri și copii bine antrenați și cu abilități sportive dezvoltate. Infrastructura sportivă dezvoltată; Nivel înalt asigurat al calității vieții tinerilor și copiilor;	Terenul de minifotbal modern, situat în proximitatea gimnaziului, oferă tinerilor un spațiu sigur și accesibil pentru activități sportive. Acesta contribuie la dezvoltarea fizică a copiilor și tinerilor, promovând un stil de viață sănătos, prevenirea comportamentelor deviante și sprijinirea activităților fotbalistice la nivel local și raional. Terenul găzduiește competiții sportive, contribuind la consolidarea spiritului de fair play, incluziune și performanță în rândul tinerilor. Numărul total de beneficiari direcți ai proiectului, estimat la peste 4 500 persoane, a fost atins, iar utilizarea efectivă a infrastructurii (construcția unui teren de minifotbal cu acoperire artificială n teren modern, funcțional și utilizabil conform standardelor prevăzute, confirmă impactul pozitiv asupra comunității. Nu au fost înregistrate abateri semnificative de la indicatorii stabiliți în cererea de finanțare. Implementarea proiectului s-a realizat conform planificării inițiale, iar rezultatele obținute corespund obiectivelor propuse. Pe termen lung, autoritatea publică locală va continua să monitorizeze utilizarea infrastructurii și să întreprindă măsuri de menținere și dezvoltare, astfel încât indicatorii să fie sustenabili și chiar depășiiți prin creșterea gradului de utilizare a terenului.	
Concluzii:	Implementarea proiectului „Teren de minifotbal cu acoperire artificială din s. Baimaclia” a generat un impact pozitiv semnificativ asupra grupurilor țintă și asupra întregii comunități . Grupurile țintă directe, în special elevii Gimnaziului „V. Harnaj”, beneficiază în mod constant de infrastructura sportivă modernă, utilizând terenul în cadrul orelor de educație fizică, antrenamentelor și activităților extracurriculare. Accesul la condiții adecvate de practicare a sportului a contribuit la: <input type="checkbox"/> îmbunătățirea stării de sănătate și a nivelului de activitate fizică; <input type="checkbox"/> dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor; <input type="checkbox"/> formarea deprinderilor de disciplină, lucru în echipă și fair-play. De asemenea, copiii din grădiniță și tinerii din localitate au posibilitatea de a utiliza terenul în timpul liber, ceea ce a dus la creșterea nivelului de implicare în activități recreative și sportive. Impactul asupra comunității este unul extins, reflectându-se prin: <input type="checkbox"/> crearea unui spațiu modern de recreere accesibil tuturor locuitorilor; <input type="checkbox"/> creșterea numărului de activități sportive și competiții organizate la nivel local; <input type="checkbox"/> reducerea comportamentelor antisociale în rândul tinerilor, prin implicarea acestora în activități constructive; <input type="checkbox"/> consolidarea coeziunii sociale și a spiritului comunitar; <input type="checkbox"/> îmbunătățirea imaginii localității și creșterea atractivității acesteia. În comparație cu perioada anterioară implementării proiectului, când infrastructura sportivă era limitată și necorespunzătoare, în prezent comunitatea dispune de un teren modern, funcțional și utilizat activ, ceea ce a contribuit la schimbarea semnificativă a modului de petrecere a timpului liber, în special în rândul tinerilor. Prin urmare, proiectul a avut un impact durabil, contribuind la dezvoltarea socială și la creșterea calității vieții în comuna Baimaclia.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 23.04.2026			