

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CH 24 487 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea spațiului public din centrul satului Memorial-Scuarul Păcii**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.4** Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 388.498,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 383.998,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 384-CH24487-GM23
Data transmiterii obiectului: 04.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Memorial-scuar istoric renovat; - 350 m.p de platformă pietonală de acces pavată; - 74,10 m.p de trepte reabilite; - 1 monument istoric cu S=74,52 m.p, reabilitat;	Produs	- 1 Memorial-scuar istoric renovat; - 350 m.p de platformă pietonală de acces pavată; - 74,10 m.p de trepte reabilite; - 1 monument istoric cu S=74,52 m.p, reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/04 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare expost din 27.02.2026.	- 1 Memorial-scuar istoric renovat; - 350 m.p de platformă pietonală de acces pavată; - 74,10 m.p de trepte reabilite; - 1 monument istoric cu S=74,52 m.p, reabilitat;
- Numărul de beneficiari finali: 5556 locuitori, inclusiv 800 copii și tineri, 5 instituții publice;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 5556 locuitori, inclusiv 800 copii și tineri, 5 instituții publice;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/04 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare expost din 27.02.2026.	- Numărul de beneficiari finali: 5556 locuitori, inclusiv 800 copii și tineri, 5 instituții publice;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria care a delegat o persoană responsabilă în acest sens. 4. În perioada de sustenabilitate au fost plantate 94 de tui și 250 trandafiri, inclusiv cu sprijinul diasporei, buget cca 29 mii lei. 5. La Scuarul Păcii periodic se petrec evenimente solemne cu au drept generic celebrarea sărbătorilor naționale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 29 mii lei; 3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea spațiului public din centrul satului Memorial-Scuarul Păcii, cu scopul de a crea un loc istoric reabilitat pentru comunitate. Se va construi o platformă pietonală de 350 m.p., trepte reabilitate pe o suprafață de 74,10 m.p., și un monument istoric de 74,52 m.p. reabilitat, oferind un spațiu de acces și învățătura istorică pentru 5556 de locuitori, inclusiv 800 de copii și tineri, precum și pentru 5 instituții publice din zonă.	Scuarul Păcii servește ca un loc de întâlnire pentru comunitate, unde se desfășoară evenimente solemne ce celebrează sărbătorile naționale, promovând unitatea și mândria națională. Aceste evenimente au un impact semnificativ în consolidarea coeziunii sociale și în educarea tinerelor generații despre valorile culturale și istorice.
---	--	--

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 27.02.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Memorialul-Scuarul Păcii este funcțional și utilizat conform destinației. Accesul este asigurat pentru toți locuitorii satului și potențiali turiști.
5. Este desemnată persoana responsabilă de întreținerea memorialului, a fost amenajat terenul adiacent prin lucrări de înverzire.
6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

27.02.2026