

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21 211 DL
Denumire proiectului:	Amenajarea terenului de joc la Grădinița de copii din satul Țigănești, raionul Strășeni
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Țigănești, r-nul Strășeni
Beneficiar:	Primăria s. Țigănești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	256.800,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	256.800,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 75-C21211DL-2022
Data transmiterii obiectului:	20.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, 1 teren de joacă amenajat, dotat cu 16 complexe de joacă	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, 1 teren de joacă amenajat, dotat cu 16 complexe de joacă	1. Vizita de monitorizare post-implementare proiect; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/8 din 31.03.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare, director de grădinița, educatori, părinți	Vizita de monitorizare ex-post din data de 17.02.2026	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, 1 teren de joacă amenajat, dotat cu 16 complexe de joacă
Acces îmbunătățit pentru 60 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 60 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare proiect; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/8 din 31.03.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare, director de grădinița, educatori, părinți	Vizita de monitorizare ex-post din data de 17.02.2026	Acces îmbunătățit pentru 60 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format/ teren de joacă pentru copii. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice de desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/teren de joacă pentru copii. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format.	Investiția a fost luată la bilanțul primăriei, responsabil de asigurarea integrității bunului imobil este primarul Taca Valentina și directorul Grădiniței de copii Zinovii Ana. - A fost instalat o placuta informaytiva permanenta la gradinița beneficiarade terenul de joacă pentru copii care frecventează institutia data. - Mențenanța terenului de joacă este asigurată de persoana auxiliar angajat al grădiniței de copii, care zilnic verifică integritatea bunurilor și asigură salubritatea zonei; - Sunt stabilite regulile de utilizare a terenului de joacă pentru copii; - Terenul adiacent grădiniței este amenajat prin plantarea de flori și arbuști/arbori. - Amenajarea zonei de agrement cu copaci și flori. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format - Implementarea acțiunilor finanțate conform bugetului planificat - Monitorizarea întreținerii infrastructurii de echipament de joacă achiziționat. - Organizarea sesiunilor de informare în vederea importanței accesului și păstrării echipamentului achiziționat. Primăria Țigănești împreună cu Administrația grădiniței au aplicat la PN "SE 2" pentru a aloca resurse financiare din FNDRL pentru renovarea acoperișului clădirii grădiniței. Proiectul este finalizat cu RTL. Urmare a proiectului institutia de educatie timpurie a fost reabilitata termic prin renovarea acoperisului institutiei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Se planifică ca APL Țigănești va planifica activități de gestionare eficientă a terenului de joacă creat identificând resurse în bugetul local pentru mentenanța acestuia. -Administrația grădiniței va identifica o persoană care zilnic va monitoriza integritatea bunurilor. -Terenul adiacent grădiniței va fi amenajat prin plantarea de flori și arbuști/arbori.	- Sunt asigurate elemente de identitate vizuală, inclusiv prin instalarea unui panou informativ, fiind identificată suma de 3 mii lei în acest sens; - Administrația grădiniței și a primăriei asigură integritatea și mentenanța terenului de joacă creat prin verificarea periodică a acestuia, salubritatea zonei. În acest scop fiind antrenat personalul auxiliar.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> •160 beneficiari direcți, care vor avea posibilitatea utilizării terenurilor de joc- - 60 de copii de la gradiniță au acces la teren de joc amenajat . - 100 de părinți cu copii ce au acces în zilele de odihnă la terenul de joaca. •Creșterea gradului de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cat mai civilizat pentru 60 de copii, beneficiarii grădiniței, conform standardelor europene; •Introducerea de elemente de impact, decorative pentru îmbunătățirea calitatii terenului; •Condiții mai bune pentru practicarea activităților de agrement, interactive, educaționale și sportive pentru 60 copii de la grădiniță Țigănești. •Infrastructură educațională și de agrement dezvoltată; •Dezvoltare armonioasă și socializare pentru 100 de copii ai satului Țigănești. •Contribuții la îmbunătățirea sănătății pentru 60 copii de la Grădinița din satul Țigănești. •Stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si promovarea mișcării și sportului în rândul copișilor din Țigănești. 	<p>-Au fost create condiții pentru practicarea activităților, educaționale, sportive și interactive pentru 60 copii și 15 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;</p> <p>- Se organizează activități tematice în aer liber cu implicarea copiilor atât din grădiniță cât și din comunitate, cel puțin 100 copii;</p> <p>-Procesul educațional al grădiniței de copii a devenit mai diversificat, sporind atractivitatea instituției pentru a capta și înscrie noi copii.</p> <p>-Au fost create condiții pentru practicarea activităților, educaționale, sportive și interactive pentru 60 copii și 15 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;</p> <p>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;</p> <p>-Circa 100 copii din localitate beneficiază de un teren de sport și agrement pentru petrecerea timpului liber și socializare.</p> <p>IET a beneficiat din PN "SE 2" de investiții pentru renovarea acoperisului institutiei din Țiganesti, Straseni. Proiectul este finalizat.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. 3. Terenul de joacă este accesibil pentru grupul țintă, este funcțional și utilizat conform destinației. 4. Bunurile create în cadrul proiectului se află la balanța Primăriei satului Țigănești. Utilizarea directă este realizată de către instituția preșcolară. 5. Responsabili de monitorizarea stării tehnice și de menținerea integrității bunului se face primarul și administrația instituției preșcolare. 6. Din bugetul local anul sunt alocate resurse financiare pentru asigurarea mentenanței. 7. Pentru asigurarea în continuare a durabilității proiectului APL își propune identificarea resurselor financiare pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a spațiilor destinate copiilor. 8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității nu au fost identificate careva impedimente, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare. 		
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare</p>			
<p>Data 17.02.2026</p>			