

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 339 GM23**
Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru copii și tineri din comuna Șolcani**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Șolcani și s. Cureșnița Nouă, r-nul Soroca**
Beneficiar: **Primăria com. Șolcani, r-nul Soroca**
Bugetul proiectului: **360.937,25 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **357.363,61 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **31.07.2023 283-SR23339-GM23**
Data transmiterii obiectului: **08.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii (s. Cureșnița Nouă), amenajat; - 1 teren de fitness (s.Șolcani), amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii (s. Cureșnița Nouă), amenajat; - 1 teren de fitness (s.Șolcani), amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate elaborat prin decizia Consiliului nr.11/1 din 15.10.2024. 4. Notă informativă nr. 40 din 12.03.2025, cu privire la acțiunile de susținabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 11.02.2026	- 1 teren de joacă pentru copii (s. Cureșnița Nouă), amenajat; - 1 teren de fitness (s.Șolcani), amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1200 locuitori din s. Șolcani, 280 locuitori din s. Cureșnița Nouă;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1200 locuitori din s. Șolcani, 280 locuitori din s. Cureșnița Nouă;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate elaborat prin decizia Consiliului nr.11/1 din 15.10.2024. 4. Notă informativă nr. 40 din 12.03.2025, cu privire la acțiunile de susținabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 11.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1200 locuitori din s. Șolcani, 280 locuitori din s. Cureșnița Nouă;

1. Verificarea respectării cerințelor de susținabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de susținabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sport și agrement create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor formate); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea investiției;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 1.98 mii lei; 3. Responsabil de susținabilitatea investiției este Primăria Șolcani care asigură întreținerea și menținerea în stare corespunzătoare a terenului de joacă și de fitness; 4. În caz de necesitate Primăria Șolcani asigură alocarea resurselor necesare pentru mentenanța facilităților de sport și agrement create; 5. Conform recomandărilor din momentul vizitei de monitorizare, lucrările de mentenanță inclusiv vor fi realizate în baza clauzei garanției de bună execuție oferite de antreprenor, care constituie 2 ani.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunurilor create;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1980 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În comuna Șolcani, creat un teren de joacă pentru copii în satul Cureșnița Nouă și un teren de fitness în satul Șolcani. Beneficiari ai proiectului sunt 1.480 de locuitori (1.200 din Șolcani și 280 din Cureșnița Nouă), facilitățile create contribuie la îmbunătățirea condițiilor de recreere și activități fizice pentru copii și tineri din comunitate .	Crearea terenurilor de joacă și fitness în cele 2 localități ale comunei Șolcani, oferă tinerilor și copiilor din s.Șolcani și s. Cureșnița Nouă, oportunități de a se dezvolta fizic și social. Beneficiari ai proiectului sun cca 1480 locuitori ai comunei și în special copii și tinerii care dispun de infrastructura de sport și agrement creată.
--	---	---

Concluzii:

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL
3. Terenul de joacă pentru copii amenajat în satul Cureșnița Nouă și terenul de fitness pentru copii și tineri amenajat în satul Șolcani sunt funcționale, bine păstrate și în capacitate deplină de funcționare.
4. Sunt luate la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. Asigurarea de către contabilitatea primăriei a evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe.
5. Pe parcursul perioadei de durabilitate nu au fost identificate probleme care ar reduce din funcționalitatea echipamentului sau a lucrărilor de infrastructură.
6. Terenurile de joacă pentru copii și fitness amenajate reprezintă spații prietenoase pentru recreere, petrecerea timpului liber și sport, adresate în general tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă, sau categorie socială. Terenurile de joacă și fitness sunt spații de comunicare pentru copii, tinerii părinți, bunei, care vor socializa mergând să-și distreze copiii, petrecându-și și ei timpul liber într-un mod civilizată și într-un loc sigur. În mod special terenul este cu destinație pentru copii și tineri din mediul rural, care sunt lipsiți de astfel de oportunități în comparație cu cei din zonele urbane.

Direcția evaluare ex-post și raportare

11.02.2026