

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 23	215 DL
Denumire proiectului:	Modernizarea serviciilor sociale prestate prin crearea Centrului multifuncțional social în satul Sălcuța, raionul Căușeni	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale	
Localitatea proiectului:	s. Sălcuța, r-nul Căușeni	
Beneficiar:	Primăria s. Sălcuța, r-nul Căușeni	
Bugetul proiectului:	3.461.020,98 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	3.174.375,59 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 119-S23215DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	26.03.2024	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire socială reconstruită, -1 Centru multifuncțional Social creat; -1 set de mobilier pentru cantina mese, scaune, -1 set de utilaj tehnic (pentru cantina)	Produs	-1 instituție de menire socială reconstruită, -1 Centru multifuncțional Social creat; -1 set de mobilier pentru cantina mese, scaune, -1 set de utilaj tehnic (pentru cantina)	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. - Act de formare a costurilor investitoriale; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.04.2026 de monitorizare durabilitate a proiectului; 5. Raportul final al proiectului prezentat de APL din data de 23.04.2026;	Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 23.04.2026	-1 instituție de menire socială reconstruită, -1 Centru multifuncțional Social creat; -1 set de mobilier pentru cantina mese, scaune, -1 set de utilaj tehnic (pentru cantina)
Acces creat pentru 15 copii și 25 persoane cu dizabilități, 7 angajați, 20 voluntari, 40 pensionari venituri mici, beneficiari direcți a infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 15 copii și 25 persoane cu dizabilități, 7 angajați, 20 voluntari, 40 pensionari venituri mici, beneficiari direcți a infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. - Act de formare a costurilor investitoriale; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.04.2026 de monitorizare durabilitate a proiectului; 5. Raportul final al proiectului prezentat de APL din data de 23.04.2026;	Vizita de monitorizare ex-post implementare din data de 23.04.2026	Acces creat pentru 15 copii și 25 persoane cu dizabilități, 7 angajați, 20 voluntari, 40 pensionari venituri mici, beneficiari direcți a infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a Centrului Multifuncțional Social. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	-Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului Multifuncțional; -Implementarea activităților de gestionare a bunului format de funcționare eficientă a Centrului Multifuncțional de zi, cu servicii de cantină socială și alte activități de socializare; -Accesarea de noi fonduri pentru crearea serviciului de spălătorie socială prin implementarea proiectului "Spălătorie socială din s. Sălcuța-parteneriate locale pentru o comunitate curată, incluzivă și sustenabilă". Integrarea activităților de socializare în programul evenimentelor culturale artistice ale satului Sălcuța". - Elaborarea și aprobarea în Consiliul local a Regulamentului de funcționare a Centrului de zi pentru persoanele vârstnice. (Deciziile Consiliului sătesc Sălcuța nr. 1/1 din 07.02.2024 și nr. 6/3 din 02.08.2024) - Recrutarea personalului necesar, angajarea prin concurs a managerului Centrului. (Decizia Consiliului sătesc Sălcuța nr.4/8 din 20.06.2024) - Formarea și instruirea angajaților pentru funcționarea serviciului social. - Elaborarea Regulamentelor și procedurilor interne de funcționare. - Monitorizarea video a clădirii, servicii de mentenanță a sistemului de alarmă antiincendiu. - Mărirea puterii contractate de la Premier Energy, elaborarea și executarea proiectului pentru rețelele exterioare de alimentare cu energie electrică. În cadrul lucrărilor de pregătire schimbarea a 4 piloni de distribuție a energiei electrice pe traseul de la PT până la edificiu. Pe parcursul perioadei de durabilitate a proiectului „Modernizarea serviciilor sociale prestate prin crearea Centrului Multifuncțional Social în s. Sălcuța, r. Căușeni” nu au fost identificate probleme majore care să afecteze funcționalitatea generală a infrastructurii sau a serviciilor prestate. Cu toate acestea, au fost constatate unele aspecte tehnice privind necesitatea ajustării și consolidării infrastructurii de alimentare cu energie electrică, determinată de creșterea consumului odată cu punerea în funcțiune a echipamentelor. Pentru remedierea acestor situații, au fost întreprinse lucrări suplimentare pentru majorarea puterii contractate de la furnizorul de energie și realizarea lucrărilor de modernizare a rețelelor electrice exterioare, inclusiv înlocuirea panoului de distribuție.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Principala sursă de finanțare a activității Centrului Multifuncțional Social este bugetul local. Consiliul Local Sălcuța va prelua exploatarea infrastructurii renovate, dar și va continua acordarea suportului financiar pentru funcționarea eficientă a cantinei sociale și a activităților realizate. Acumulind experiența și capacitatea de administrare a unei instituții de asistență socială, administrația publică Sălcuța va iniția procedura de acreditare a serviciilor prestate și obținerea asistenței financiare din bugetul de stat. Angajații Centrului vor accesa fonduri pentru dezvoltarea capacităților de prestare a serviciilor de asistență socială.</p>	<p>Instituția reabilitată este gestionată de Primăria satului Sălcuța, prin crearea Centrului de zi pentru persoane vârstnice al cărei fondator este Consiliul Local Sălcuța. Responsabil de mentenanța și asigurarea integrității bunului este desemnat managerul Centrului de zi. (Contract individual de muncă nr. 14 din 01.07.2024, Contract de răspundere materială nr. 18 din 01.07.2024). Responsabilitățile Managerului Centrului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizează activitatea personalului, poartă răspundere deplină de calitatea serviciilor, - Administrează toate bunurile materiale și mijloacele bănești transmise în folosință, - Încheie acorduri de colaborare cu partenerii și beneficiarii, înaintează idei de proiecte comunitare și sociale, - Recepționează bunurile și produsele achiziționate de primărie. <p>Pentru elaborarea și plasarea elementelor de indentitate vizuală, primăria Sălcuța a alocat din bugetul local suma de 1250 lei;</p> <p>Pentru gestionarea și întreținerea bunurilor achiziționate și formate în cadrul Centrului multifuncțional, au fost angajați: 1 manager al Centrului; 1 Asistent social; 2 bucătari și 1 îngrijitor, pentru care au fost planificați din bugetul local suma de 261,1 mii lei;</p> <p>Pentru funcționarea eficientă a Centrului Multifuncțional de zi, cu servicii de cantină socială și alte activități de socializare, primăria a planificat mijloace financiare în sumă de 485,0 mii lei;</p> <p>Pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului Multifuncțional, primăria a planificat suma de 27,2 mii lei;</p> <p>Pentru anul 2024 a fost planificat un buget de 773,3 mii lei, dintre care s-au executat 339,4 mii lei.</p> <p>Pentru anul 2025 au fost aprobate resurse în valoare de 985,3 mii lei.</p> <p>Conform Raportului final din data de 23.04.2026, APL menționează ca, în vederea funcționării continue și eficiente a centrului, au fost alocate resurse financiare din bugetul local, care constituie principala sursă de finanțare.</p> <p>Pentru anul 2024 a fost planificat un buget în valoare de 878,3 mii lei, dintre care au fost executate 339,4 mii lei, iar pentru anul 2025 au fost aprobate resurse în valoare de 1215,7 mii lei, dintre care au fost executate 382,4 mii lei. Pentru anul 2026 au fost aprobate resurse în valoare de 946,6 mii lei.</p> <p>Acese mijloace acoperă cheltuielile de funcționare, inclusiv remunerarea personalului angajat, achitarea serviciilor comunale (energie electrică, încălzire, apă), întreținerea curentă a clădirii și a echipamentelor, servicii de mentenanță (sistem de alarmă antiincendiu, monitorizare video), procurarea materialelor necesare prestării serviciilor sociale. În ceea ce privește exploatarea bunurilor, toate echipamentele și utilajele sunt la evidență contabilă, iar responsabilitatea pentru gestionarea acestora revine managerului centrului.</p> <p>În prezent, serviciile prestate sunt finanțate preponderent din bugetul local, însă pe termen mediu și lung se are în vedere diversificarea surselor de finanțare, inclusiv prin atragerea de proiecte, parteneriate și eventuale contribuții pentru anumite servicii, în conformitate cu cadrul legal.</p> <p>Pentru dezvoltarea ulterioară a obiectivului investițional, vor fi identificate alocări financiare, inclusiv extrabugetare suplimentare pentru extinderea gamei de servicii sociale și amenajarea unui spațiu exterior destinat activităților recreative și sportive.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>În urma implementării proiectului „Modernizarea serviciilor sociale prestate prin crearea Centrului Multifuncțional Social în s. Sălcuța, r. Căușeni” au fost obținute următoarele produse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediul cu suprafața de 232 m², reparat, reabilitat și dotat pentru prestarea serviciilor sociale; - Centru de zi pentru persoanele vârstnice, creat în baza unui Regulament și a Standardelor minime de calitate, prevăzute în legislația Republicii Moldova (Decizia Consiliului sătesc Sălcuța nr. 1/1 din 07.02.2024). Scopul centrului este facilitarea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau în situații temporare de dificultate prin dezvoltarea abilităților de autonomie personală și îngrijire socială bazată pe nevoi individuale; - Servicii sociale sustenabile, de ex. servicii de spălătorie socială și servicii culturale și socializare dezvoltate la nivel de localitate, prestate în cadrul centrului (Decizia Consiliului sătesc Sălcuța nr. 6/3 din 02.08.2024); - Politici publice sociale adresate nevoilor persoanelor în dificultate din satul Sălcuța, cu impact asupra îmbunătățirii calității vieții persoanelor în dificultate elaborate, aprobate și implementate. <p>Proiectul a parcurs, pe lângă lucrări de reparație capitală a acoperișului, a fațadei și interiorului clădirii fostului Combinat didactic, o etapă importantă de dotare cu echipament și utilaj pentru funcționarea unei cantine sociale, respectiv au fost achiziționate frigider, un cuptor cu abur, o plită electrică, o suprafață de prăjit, mese de inox, veselă și ustensile, mese pentru sufragerie, mobilier. Toate bunurile achiziționate au fost luate la evidență și înregistrate în evidența contabilă, respectiv întocmite fișe de evidență a mijloacelor fixe.</p>	<p>Proiectul a facilitat crearea unui mediu de cooperare și socializare pentru desfășurarea activităților sociale în cadrul Centrului de zi, asigurând reducerea comportamentelor de marginalizare și excludere a persoanelor vârstnice și a celor social-vulnerabile. Au fost create condiții pentru diversificarea serviciilor sociale, astfel, a apărut serviciul de spălătorie socială care ține să acopere nevoile a 120 de beneficiari, persoane și familii aflate în dificultate. Totodată, în sala de socializare sunt așteptați toți locuitorii satului la activități de comunicare, instruire, cultural-artistice, ceea ce crește coeziunea socială și activismul civic. La moment, numărul de beneficiari finali este de 161 de persoane, inclusiv 45 copii, 2 familii numeroase cu mulți copii, 47 pensionari, 30 persoane cu grad de dizabilitate, 6 persoane cu venituri mici.</p> <p>Prin implementarea acestui proiect, accesul la servicii sociale calitative a fost semnificativ îmbunătățit, asigurând echitate, incluziune și autonomie pentru toate categoriile de beneficiari, inclusiv persoanele cu dificultăți de deplasare și dizabilități. Îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate poate fi analizată din mai multe perspective: - A fost modernizată infrastructura pentru un acces mai ușor și echitabil. În acest sens au fost eliminate barierele fizice, au fost amenajate coridoare largi și instalate uși conform standardului. - Au fost implicați voluntarii în prestarea serviciului de spălătorie socială. Pentru persoanele care nu se pot deplasa la centru, tinerii voluntari le oferă asistență și suport. - Creșterea capacității de a furniza servicii sociale, extinderea serviciilor și dotarea cu echipamente, de ex. planificăm să amenajăm spațiu din exterior pentru unele activități sportive și în aer liber. - A crescut incluziunea socială, prin crearea unor spații accesibile pentru activități comunitare și integrarea persoanelor vulnerabile. Centrul oferă servicii și condiții mai bune pentru îngrijire și suport psihosocial și promovează o societate incluzivă, empatică și implicată.</p> <p>Indicatorii de produs atinși:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitarea și dotarea unui sediu destinat prestării serviciilor sociale – realizat integral (clădire cu suprafața de 232 m² reparată, modernizată și echipată corespunzător); • Crearea Centrului de zi pentru persoane vârstnice – realizat integral, instituția fiind constituită și funcțională în baza actelor normative aprobate; • Dotarea cu echipamente și utilaje necesare (cantină socială, spălătorie, mobilier, echipamente) – realizată integral; • Elaborarea și aprobarea cadrului normativ (regulamente, proceduri interne, decizii ale Consiliului local) – realizată integral. <p>Indicatorii de rezultat atinși:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crearea și prestarea serviciilor sociale – realizată integral și funcțională; • Asigurarea accesului la servicii sociale pentru grupurile vulnerabile – realizată, fiind înregistrați 110 beneficiari (inclusiv copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și familii vulnerabile); • Creșterea incluziunii sociale și reducerea marginalizării – realizată, confirmată prin participarea activă a beneficiarilor la activitățile centrului și diversificarea serviciilor oferite; • Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local – realizată, inclusiv prin introducerea serviciului de spălătorie socială și organizarea activităților comunitare. <p>Pentru consolidarea și menținerea indicatorilor atinși, APL Sălcuța va continua dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale, atragerea de noi beneficiari și parteneriate și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite.</p>

<p>Concluzii:</p>	<p>Obiectivul investițional realizat în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor sociale prestate prin crearea Centrului Multifuncțional Social în s. Sălcuța, r. Căușeni” este funcțional integral și utilizat conform destinației inițiale. Acesta oferă servicii sociale diversificate, precum serviciul de spălătorie socială, activități de socializare și integrare comunitară, în conformitate cu regulamentele aprobate și standardele de calitate. Serviciile sunt utilizate activ de către beneficiari, numărul acestora ajungând la 110 de persoane, inclusiv vârstnici, persoane cu dizabilități, copii și familii vulnerabile, tineri activi, ceea ce confirmă utilizarea obiectivului conform scopului stabilit.</p> <p>Funcționalitatea deplină a centrului este asigurată prin angajarea și instruirea personalului, aprobarea cadrului normativ intern (regulamente și proceduri), alocarea resurselor financiare pentru funcționare, mentenanță și securitatea clădirii. Investiția este administrată de către autoritatea publică locală. Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” este funcțional în baza deciziei Consiliului sătesc Sălcuța nr. 1/1 din 07.02.2024 cu privire la crearea Centrului de zi pentru persoane vârstnice. Activitatea centrului este organizată și coordonată de managerul Centrului, anagajat prin Decizia Consiliului sătesc Sălcuța nr. 4/8 din 20.06.2024, care are responsabilitatea gestionării resurselor materiale și financiare, precum și a bunei funcționări a serviciilor.</p> <p>Întreținerea investiției este asigurată prin alocarea anuală a resurselor financiare din bugetul local pentru funcționare și mentenanță, monitorizarea tehnică a clădirii (inclusiv sistem de supraveghere video și alarmă antiincendiu), evidența contabilă și gestionarea patrimoniului (mijloace fixe, echipamente și utilaje), desemnarea managerului Centrului ca persoană responsabilă de integritatea bunurilor, în baza contractului individual de muncă și a contractului de răspundere materială. (Contract individual de muncă nr. 14 din 01.07.2024, Contract de răspundere materială nr. 18 din 01.07.2024)</p> <p>Pentru asigurarea durabilității pe termen lung, APL Sălcuța implementează următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității; • formarea continuă a personalului angajat; • atragerea de parteneriate și inițierea de proiecte suplimentare; (Keystone Moldova, AO VICON) • implicarea voluntarilor și a comunității în activitățile centrului; • planificarea extinderii serviciilor (inclusiv amenajarea unor spații exterioare pentru activități sociale și recreative). <p>Astfel, investiția este administrată eficient și are asigurate condițiile necesare pentru funcționare și utilizare durabilă pe termen lung pentru grupul tinta și beneficiarii finali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3124 locuitori din satul Sălcuța, raionul Căușeni - 20 Persoane care au atins vârsta de pensionare și care nu au susținători legali; - 40 Persoane pensionare ar căror venit nu depășește salariul mediu net pe economie, au venituri mici și sunt izolate social; - 25 Persoane cu dizabilități sau persoane care necesită îngrijire specializată, care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice și psihice; - 15 Copii cu vârsta de până la 18 ani, din familii cu mulți copii și din familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale. - 100 de familii ale persoanelor în dificultate care vor beneficia de servicii de cantină socială, incluziune și susținere comunitară; - 20 voluntari, care vor oferi asistență persoanelor în dificultate; - 25 bășinași care vor contribui la menținerea funcționalității Centrului Multifuncțional Social Sălcuța. - 7 angajați ai Centrului Multifuncțional Social Sălcuța. <p>În concluzie:</p> <p>Implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor sociale prestate prin crearea Centrului Multifuncțional Social în s. Sălcuța, r. Căușeni” a avut un impact direct și vizibil asupra grupurilor țintă, dar și asupra întregii comunități, prin crearea unui spațiu funcțional dedicat incluziunii sociale și sprijinului persoanelor vulnerabile.</p> <p>Persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, copiii și familiile aflate în dificultate (în total 110 beneficiari) beneficiază de servicii concrete și adaptate nevoilor lor zilnice. Un exemplu relevant este serviciul de spălătorie socială, utilizat de persoane care nu dispun de condiții adecvate acasă, contribuind direct la îmbunătățirea igienei și a condițiilor de trai.</p> <p>De asemenea, Centrul oferă un program divers de activități de socializare și dezvoltare personală, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ateliere de croșetare, împletit și cusut, unde persoanele vârstnice își valorifică abilitățile și socializează; • jocuri de masă și de societate, care stimulează interacțiunea și reduc izolarea; • „Cinemateca amintirilor” – vizionări de filme urmate de discuții ghidate, care contribuie la menținerea unei stări emoționale pozitive; • activități creative pentru copii, cum ar fi „String Art – Magia Linilor”, care îmbină învățarea cu recreerea; • ateliere tematice sezoniere, precum confecționarea decorațiunilor de Crăciun sau șezători tradiționale (ex. în ajun de Sf. Andrei, în ajun de Paști, Dragobete). <p>Aceste activități contribuie la dezvoltarea abilităților sociale, la creșterea încrederii în sine și la reducerea sentimentului de singurătate.</p> <p>Proiectul a generat efecte pozitive la nivelul întregii comunități prin implicarea tinerilor voluntari, care oferă sprijin persoanelor cu mobilitate redusă (inclusiv transport sau ajutor pentru accesarea serviciilor), crearea unui spațiu comun unde interacționează diferite generații, consolidând relațiile sociale, organizarea de activități comunitare care încurajează participarea cetățenilor și dezvoltă spiritul civic.</p> <p>După implementarea proiectului, comunitatea a devenit mai activă și mai solidară. Centrul a devenit un punct de referință în viața socială a satului, unde oamenii nu doar beneficiază de servicii, ci și participă activ la viața comunității. S-a observat reducerea izolării sociale a persoanelor vârstnice, creșterea gradului de incluziune pentru persoanele cu dizabilități, implicarea copiilor în activități educative și creative într-un mediu sigur, dezvoltarea unei culturi a voluntariatului și a sprijinului reciproc.</p> <p>Prin aceste rezultate, proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la construirea unei comunități mai unite, active și incluzive.</p>	
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare</p> <p>Data 23.04.2026</p>		