

Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

S 23201 DL

Denumire proiectului:

Construcția ministadionului în satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă

Domeniul și măsura de intervenție:

2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura

2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului:

s. Slobozia, r-nul Ștefan Vodă

Beneficiar:

Primăria s. Slobozia, r-nul Ștefan Vodă

Bugetul proiectului:

1.338.477,00 lei

Suma finanțată din FNDRL:

1.244.499,40 lei

Data semnării contractului de finanțare:

251-S23201DL-2022

Data transmiterii obiectului:

05.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,	Produs	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,	1. Vizita de monitorizare din 09.08.2024 și 15.06.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 118 din 15.08.2023. - Decizia CL nr 4/7 de aprobare a PAD din 15.07.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 08.09.2024; - Raportul cumulativ de asigurare durabilitate proiect, prezentat de Primăria Slobozia, din data de 15.06.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,
Acces creat pentru copii și 3560 locuitori din Slobozia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifodbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru copii și 3560 locuitori din Slobozia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifodbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare din 09.08.2024 și 15.06.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 118 din 15.08.2023. - Decizia CL nr 4/7 de aprobare a PAD din 15.07.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 08.09.2024; - Raportul cumulativ de asigurare durabilitate proiect, prezentat de Primăria Slobozia, din data de 15.06.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	Acces creat pentru copii și 3560 locuitori din Slobozia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifodbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL este responsabilă de mentenanța terenului de minifotbal, fiind alocate resurse pentru instalarea plasei la porți, sistem de supraveghere video și iluminat, cât și a fost amenajat și dotat terenul adiacent cu aparate de fitness. - Este angajat un antrenor voluntar pentru practicarea sporturilor pe terenul de minifotbal, inclusiv aici se petrec orele de educație fizică. - Anual se petrec multiple evenimente cu specific sportiv la terenul sportiv.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea terenului de minifotbal, managementul post-implementare. -APL va planifica resurse pentru mentenanța bunului.	- APL este responsabilă de mentenanța terenului de minifotbal, fiind alocate resurse pentru instalarea plasei la porți, sistem de supraveghere video și iluminat cca 16 mii lei, cât și a amenajat și dotat terenul adiacent . - Pentru amenajarea unui teren de joacă în proximitate cu terenul de minifotbal, primăria a bugetat prin decizia nr. 3/13 din 11.04.2024 cca 240 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția ministadionului din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă, va crea un spațiu modern și sigur pentru activități sportive, în special pentru minifotbal. Proiectul va îmbunătăți accesul la infrastructura sportivă pentru cei 3560 de locuitori, inclusiv copii, stimulând dezvoltarea comunitară și implicarea tinerilor în activități recreative.	Construcția ministadionului cu teren de minifotbal în satul Slobozia, a creat o infrastructură sportivă modernă și sigură, accesibilă tuturor celor 3.560 de locuitori. Investiția oferă copiilor și tinerilor condiții pentru practicarea sportului, desfășurarea orelor de educație fizică și participarea la activități recreative, contribuind la promovarea unui mod de viață sănătos. Terenul de minifotbal reprezintă un spațiu comunitar important pentru organizarea competițiilor sportive, a evenimentelor locale și socializare
Concluzii:		
1. Primăria Slobozia a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. 3. Infrastructura sportivă creată contribuie la promovarea unui mod de viață sănătos, dezvoltarea activităților sportive și recreative și oferă acces la condiții moderne de practicare a sportului pentru peste 3 mii de locuitori ai localității. 4. În perioada de asigurare a durabilității proiectului, Primăria Slobozia a dispus de resursele necesare pentru întreținerea, repararea și buna funcționare a terenului de minifotbal și a infrastructurii aferente, în vederea menținerii acestuia în stare corespunzătoare de exploatare. 5. Angajamentele privind asigurarea durabilității investiției sunt respectate de către beneficiarul proiectului.		
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 15.06.2026		