

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 23	58 DL
Denumire proiectului:	Supraetajarea edificiului administrativ sportiv al Stadionului orașenesc Florești	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale	
Localitatea proiectului:	or. Florești, r-nul Florești	
Beneficiar:	Primăria or. Florești, r-nul Florești	
Bugetul proiectului:	5 462 348,03 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	5 461 698,03 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 233-N23058DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	03.04.2024	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu sportiv al stadionului orașenesc Florești cu suprafața de 409,2 m2, construit; - 39,95m2 usi tip PVC montate -90,6m2 ferestre montate,238 m2 tavan, pardoseala 266m2, Pereti interiori 440m2 renovati -515m2 acoperis tip sandwich, 267m2 placi sandwich pereti exteriori. - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 edificiu sportiv al stadionului orașenesc Florești cu suprafața de 409,2 m2, construit; - 39,95m2 usi tip PVC montate -90,6m2 ferestre montate,238 m2 tavan, pardoseala 266m2, Pereti interiori 440m2 renovati -515m2 acoperis tip sandwich, 267m2 placi sandwich pereti exteriori. - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din 22.01.2025 și 05.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, nr. 328 din 16.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/17 din 28.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.01.2025 și din 03.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.03.2026.	- 1 edificiu sportiv al stadionului orașenesc Florești cu suprafața de 409,2 m2, construit; - 39,95m2 usi tip PVC montate -90,6m2 ferestre montate,238 m2 tavan, pardoseala 266m2, Pereti interiori 440m2 renovati -515m2 acoperis tip sandwich, 267m2 placi sandwich pereti exteriori. - 2 instituții de menire socială, beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
- Acces pentru 1 294 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive construite; - 3 secții sportive noi create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces pentru 1 294 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive construite; - 3 secții sportive noi create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din 22.01.2025 și 05.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, nr. 328 din 16.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului nr. 7/17 din 28.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.01.2025 și din 03.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.03.2026.	- Acces pentru 1 294 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive construite; - 3 secții sportive noi create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea și preluarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 870 lei. -Directorului stadionului a fost desemnat responsabil pentru întreținerea și gestionarea bunului format. -Pentru anul 2025, în bugetul Primăriei au fost prevăzute 10 759 mii lei pentru întreținerea Stadionului orașenesc de fotbal. Primăria alocă periodic resurse financiare pentru modernizarea și dotarea stadionului, inclusiv circa 180 mii lei pentru procurarea mobilierului destinat edificiului supraetajat al stadionului. -Primăria orașului Florești implementează proiect prin intermediul programului Satul European Ediția II, ce prevede continuarea modernizării stadionului Orașenesc și anume cu următoarele obiective: amenajarea terenului sportiv multifuncțional cu acoperire artificială și renovarea căilor de acces către acesta. -Primăria orașului Florești planifică extinderea activităților sportive prin deschiderea a două noi secții de fotbal pentru copii cu vârste de 7–8 și 8–9 ani, majorarea numărului de sportivi la secțiile de tenis de masă, pregătirea actelor pentru licențierea echipelor de fotbal și dezvoltarea unei posibile colaborări cu Federația Moldovenească de Fotbal pentru dezvoltarea Stadionului orașenesc.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.	Bunul format (stadionul) a fost luat la balanța primăriei orasului Floresti, dar a fost transmis in gestiune catre administratia Satdionului din orasul Floresti. A fost desemnat directorul stadionului in calitate de responsabil pentru asigurarea integrității bunului. Pentru gestionarea eficienta si asigurarea conditiilor tehnice Primăria alocă periodic mijloace financiare din bugetul, până în prezent fiind alocați circa 191 mii lei.. A fost plasatpanoul informativ permanent, pentru care primăria a alocat 870 lei din bugetul local. Prin ediția II a Programului Satul European se reabilitează suprafața de joc (acoperire artificială) a terenului de fotbal și căi de acces.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede supraetajarea edificiului administrativ-sportiv existent al Stadionului orașenesc Florești, transformându-l într-un bloc modern cu vestiare și alte facilități necesare sportivilor (lucrări de sistem de încălzire, ventilare, încăperi ș.a.). În proximitatea blocului reabilitat vor fi instalate echipamente pentru practicarea fitnessului în aer liber, creând un spațiu integrat pentru activități sportive. Infrastructura modernizată va deservi direct 1.294 de copii, oferindu-le acces la condiții adecvate pentru dezvoltarea lor fizică și socială.	Investiția a contribuit la creșterea atractivității Complexului sportiv și la diversificarea activităților sportive disponibile pentru populația orașului Florești, cu un număr total de circa 10 342 de locuitori potențiali beneficiari. Supraetajarea edificiului aferent stadionului permite utilizarea spațiilor pentru vestiare, personal și desfășurarea mai multor tipuri de activități sportive, inclusiv asigurarea condițiilor pentru reprezentanții mass-media în timpul meciurilor de fotbal. În prezent, circa 1 300 de copii beneficiază de facilitățile sportive create, inclusiv prin activitatea echipelor de fotbal și tenis de masă, iar stadionul găzduiește periodic competiții și activități social-sportive. Circa 145 de persoane beneficiază gratuit de serviciile gratuite oferite de stadionul de sport din Florești. Primăria orașului Florești. Funcționarea echipelor sportive și activitatea stadionului contribuie la ocuparea unor locuri de muncă pentru antrenori și personalul de deservire, iar reabilitarea terenului stadionului prin Programul Național „Satul European”, ediția II, va permite dezvoltarea în continuare a infrastructurii sportive locale.	
Concluzii:	1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Complexul sportiv din orașul Florești este funcțional și utilizat conform destinației, oferind condiții pentru practicarea fotbalului, tenisului de masă și altor activități sportive, de facilitățile create beneficiind circa 1 300 de copii, iar impactul investiției se extinde asupra populației orașului, de circa 10 342 de locuitori. 3. Responsabilitatea pentru operarea și întreținerea complexului sportiv este asigurată de Primăria orașului Florești, care întreprinde periodic măsuri pentru întreținerea, dotarea și modernizarea infrastructurii sportive. 4. Investiția a contribuit la creșterea atractivității infrastructurii sportive și la diversificarea activităților disponibile pentru populație, prin crearea unor spații pentru vestiare, personal, desfășurarea activităților sportive și asigurarea condițiilor pentru organizarea și monitorizarea meciurilor de fotbal. 5. La moment, în cadrul complexului activează mai multe echipe de fotbal și tenis de masă, sunt organizate periodic competiții și activități social-sportive, iar Primăria planifică extinderea activităților pentru copii și dezvoltarea colaborării cu Federația Moldovenească de Fotbal. 6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, investiția este menținută în stare funcțională și exploatată conform destinației, contribuind la dezvoltarea activităților sportive și la creșterea accesului populației la infrastructură sportivă, iar reabilitarea terenului stadionului, planificată prin Programul Național „Satul European”, ediția II, va permite dezvoltarea în continuare a complexului sportiv.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 05.03.2026			