

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 623 DL**
Denumire proiectului: **Edificarea Complexului sportiv multifuncțional din municipiul Strășeni - Complexul Generațiilor, faza II**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3** Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: mun. Strășeni, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria mun. Strășeni, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 11.323.751,17 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7.681.640,28 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 249-C23623DL-2022
Data transmiterii obiectului: 04.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Locație sportivă (Teren de fotbal 68X105 m)cu menire sociala construită, -rețele de drenaj construite, sistematizare pe verticala a terenului H=0,3m	Produs	1 Locație sportivă (Teren de fotbal 68X105 m)cu menire sociala construită, -rețele de drenaj construite, sistematizare pe verticala a terenului H=0,3m	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului, inclusiv cu președintele Asociației Obștești Clubul sportiv ” Athletic Strășeni”	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	1 Locație sportivă (Teren de fotbal 68X105 m)cu menire sociala construită, -rețele de drenaj construite, sistematizare pe verticala a terenului H=0,3m
Acces îmbunătățit pentru 3438 elevi și 20 antrenori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 3438 elevi și 20 antrenori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului, inclusiv cu președintele Asociației Obștești Clubul sportiv ” Athletic Strășeni”	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	Acces îmbunătățit pentru 3438 elevi și 20 antrenori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru complexul sportiv multifuncțional construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ elaborată conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea complexului sportiv multifuncțional construit; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea complexului sportiv multifuncțional construit; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), dacă este cazul;	Primăria a dotat cu camere de supraveghere video terenul de fotbal; Consiliul Local a decis transmiterea în gestiune a Complexul sportiv, inclusiv Terenul de fotbal către Asociația Obștească Clubul sportiv ”Athletic Strășeni” care va asigura întreținerea și dezvoltarea acestuia. Vestiarul cu suprafața de 110 m2, care cuprinde 5 încăperi funcționale, a fost dotat cu mobilier individual (49 de bucăți); 3 blocuri sanitare, banci de rezervă; cabina TV, pentru înregistrarea evenimentelor sportive ; Au fost construite portdrapelurile (5 bucaci); A fost construit gardul de protecție cu lungimea de 114 m și înălțimea de 1,1 m. Au fost achiziționate porti din aluminiu dur, si au fost dotate cu plase, (o preche standart 2,44/7 m și o pereche cu dimensiunea de 2/5 m); Au fost achiziționate 2 cabine bio WC; A fost instalat un tabel electronic conectat la internet;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria va transmite în gestiune Complexul sportiv multifuncțional către Asociația Obștească Clubul sportiv "Atletic Strășeni". Gestionarul Complexului va aloca resurse financiare pentru mentenanța bunului format din sursele proprii. Pentru modernizarea complexului sportiv AO Clubul sportiv "Atletic Strășeni" a venit cu cofinanțare în suma de 259 984,50 lei.	Copii care practică sportul și anume antrenamente de fotbal, achită lunar o taxă, contribuind astfel la sustenabilitatea financiară a clubului, care folosește aceste fonduri pentru a achita salariile antrenorilor. Clubul contribuie la crearea unui mediu comunitar mai unit și sprijină dezvoltarea sportului local, având un impact pozitiv asupra imaginii localității.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de fotbal modern, cu dimensiunea standard 105/68, construit conform cerințelor Federației Mondiale de Fotbal unde se vor organiza evenimente sportive, categoria copii și seniori, la nivel local, național și internațional. De asemenea, peste 150 de copii își desfășoară antrenamentele regulat în conformitate cu vârsta și programul stabilit cu ajutorul celor 4 antrenori licențiați.	Grupul țintă sunt cei 150 de copii care practică sportul de performanță; Beneficiarii finali ai proiectului sunt cei 200 de copii din localitate -amatori și iubitori de sport și circa 2000 de sportivi din țară care practică sportul, în cadrul evenimentelor organizate anual.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.01.2025