

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 121 DL**Denumire proiectului: **Reparația capitală a acoperișului de tip șarpant în două pante și termoizolarea fațadelor clădirii Bibliotecii din satul Țibirica, raionul Călărași**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Țibirica, r-nul Călărași

Beneficiar: Primăria com. Țibirica, r-nul Călărași

Bugetul proiectului: 551.646,37 lei

Suma finanțată din FNDRL: 551.646,37 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 415-C21121DL-2022

Data transmiterii obiectului: 06.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică Biblioteca reconstruită, -450 m2 de acoperis reconstruit, -130 m2 de pereți termoizolați, -120m2 de ferestre schimbate 130m2 de tencuieli decorative efectuate	Produs	-1 Instituție publică Biblioteca reconstruită, -450 m2 de acoperis reconstruit, -130 m2 de pereți termoizolați, -120m2 de ferestre schimbate 130m2 de tencuieli decorative efectuate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 17.03.2023; - Decizia CL nr. 01/7 de aprobare a PAD din 17.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 125 din data de 02.11.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023	-1 Instituție publică Biblioteca reconstruită, -450 m2 de acoperis reconstruit, -130 m2 de pereți termoizolați, -120m2 de ferestre schimbate 130m2 de tencuieli decorative efectuate
Acces îmbunătățit pentru 800 de utilizatori a bibliotecii din 2206 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., -2 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată (Țibirica și Schinoasa);	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 800 de utilizatori a bibliotecii din 2206 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., -2 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată (Țibirica și Schinoasa);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 17.03.2023; - Decizia CL nr. 01/7 de aprobare a PAD din 17.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 125 din data de 02.11.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023	Acces îmbunătățit pentru 800 utilizatori a bibliotecii din 2206 locuitori ai satului Țibirica, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. 2 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate din 17.03.2023</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea panoului informativ și a plăcii informative, în sumă de 5,3 mii lei); 3.Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate (lucrări permanente de menținere a clădirii bibliotecii). 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea instituției publice.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Planificarea resurselor în bugetul local prin decizia CL pentru asigurarea mentenanței bunului reabilitat.</p>	<p>Înstituția Biblioteca Publică Teritorială Țibirica este în gestiunea APL primăria comunei Țibirica, în bugetul căreia sunt prevăzute cheltuieli pentru finanțarea activității instituției. La elaborarea bugetului anual, echipa responsabilă de planificarea bugetului, consultă angajații instituției pentru identificarea necesităților bibliotecii și resursele necesare pentru buna activitate ale acesteea, care ulterior sunt incluse în bugetul APL. Pentru asigurarea lucrărilor de întreținere a clădirii bibliotecii Publice Țibirica, prin decizia CL au fost aprobate 0,5 unități de îngrijitor de încăperi pentru achitarea căruia s-a alocat 33,6 mii lei, iar pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc (detergenți și soluții utilizabile), au fost alocați 2,1 mii lei. Pentru asigurarea funcționării tehnicii de calcul , s-a încheiat contract cu un specialist din cadrul IP Centru Național de Tehnologii în Finanțe, pentru care s-a alocat 1,8 mii lei, iar pentru piesele necesare-1,7 mii lei. Pentru îmbunătățirea și majorarea fondului de bibliotecă , în 2023 din bugetul primăriei comunei a fost executată achiziție de cărți de 132 exemplare sau titluri în sumă de 16,0 mii lei. Pentru asigurarea prestării serviciilor de bibliotecă prin decizia CL au fost aprobate 2,0 unități d bibliotecar pentru achiatrea salariului căruia s-a alocat 249,5 mii lei.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Creșterea numărului de utilizatori din comuna Țibirica, raionul Călărași de la 800 la 900. Mediu favorabil asigurat pentru învățare, informare și ntegrare socială a persoanelor cu dizabilități, facilitarea spațiului de susținere și socializare a copiilor aflați în dificultate din familii vulnerabile. Infrastructură eficientă din punct de vedere energetic și termic, cu condiții moderne și optime pentru desfășurarea activității instituției și pentru promovarea culturii. Diminuarea cheltuielilor pentru procurarea combustibilului pentru producerea energiei termice și electrice, fapt care ar permite redirectionarea mijloacelor economisite la dezvoltarea infrastructurii educaționale. Ridicarea calității serviciilor prestate de instituție.</p>	<p>Condiții optime de prestarea serviciilor de calitate create pentru 890 utilizatori activi (numărul a crescut de la 800 utilizatori inițiali declarați), dintre care 325 copii și 2 angajați din numărul total de 2206 locuitori ai satelor Țibirica și Schinoasa din raionul Călărași. Cheltuieli pentru energia electrică și termică reduse cu 20%. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din satele Țibirica și Schinoasa din raionul Călărași prin creșterea calității serviciilor publice prestate.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 02.11.2023**