

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 208 DL**
Denumire proiectului: **Reparația fațadei principale la Casa de cultură din satul Brînza, raionul Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Brînza, r-nul Cahul**
Beneficiar: **Primăria s. Brînza, r-nul Cahul**
Bugetul proiectului: **1.349.715,33 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.212.403,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 410-S21208DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **15.03.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, casa de cultură, reabilitată; - 598 m2 de fațadă a casei de cultură, termoizolată; - 700 m2, suprafața trotuarului montat.	Produs	- 1 instituție publică, casa de cultură, reabilitată; - 598 m2 de fațadă a casei de cultură, termoizolată; - 700 m2, suprafața trotuarului montat.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului nr. 1/8 din 13.02.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 18 din 11.02.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- 1 instituție publică, casa de cultură, reabilitată; - 598 m2 de fațadă a casei de cultură, termoizolată; - 700 m2, suprafața trotuarului montat.
- Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv angajații casei de cultură, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv angajații casei de cultură, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului nr. 1/8 din 13.02.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 18 din 11.02.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- Acces îmbunătățit pentru 2362 populație, inclusiv angajații casei de cultură, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului renovat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului reabilitat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ post-monitorizare), conform recomandărilor din momentul vizitei de monitorizare, urmează a fi confecționat panoul informativ cu ulterioara instalare; 3. Repsonsabil de mentenanța investiției este Primăria Brînza în comun cu angajații Casei de Cultură. Inclusiv în baza contractului cu antreprenorul, ce conține clauza de garanție a lucrărilor executate, termenul fiind de 3 ani. 4. La Casa de Cultură se petrec periodic evenimente social-cultural, preponderent organizate de primărie și instituțiile de educație din localitate. 5. Primăria Brînza în perspectivă planifica atragerea fondurilor pentru renovarea interioară și dotarea Casei de Cultură, urmînd a aplica cu proiecte în acest sens.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Mentenanța Casei de Cultură va fi asigurată de Primăria Brînza. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității edificiului. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Brînza în comun cu angajații Casei de Cultură. Inclusiv în baza contractului cu antreprenorul, ce conține clauza de garanție a lucrărilor executate, termenul fiind de 3 ani. Costul panoului informativ, 3 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitată fațada principală a Casei de Cultură prin termoizolarea a 598 m ² și amenajarea a 700 m ² de trotuar adiacent. Acest proiect îmbunătățește accesul și condițiile pentru cei 2.362 de locuitori ai localității, inclusiv angajații și beneficiarii direcției ai instituției de cultură.	Reabilitarea fațadei Casei de Cultură din Brînza a îmbunătățit considerabil accesul și siguranța locuitorilor, inclusiv pentru persoanele cu dificultăți de deplasare, care acum se pot deplasa fără obstacole. Spațiul pavat din fața instituției a devenit un loc de socializare și recreere pentru copii și tineri, permițând organizarea evenimentelor în aer liber, de la sărbători comunitare la activități școlare și culturale desfășurate de LT „Academician Ion Bostan” și grădinița „Bucuria”. Casa de Cultură, eficientizată energetic, oferă un mediu mai confortabil pentru desfășurarea activităților culturale, reducând costurile de întreținere. Beneficiari ai investiției 2362 locuitori.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.02.2025